

Gdańsk, 1 kwietnia 2026 r.

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Niniejszy protokół dotyczy kontroli w przedmiocie realizacji inwestycji wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym terminowości ich realizacji i zgodności rzeczowej z projektem przeprowadzonej na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2025.1153 t.j.) w zw. z § 29 Statutu Miasta Gdańska stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010 r. (Pomor.2010.119.2300) w Biurze ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami oraz w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska przez Zespół kontrolny w składzie:

- Cezary Śpiewak-Dowbór – przewodniczący zespołu,
- Kazimierz Koralewski – członek zespołu,
- Andrzej Skiba – członek zespołu,

w czasie od 30 stycznia 2025 roku do 31 marca 2026 roku.

### **Wykaz załączników:**

1. Zawiadomienie z dnia 30 stycznia 2025 r., BRMG-I.1712.1.2025.AW.
2. Upoważnienie z dnia 30 stycznia 2025 r.
3. Pismo Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 lutego 2025 r., BRMG-I.1712.1.2025.
4. Wystąpienie przewodniczącego zespołu kontrolnego z dnia 27 lutego 2025 r. do Dyrektora Biura Ds. Rad Dzielnic i Współpracy Z Mieszkańcami Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
5. Upoważnienie z dnia 31 marca 2025 r.

6. Sprawozdanie z realizacji przedstawione przez Dyrektora Biura Ds. Rad Dzielnic i Współpracy Z Mieszkańcami Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dnia 19 marca 2025 r.
7. Wystąpienie przewodniczącego zespołu kontrolnego z dnia 9 kwietnia 2025 r. do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
8. Pismo Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2025 r.

**Wykaz badanych dokumentów:**

Sprawozdanie z realizacji przedstawione przez Dyrektora Biura Ds. Rad Dzielnic i Współpracy Z Mieszkańcami Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dnia 19 marca 2025 r.

Dokumenty elektroniczne pod adresem  
[https://gcigdansk.sharepoint.com/sites/msteams\\_a92785/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fmsteams%5Fa92785%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FKontrola%20rewizyjna&viewid=b0b513b9%2Da96e%2D40f9%2D9f0f%2Dd1bf0ba42600](https://gcigdansk.sharepoint.com/sites/msteams_a92785/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fmsteams%5Fa92785%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FKontrola%20rewizyjna&viewid=b0b513b9%2Da96e%2D40f9%2D9f0f%2Dd1bf0ba42600) - w tym (nazwy folderów elektronicznych i liczba elementów znajdujących się w poszczególnych folderach):

BO 2025

ANIOŁKI - Doświetlenie polanki rekreacyjnej na Wroniej Górcie

0 elementów

BRĘTOWO - Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP 38 - Etap 2

1 element

BRĘTOWO - Zielona przestrzeń rekreacyjna w SP 38

1 element

BRZEŻNO - Brzeźno bez śmieci- zielone, owocowe i miododajne

0 elementów

BRZEŻNO - Brzeźno- uporządkowanie terenów zielonych Placu i Sadu Sąsiedzkiego

0 elementów

CHEŁM - Dostępny Jar Sikorskiego- II etap budowy parku rewaloryzacja zieleni

0 elementów

CHEŁM - Tor rowerowy pumptrack w Jarze Wilanowskim

2 elementy

JASIEŃ - Oświetlenie LED, ławki bujane i hamaki wokół zbiornika Jasień

3 elementy

JASIEŃ - Upiększajmy Jasień- nowe drzewa, krzewy i kwiaty dla dzielnicy

0 elementów

KOKOSZKI - Brakujące chodniki w dzielnicy KokoszkiL Karczemki, Kiełpino Górne, Kokoszki

4 elementy

KRAKOWIEC-GÓRKI ZACHODNIE - Park retencyjny z elementami zabaw dla dzieci i miejscami do rekreacji

5 elementów

LETNICA - Park w Letnicy

7 elementów

LETNICA - Park w letnicy- część zielona

7 elementów

MATARNIA - AKTYWNA MATARNIA- Klukowo, Matarnia, Złota Karczma

3 elementy

NOWY PORT - Jasne, że tak! Bezpieczne przejścia dla pieszych

3 elementy

OGÓLNOMIEJSKI Nadmorska ścieżka pieszo- rowerowa plaża STOGI- GÓRKI ZACHODNIE- etap II

8 elementów

OLIWA - W Oliwie łączy nas piłka - projekt i budowa boiska do piłki nożnej

0 elementów

OLSZYNKA - Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka - etap II

0 elementów

ORUNIA GÓRNA-GDAŃSK POŁUDNIE - GDAŃSK POŁUDNIE Dwie przestrzenie Rekreacyjne Podleckiego i Srebrna - BO

0 elementów

ORUNIA GÓRNA-GDAŃSK POŁUDNIE - GDAŃSK POŁUDNIE Dwie przestrzenie Rekreacyjne Podleckiego i Srebrna - ZBO

0 elementów

ORUNIA ŚW WOJCIECH - LIPCE - Odczarujmy Wspólnie Boisko przy Małomiejskiej - ogólnodostępne

9 elementów

OSOWA - Jasne i bezpieczne parki! Oświetlenie Parku Chirona- etap I

3 elementy

OSOWA - Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego- etap 3

0 elementów

PIECKI-MIGOWO - AKTYWNIE BEZPIECZNIE SPOŁECZNIE

3 elementy

PIECKI-MIGOWO - WYBIERAM ZIELONE

3 elementy

PRZERÓBKA - Boisko, plac zabaw przy ul. Siennej etap I

4 elementy

PRZYMORZE MAŁE - Między Rynkiem a Dworcem - przyjazna i zadbana ulica Krzywoustego

0 elementów

PRZYMORZE WIELKIE - Ninja Warrior w Parku Reagana

1 element

PRZYMORZE WIELKIE - Wymiana nawierzchni w północnym odcinku ul. Czarny Dwór

2 elementy

RUDNIKI - Poprawa sytuacji pieszych na Rudnikach - nowy chodnik na Rzędnej

0 elementów

SIEDLCE - Park Goszczyńskiego etap 2

1 element

STOGI - Leśny plac zabaw przy Pustym Stawie- etap II

1 element

STRZYŻA - Bezpieczna i aktywna Strzyża

0 elementów

SUCHANINO - Rowerem do Wrzeszcza i nad staw Wileńska- od Beethovena do Schuberta

7 elementów

ŚRÓDMIEŚCIE - Latarnie przy Placu Obrońców Poczty Polskiej

3 elementy

ŚRÓDMIEŚCIE - Zielona Edukacja- czyli budowa dwóch zewnętrznych sal lekcyjnych

0 elementów

UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE - Jar Ujeścisko - wypoczynek, wybieg dla psów, plac zabaw - etap I

1 element

UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE - Jar Ujeścisko etap I

1 element

VII DWÓR - Odtwórzmy schody terenowe u podnóża Wzgórza Lagry

5 elementów

VII DWÓR - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy wzgórzu Lagry

3 elementy

WRZESZCZ GÓRNY - Podleśna Polana- kontynuacja wyposażania i upiększania

1 element

WYSPA SOBIESZEWSKA - Koszykarska Wyspa- nowoczesne boisko 3x3 dla wszystkich

0 elementów

WZGÓRZE MICKIEWICZA - Plac zabaw przy ulicy Jacka Soplidy modernizacja- etap II

1 element

WZGÓRZE MICKIEWICZA - Zieleń na placu zabaw przy ulicy Jacka Soplisy

1 element

ZASPA MŁYNIEC - Rekreacyjna Zaspą- Skatepark na kompleksie sportowym przy SP 92 Etap II

0 elementów

ZASPA ROZSTAJE - VI etap Strefa sportu, rekreacji i zabaw w SP 48 i przedszkolu nr 5

1 element

ŻABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCLECIA - Żabianka dla każdego- małego i dużego

0 elementów

ŻABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCLECIA - Modernizacja i oświetlenie wybiegu dla psów w Parku Jelitkowskim

2 elementy

ŻABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCLECIA - Pomalujmy świat na zielono- razem będzie nam lepiej

0 elementów

BO 2024

ANIOŁKI - Aniołki pieszo 2.0 - remont przejścia Płowce - Powstańców Warszawskich

6 elementów

BRĘTOWO - Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP 38

5 elementów

BRZEŻNO - Nowe, wspaniałe miejsce spotkań, zabawy i sportu dla Brzeźna

1 element

CHEŁM - Dostępny Jar Sikorskiego - I etap budowy parku dzielnicowego w Jarze

2 elementy

JASIEŃ - ŁĄCZYMY OSIEDLA - Od pętli UJEŚCISKO do JABŁONIOWEJ - ETAP II

4 elementy

KOKOSZKI - 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja

6 elementów

KRAKOWIEC-GÓRKI ZACHODNIE - Dopuszczenie placu zabaw Nasze Marzenie

9 elementów

LETNICA - Zielona strefa relaksu przy Stadionie

2 elementy

MATARNIA - AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma

10 elementów

OGÓLNOMIEJSKI - NADMORSKA ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA Z PLAŻY STOGI DO GÓREK ZACHODNICH

2 elementy

OLIWA - Doświetlenie Parku Oliwskiego

20 elementów

ORUNIA GÓRNA-GDAŃSK POŁUDNIE - BEZPIECZNE ZEJŚCIE Z ORUNI GÓRNEJ DO PARKU ORUŃSKIEGO

0 elementów

ORUNIA-ŚW WOJCIECH-LIPCE - CHODNIKI I OŚWIETLENIE W DZIELNICY \_ BEZPIECZNA DROGA DO DOMU \_ SZKOŁY

2 elementy

OSOWA - Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP II

0 elementów

PIECKI-MIGOWO - JASNY MULTIPARK MORENA

19 elementów

PIECKI-MIGOWO - ZIELONY MULTIPARK MORENA

31 elementów

PRZERÓBKA - Parkourpark na Przeróbce

1 element

PRZYMORZE WIELKIE - Doświetlenie 4 przejść dla pieszych na ul. L.Kaczyńskiego

3 elementy

PRZYMORZE WIELKIE - Doświetlenie trzech przejść dla pieszych - etap II - ul. Olsztyńska

3 elementy

PRZYMORZE WIELKIE - Ostatni odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Reagana

2 elementy

STOGI - LEŚNY PLAC ZABAW PRZY PUSTYM STAWIE - ETAP I

1 element

STRZYŻA - OKAZAła Strzyża

0 elementów

STRZYŻA - ZIELONA Strzyża

0 elementów

SUCHANINO - Droga rowerowa na Suchanino - przedłuż. w rejonie stawu na Suchaninie

9 elementów

ŚRÓDMIEŚCIE - Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej

0 elementów

UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE - Budowa boiska wielofunkcyjnego na Ujeścisku

2 elementy

UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE -  Zielony Skwer PRZEBIŚNIEGOWA NIEPOŁOMICKA ETAP 3 

0 elementów

VII DWÓR - Huśtawka dla dorosłych

14 elementów

WRZESZCZ DOLNY - Ogrody dla motyli przy placu zabaw na placu Wybickiego

1 element

WRZESZCZ DOLNY - Remont i doposażenie placu zabaw na Placu Wybickiego

1 element

WRZESZCZ GÓRNY - EkoGraMy-nowa przestrzeń rekreacyjno-ekologiczna dla Górnego Wrzeszcza

2 elementy

WRZESZCZ GÓRNY - Sensoryczno-ruchowy plac zabaw

2 elementy

WYSPA SOBIESZEWSKA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU , REKREACJI I SPORTU Z PLACEM ZABAW CZĘŚĆ V

6 elementów

WZGÓRZE MICKIEWICZA - Park na Osiedlu Wzgórze Mickiewicza

1 element

ZASPA MŁYNIEC - REKREACYJNA ZASPA - Skatepark na kompleksie sportowym przy SP92

3 elementy

BO 2023

ANIOŁKI - ANIOŁKI PIESZO 1.0

4 elementy

BRĘTOWO - Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu

2 elementy

BRĘTOWO - Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle

1 element

BRZEŻNO - ul. Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II)

1 element

JASIEŃ - Łączymy osiedla - Bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia!

5 elementów

LETNICA - Na Lechię przez tunel

4 elementy

LETNICA - PIERWSZA ŁAWKA SOLARNA W GDAŃSKU

6 elementów

MATARNIA - AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma

10 elementów

NOWY PORT - Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę

1 element

OGÓLNO Miejski - CIĄG ROWEROWY WZDŁUŻ UL. MAŁOMIEJSKIEJ DO TRAKTU ŚW. WOJCIECHA -ETAP I

12 elementów

ORUNIA - ŚW WOJCIECH - LIPCE - EKOLOGICZNE MIEJSCA POSTOJOWE Z OGRODEM DESZCZOWYM PRZY MAŁOMIEJSKIEJ

5 elementów

OSOWA - Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP I

18 elementów

PIECKI - MIGOWO - Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów zadanie połączone z BO22

4 elementy

PRZYMORZE MAŁE - Ninja Park Przymorze Małe

1 element

PRZYMORZE MAŁE - Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul Bora-Komorowskiego

5 elementów

STOGI - Ogród sensoryczny Stryjewskiego 28

3 elementy

STRZYŻA - Przyjazna i Aktywna STRZYŻA

3 elementy

SUCHANINO - Sąsiedzka strefa wypoczynku - PARK REKREACYJNY przy LISZTA

1 element

ŚRÓDMIEŚCIE - REWALORYZACJA PARKU SIENNICKIEGO

5 elementów

WRZESZCZ DOLNY - Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w Parku nad Strzyżą

3 elementy

WRZESZCZ GÓRNY - Więcej zabawy na Podleśnej Polanie - modernizacja placów zabaw

7 elementów

WZGÓRZE MICKIEWICZA - Remont i modernizacja placu zabaw przy ulicy Jacka Soplidy

1 element

ZASPA ROZSTAJE - IV etap- Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP48 i Przedszkole nr 5

1 element

BO 2022

ANIOŁKI - Wronia Górka bez barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej

7 elementów

ANIOŁKI - Zielona Wronia

1 element

BRĘTOWO - Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. DOCEŃMY TO I POMÓŻMY!

4 elementy

BRĘTOWO - SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU!

1 element

BRZEŻNO - Bezpieczna droga rowerem ul.Gdańską od ul.Łozy do wjazdu Biedronka

4 elementy

CHEŁM - Remont wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych

5 elementów

JASIEŃ - ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI – Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody

7 elementów

OGÓLNOMIEJSKIE - ROWEROWY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)

3 elementy

OLIWA - Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim

30 elementów

ORUNIA GÓRNA- GDAŃSK POŁUDNIE - Park Przemian etap II

7 elementów

PIECKI-MIGOWO - Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała. zadanie połączone z BO23

4 elementy

PRZERÓBKA - Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży

5 elementów

PRZYMORZE MAŁE - Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)!

5 elementów

STOGI - Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach

9 elementów

STRZYŻA - Przyjazna i Aktywna STRZYŻA

15 elementów

STRZYŻA - ZIELONA Strzyża- zagospodarowanie otoczenia placu zabaw przy Kiepurzy (34 236)

2 elementy

ŚRÓDMIEŚCIE - Oświetlenie parku na Biskupiej Górze

3 elementy

ŚRÓDMIEŚCIE - Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy

1 element

UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE ROWEROWY RAJ dla mieszkańców os. Pięć Wzgórz os. Miłe

6 elementów

ŻABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCLECIA Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów

2 elementy

Sprawozdanie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska zawarte w pliku pod nazwą: „tematy kontrola rewizyjna.xlsx”.

Przedstawiciele jednostek kontrolowanych przedstawili następujące informacje co do realizacji inwestycji wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym terminowości ich realizacji i zgodności rzeczowej z projektem:

| BUDŻET OBYWATELSKI 2022 |         |  |  |                       |   |   |
|-------------------------|---------|--|--|-----------------------|---|---|
| 1                       | Aniołki | Wronia Górka bez barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej | 356/2022-BZP-PU.511.261.2022/M N/276 - DP 105/2024-BZP-UM.522.1.2024/BS/31 - RB - rozwiązana | 41820 DP 257030,14 RB | dwa postępowania przetargowe PK - DP PK - RB przygotowanie kolejnego postępowania na RB w celu zakończenia realizacji zadania | umowę na RB rozwiązano, realizacja wraz z BO2022 Zielona Wronia |

|   |         |   |  |                                 |   |   |
|---|---------|---|--|---------------------------------|---|---|
| 2 | Aniołki | Zielona Wronia                                      | 356/2022-BZP-PU.511.261.2022/M N/276 - DP 105/2024-BZP-UM.522.1.2024/BS/31 - RB - rozwiązana | 257030,14 RB zapłacono 36455,80 | PK - RB przygotowanie kolejnego postępowania na RB w celu zakończenia realizacji zadania  | umowę na RB rozwiązano, realizacja wraz z BO2022 Wronia Górka bez barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej |
| 3 | Brętowo | SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU! | 68/2023-BZP-PU.511.17.2023/AF/17 umowa na PFU Nevora brak umowy na ZiW                       | 15 500,00 na PFU                | Etap PFU przebiegł zgodnie z umową. Wszystkie oferty w 5 postępowaniach przetargowych na RB znacznie przewyższały środki, które zostały na zadaniu mimo redukcji zakresu niezbędnego do wykonania. W związku z czym ww. postępowania zostały unieważnione. Obecnie trwają ustalenia z Wnioskodawcą, Radą Dzielnicy oraz Biurem ds. RD i Mieszkańców odnośnie zmiany zakresu i realizacji wolnostojącej rampy. | Informacje o postępowaniach zamieszczono w folderze.  |

|   |         |   |   |  |   |  |
|---|---------|---|---|--|---|--|
| 4 | Brętowo | Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. DOCEŃMY TO I POMÓŻMY! | 147/2019-<br>I/PU/080/19 -<br>umowa na DP<br>umowa z Tektoline<br><br>313/2024-BWZ-<br>U.512.55.2024/BS/1<br>02 - umowa na RB | koszt z umowy<br>na dokuemnatcję<br>projektową 31<br>242 00<br>aneks nr 1<br>zwiększenie<br>wynagrodzenia<br>do kwoty 41 820<br>00<br><br>po otwarciu ofert<br>najkorzystniejsza<br>oferta opiewała<br>na kwotę<br>424 450,47 zł-<br>zgoda KS na<br>zwiększenie<br>środków | Protokół konieczności na<br>dokumentację projektową | umowa na dokumenatcję<br>projektową podpisana dnia<br>19.04.2019r. z terminem<br>realizacji proejekt koncepcyjny<br>17-05-2019 a proejekt 19-09-<br>2019r.<br>został zawarty aneks nr 1 z<br>dnia 09.04.2020 który<br>przedłużył termin II przedmiotu<br>zamówienia tj. dokumenactji<br>projektwoje do dnia<br>30.03.2020r. oraz została<br>zmieniona kwota<br>Protokół konieczności w<br>folderze - przedsatwia<br>chronologię<br>W związku z tym, że w ramach<br>tego zadania było kilka<br>przedmiotów najpierw zostały<br>wykonane dwa zadania które<br>wyczerpały całe środki, dlatego<br>też BO 2021 dołożył środki w<br>kwocie 262 700,00 zł i po<br>uzyskaniu wszytskich<br>dokuemnatów zostało<br>ogłoszne postępowanie na<br>RB dnia - 19.06.2024r, które<br>zostało unieważnione ze<br>względu na to, że oferta<br>mocno przewyższała środki na<br>zadaniu, II postępowanie<br>zostało ogłoszone dnia<br>29.07.2024r a Wybór<br>Wykonawcy dnia 18.09.2024 r.<br>- kwota 424 450,47 zł<br>zadanie zostało zrealizowane |
|---|---------|---|---|--|---|--|

|   |         |  |   |  |  |  |
|---|---------|--|---|--|--|--|
| 5 | Brzeźno | Bezpieczna droga rowerem ul.Gdańską od ul.Łozy do wjazdu Biedronka | <p>I umowa - UMOWA NR 327/2022-BZP-PU.511.239.2022/A F/254</p> <p>II umowa - 193/2023-BZP-PU.511.102.2023/M N/108</p> <p>brak umowy na RB</p> | <p>I umowa na dokumentację projektową - odstąpienie od Umowy za porozumieniem stron - 9 225,00 zł brutto</p> <p>II umowa na dokumentację projektową- 91 635,00 zł brutto</p> | <p>Odstąpiono od I umowy za porozumieniem stron ponieważ: w wyniku przeprowadzonej wizji terenowej na bazie sporządzonego szkicu koncepcyjnego zagospodarowania terenu z udziałem Wnioskodawcy zadania, Projektanta oraz przedstawicieli UMG, GZDiZ i DRMG ustalano, że ze względów technicznych i finansowych odcinki wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego z edycji 2022 i 2023 należy zaprojektować i zrealizować w ramach jednego zadania inwestycyjnego. Ponadto nowe zadanie należało by rozszerzyć o zakres dotyczący przebudowy skrzyżowania (zjazd z ulicy Gdańskiej do Biedronki). Przejście dla pieszych jak i ścieżka rowerowa powinna znaleźć się bliżej skraju jedni ul. Gdańskiej tak aby była możliwość jazdy rowerem prosto przez skrzyżowanie natomiast przejście powinno zostać podwyższone (prawdopodobnie wiązać się to będzie z budową odwodnienia oraz przebudową oświetlenia skrzyżowania i być może usunięciem kolizji z pozostałą infrastrukturą podziemną). Reasumując obowiązująca Umowa swoim zakresem nie obejmuje większości w/w wymagań odnośnie zakresu, którym powinna być objęta dokumentacja projektowa, dlatego dla nowego rozszerzonego i ustalonego zakresu Zamawiający planuje ogłosić nowe postępowania</p> | <p>DRMG dopiero pozyskało projekt wraz ze zgłoszeniem robót<br/>Zgodnie z procedowanym porozumieniem , GIWK zostanie Inwesotrem Włodącym a DRMG partnerem tj. DRMG przekaże do GIWK pozyskaną dokumentację projektową wraz z środkami na realizację tego zadania z BO a GIWK przygotowuje,ogłosi postępowanie przetargowe i zrealizuje zadanie.</p> <p>Zadanie również zgłoszone w BO 2023</p> |
|---|---------|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | przetargowe na wybór Jednostki Projektowej w I kwartale 2023r. |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|   |       |   |   |   |  |  |
|---|-------|---|---|---|--|--|
| 6 | Chełm | Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych | <p>I umowa - UMOWA NR 327/2022-BZP-PU.511.239.2022/AF/254</p> <p>II umowa na dodatkowe prace projektowe - Kanalizacja deszczowa - 349/2023-BZP-PU.511.191.2023/MN/205</p> <p>Brak umowy na RB</p> | <p>I umowa na dokumentacja projektową - 50 061,00 zł brutto</p> <p>II umowa na dodatkowe prace projektowe nad kanalizacją deszczową - 12 200,00 zł brutto</p> | <p>I postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostało rozstrzygnięte wynikiem negatywnym z powodu przekroczenia środków, które GMG zaplanowała na niniejszego zadania. Po rozstrzygnięciu postępowania zadanie zgłoszone do NFOŚiGW na dofinansowanie zadania w ramach środków UE.</p> | <p>W związku z ogłoszeniem dotyczącym naboru projektów przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla działania „FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności w ramach programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027” informuję, iż w ramach przygotowywanego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zostało uwzględnione zadanie inwestycyjne pn.: „Remont oraz wymiana nawierzchni jezdni i chodników ulicy Hebanowskiego w Gdańsku wraz z remontem sieci kanalizacji deszczowej i przebudową sieci gazowej”. Realizacja zadania obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej sporządzonej przez firmę Nevora Projekt Łukasz Dawidowski w zakresie wymiany nawierzchni drogi wewnętrznej osiedla, wymiany nawierzchni chodników o długości około 190 m., regulacji wysokościowej studni i wpustów ulicznych oraz</p> |
|---|-------|---|---|---|--|--|

|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  | <p>wykonania obliczeń fotometrycznych dla uzyskania nawiązania wysokościowego do skrzyżowania ulic Hebanowskiego i Jabłońskiego. Kwota przeznaczona na zadanie inwestycyjne wynosi 1.793.470 zł. Termin naboru wniosków aplikacyjnych mija 31 stycznia 2025r. Nie jest nam znany termin rozstrzygnięcia konkursu. Z przekazanych już informacji przypominam że przy pierwszym naborze czekaliśmy na wynik 8 miesięcy. Po uzyskaniu odpowiedzi z NFOŚiGW zapadną dalsze decyzje dotyczące realizacji inwestycji tj. czas realizacji lub w przypadku nieotrzymania dofinansowania</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|

|   |                               |   |   |   |   |   |
|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| 7 | Jasień                        | ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI – Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody | projektowanie wewnętrzne<br>86/2023-BZP-PU.511.31.2023/AF/34<br>110/2025-BO/U/512.16.2025/JZT | Street Workout - 98 170 zł<br>Przytulna - 298 002, 35 zł<br>PB odwodnienie Przytulna - 24 600 zł          | opóźnienia realizacji opisane w kalendarium   | Street Workout - roboty budowlane wykonane<br>Przytulna - roboty budowlane w trakcie wykonywania  |
| 8 | Oliwa                         | Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim   | PT: 345/2022-BZP-PU.511.257.2022/A F/272 z dnia 25.10.22r.                                    | PT: 29 520 zł   | przedłużająca się procedura uzgodnienia z PWKZ - brak możliwości wcześniejszego odbioru dokumentacji              | harmonogram zdażeń w pliku zamieszczonym w folderze<br><br>W chwili obecnej trwa aktualizacja uzgodnień z GZDiZ oraz GW. Na skutek przeciągającej się procedury pozyskiwania akceptacji PWKZ (oraz konieczności wprowadzania w tym czasie zmian do dokumentacji – małych, ale znaczących z punktu widzenia uzgodnienia), konieczne było zaktualizowanie lub uzupełnienie materiałów w innych jednostkach uzgadniających |
| 9 | Orunia Górna- Gdańsk Południe | Park Przemian etap II   | 244/2021-BZP-PU.511.177.2021/M N/184 408/2022-BZP-UM.512.84.2022/JZ T/175                     | DP - 95 999,98 zł (po uwzględnieniu wynagrodzenia i naliczeniu kar zapłacono - 7262,99)<br>ZiW - 197722,5 | protokoły konieczności w załączeniu zle warunki gruntowe ujawnione po ponadnormatywnych nawalnych opadach deszczu | realizacja z BO 2021 umowa na DP - Nel Ogrody - rozwiązana umowę ZiW rozwiązano za porozumieniem stron konieczność zaprojektowania urządzeń w nowej lokalizacji zawarcie umowy z nowym wykonawcą - realizacja dokumentacji z opóźnieniem i zmiana zakresu, ostatecznie odstąpienie o umowy realizacja w innej lokalizacji   |

|    |               |   |   |                                  |   |  |
|----|---------------|---|---|----------------------------------|---|--|
| 10 | Piecki-Migowo | "Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała.zadanie połączone z BO23" | PT: 382/2022-BZP-PU.511.258.2022/M N/273 z dnia 23.11.2022r.  | PT: 118 168,56 zł (środki BO 22) | przedłużające się procedura uzgodnienie z GZDiZ, konieczność wyłączenia terenu z produkcji leśnej   | zadanie realizowane razem z tematem "Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów zadanie połączone z BO22" (kontynuacja)<br><br>trwa procedura związana z odlesieniem terenu<br><br>szczegóły dot. zadania: w Protokole Konieczności w załącznikach |
| 11 | Przeróbka     | Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży   | Nr umowy na DP 335/2022-BZP-PU.511.248.2022/A F/262 Studio Alex<br>Nr umowy na RB 381/2023-BZP-UM.512.113.2023/B S/134 DOMBUD<br>Anna Zadorożna<br>Ryszard Zadorożny<br>Spółka Jawna - umowa rozwiązana | 546 120,00                       | 23.06.2022 unieważnienie postępowania na DP z powodu braku ofert - załączniki.<br>19.10.10122 wybór najkorzystniejszej oferty w kolejnym postępowaniu na DP - Studio Alex<br>Postępowania na RB - raport w folderze<br>Rozwiązanie umowy z Wykonawcą z jego winy - brak realizacji przedmiotu zamówienia. Ogłoszono ponowne postępowanie na RB, jednak nie wyłoniono Wykonawcy. Obecnie trwa kolejne postępowanie na RB, w którym złożono dwie oferty - jedna z nich mieści się w środkach posiadanych na zadaniu, najprawdopodobniej więc dojdzie do wybrania Wykonawcy po analizie jego materiałów przetargowych. | umowę na RB rozwiązano<br>PK zamieszczony w załącznikach<br>Raport z postępowań na RB zamieszczono w folderze  |

|    |                |  |   |   |  |   |
|----|----------------|--|---|---|--|---|
| 12 | Przymorze Małe | Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)! | umowa DP: 323/2022-BZP-PU.511.224.2022/AF/239 umowa na RB: 388/2024-BWZ-U.512.78.2024/KMJ/132 | umowa DP: 39 366,15 zł<br>Umowa na RB: 520 290 zł     | opóźnienie związane z PWKZ oraz uzyskaniem prawa dysponowania gruntem z Wydz. Skarbu | <p><u>Dokumentacja projektowa:</u><br/>przebieg procesu projektowego opisany w załączonej korespondencji, raportach oraz protokołach konieczności</p> <p><u>Roboty budowlane:</u><br/>26.11.24 KS - zwiększenie środków z uwagi na szacunkową wartość zamówienia (plik w folderze)</p> <p>23.04.25 KS - zmiana harmonogramu (przesunięcie terminu zakończenia zadania z 15.04 na 17.06 z powodu konieczności uzyskania decyzji RDOŚ na płoszenie gatunków objętych ochroną (plik z załącznikami w folderze)</p> <p>Zadanie zakończone</p> |
| 13 | Stogi          | Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach  | 124/2023-BZP-UM.512.39.2023/BS/32   | umowa w formie zaprojektuj i wybuduj kwota 344 000,00 | W protokole została zawarta cała chronologia zadania.                                | I postępowanie na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zakończyło się unieważnieniem ponieważ ofert mocno przekraczały budżet na tym zadaniu a oferta najkorzystniejsza została odrzucona - KS dnia 08.02.2023<br>II postępowanie - wybór wykonawcy i dołożenie środków - zgoda KS z dnia 22.03.2023r.<br>Protokół konieczności wraz zgodą KS z dnia 04.12.2024.   |

|    |             |  |   |  |   |   |
|----|-------------|--|---|--|---|---|
| 14 | Strzyża     | Przyjazna i Aktywna STRZYŻA  | 224/2023 -BZP-PU.511.132.2023/M N/137 - street workout<br>359/2023-BZP-UM.512.104.2023/B S/117 - mini skatepark<br>249/2023-BZP-PU.511.132.2023/M N/137 - dojście<br>393/2023-BZP-PU.511.229.2023/M N/247 - Kiepury | street workout - 41463,28 zł<br>mini skatepark - 196247,19 zł(zaangażowane z zadania-58000)<br>dojście - 19999,80 zł<br>kiepury - 71999,99 (zaangażowane z zadania 40000 zł) | pozostałe elementy bez uwag zgodnie z dokumentacją<br>realizacja Kiepury w trakcie - opóźnienia wykonawcy na obu etapach inwestycji | realizacja z BO 2021 oraz BO 2023   |
| 15 | Strzyża     | "ZIELONA Strzyża-zagospodarowanie otoczenia placu zabaw przy Kiepury (34 236)" | 393/2023-BZP-PU.511.229.2023/M N/247  | zaangażowane z zadania 34 236 71999,99 zł - umowa Kiepury  | realizacja w trakcie - opóźnienia wykonawcy na obu etapach inwestycji   | realizacja wraz z zadaniem z 2022<br>realizacja terenu zielonego nadal trwa - zmiana sposobu uzgodnienia przez GZDiZ, opieszałość jednostki projektowej - realizacja nie zakończona |
| 16 | Śródmieście | Oświetlenie parku na Biskupiej Górze   | I umowa na DP - 319/2022-BZP-PU.511.221.2022/A F/237<br>II umowa na RB - 106/2024-BZP-UM.512.29.2024/JZ T/23<br>III umowa na RB-154/2025-BO/U.512.36.2025/BS  | I umowa na DP - 34 336,15 zł brutto<br>II umowa na RB - 147 724,62 zł brutto<br>III umowa na RB - 155 472,00zł brutto  | zmiana rodzaju opraw  | realizacja terenu zielonego nadal trwa - zmiana sposobu uzgodnienia przez GZDiZ, opieszałość jednostki projektowej - realizacja nie zakończona                                      |
| 17 | Śródmieście | Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy                        | DP w ramach wewnętrznej Jednostki Projektowej DRMG  | W trakcie zamówienia publicznego na roboty   | opóźnienia realizacji opisane w kalendarium   | Łączony RD, BO 2021/ 2022 - IB<br>PB wykonany<br>W trakcie zamówienia na roboty budowlane   |

|    |                             |   |  |  |   |   |
|----|-----------------------------|---|--|--|---|---|
| 18 | Ujeścisko<br>-<br>Łostowice | "ROWEROWY RAJ dla<br>mieszkańców: os. Pięć<br>Wzgórz/os. Miłe " | I umowa na DP -<br>395/2022-<br>BZP.PU.511.279.20<br>22/MN/294<br>umowa na PFU<br>389/2023-BZP-<br>PU.511.226/MN/242<br>149/2024 - Boisko<br>do koszykówki<br>253/2024 | Wartość umowa<br>na DP - 115620<br>odstąpienie od<br>Umowy za<br>porozumieniem<br>Stron - 17 385,20<br>zł brutto<br>(zapłacono z<br>innego zadania -<br>BO2021 -<br>MulitPark)<br>umowa na PFU -<br>43050 zł<br>Boisko do<br>koszykówki -<br>56580 zł<br>opinia geotech -<br>3963 zł | <p>W toku prac projektowych Wykonawca sporządził Projekt Zagospodarowania Terenu w oparciu o otrzymane na etapie przetargu Projekt Koncepcyjny i opis techniczny i przekazał go do Biura Architekta Miasta Gdańska w celu wydania opinii i akceptacji przyjętych założeń. W odpowiedzi organ wskazał, że pozytywnie może zaopiniować wyłącznie te fragmenty Multiparku, które pokrywają się z wytycznymi masterplanu Parku Południowego, natomiast pozostałą część projektu zaopiniował negatywnie z wyraźnym wskazaniem do odstąpienia od realizacji ze względu na położenie w cennych przyrodniczo zaroślach wierzbowych oraz na terenie mokradeł. Z uwagi na powstałe w toku realizacji zadania zalecenia zmieniające dotychczasowe rozwiązania i zakres prac, wykonanie Umowy w obowiązującym zakresie nie jest możliwe, co uzasadnia odstąpienie od Umowy za porozumieniem Stron bez naliczania kar umownych.</p> <p>na PFU przeprowadzono 3 postępowania</p> <p>na RB przygotowano jedno postępowanie i zmieniły się warunki, nie ogłoszono</p> | konieczne ograniczenie zakresu ze względu na wymogii GZDiZ i nowe założenia realizacyjne, zmiana z realizacji w trybie ZiW na DP i RB |
|----|-----------------------------|---|--|--|---|---|

|    |  |  |   |   |  |  |
|----|--|--|---|---|--|--|
| 19 | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów, Chłopska | projektowanie wewnętrzne  | W trakcie przygotowywania drugiego zamówienia publicznego na roboty budowlane.  | I postępowanie na Wybór wykonawcy został rozstrzygnięty z wynikiem negatywnym z powodu rażąco niskiej kwoty.   | PB wykonany<br>W trakcie zamówienia na roboty budowlane<br><br>Dostępna kwota na realizację:<br>RD - 50 000<br>BO - 370 222  |
| 20 | Ogólnomiejskie                         | ROWEROWY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)             | 295/2024-BWZ-U.512.41.2024/KMJ/100 umowa na DP Neret<br>Umowy na RB:<br>Część 2: 295/2024-BWZ-U.512.41.2024/KMJ/100 Usługi Transportowe Adam Chlechowicz - umowa w trakcie rozwiązywania<br>Część 3: Nr 121/2025-BO/U.512.25.2025/AS z Hydromag | 313 342,50 DP<br>cz. 2 II i III przedmiot odbioru skrót Wodnika-Meteorytowa 299 990,00 zł (umowa w trakcie rozwiązywania)<br>cz. 3 IV i V przedmiot odbioru Budowa drogi rowerowej przy Nowej Spadochroniarzy 998 000,15 zł | Na etapie wykonywania DP opóźnienia wynikały z przedłużającego się procesu uzgadniania DP z GZDiZ oraz GIWK - zgodnie z protokołem konieczności.<br>Etap robót budowlanych:<br>Cz. 1 - I przedm. odbioru - w trakcie opracowywania OPZ na RB Dział Zieleni DRMG zwrócił uwagę na zbliżenia projektowanego chodnika i sieci oświetleniowej do istniejącego drzewostanu. W związku z tym, DRMG zwróciło się do GZDiZ o opinię w sprawie uzgodnionego przez nich projektu. Zorganizowano w tym celu spotkanie w dniu 18.03.2025 - notatka w załącznikach. Następnie w dniu 31.03.2025 zorganizowano spotkanie z Wykonawcą DP, którego poproszono o wykonanie aktualizacji inwentaryzacji zieleni - notatka w załącznikach. Wykonawca niezwłocznie opracował ww. aktualizację i złożył do GZDiZ do uzgodnienia - zał. w folderze. Uzgodnienie nadal jest procedowane przez GZDiZ. Po jego uzyskaniu DRMG przystąpi do ogłoszenia postępowania na RB.<br>Cz. 2 II i III przedm. odbioru - umowa na RB w trakcie rozwiązywania.<br>Cz. 3 - IV i V przedm.odb. - trwają roboty budowlane<br>Cz. 4 - VII - odbyły się 4 postępowania | Cz. 1 - I przedm. odbioru Wodnika od Kielnieńskiej do Perseusza chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego<br>Cz. 2 - II i III przedm. odbioru skrót Wodnika-Meteorytowa droga rowerowa<br>cz. 3 - IV i V przedm. odbioru Nowa Spadochroniarzy droga rowerowa<br>cz. 3 - VI przedm. odbioru odcinek Telewizyjna-Meteorytowa dopuszczenie ruchu rowerowego na drodze technologicznej za pomocą oznakowania i szlabanów uchylnych<br>cz. 4 - VII - Kalinowa Kokoszki DOR |

|                                |         |                    |   |   |  |   |
|--------------------------------|---------|--------------------|---|---|--|---|
|                                |         |                    |   |   | na RB, wszystkie zakończone brakiem wyboru Wykonawcy (zał. w folderze). Zadanie będzie realizowane razem z częścią 1 w celu uzyskania pozytywnego wyniku postępowania.             |   |
| BUDŻET<br>OBYWATEL<br>SKI 2023 |         |                    |   |   |  |   |
| 1                              | Aniołki | ANIOŁKI PIESZO 1.0 | 190/2023-BZP-<br>PU.511.105.2023/M<br>N/111 - DP<br>143/2024-BZP-<br>UM.512.39/2024/JZ<br>T/36 - RB | (2023 -<br>39114)39 852,00<br>zł - DP<br>173 000,00 zł (po<br>aneksie 186<br>028,59 zł) - RB -<br>zapłacono | konieczność zmiany zaprojektowanej w ramach remontu jednostajnej pochylni na schody z nienormatywna pochylnia w ramach poprawy bezpieczeństwa,<br>porzucenie robót przez wykonawcę | umowę na RB rozwiązano<br>PK na zwiększenie wartości i<br>zmianę terminu oraz na<br>rozwiązanie umowy |

|   |         |   |   |   |   |   |
|---|---------|---|---|---|---|---|
|   |         |   |   | 10204,49<br>+101926,40                    |   |   |
| 2 | Brętowo | Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle                  | projektowanie wewnętrzne 22/2025/BO/PU.511.205.2024/AF - odwodnienie  | 28 394,24 zł - Umowa projektu odwodnienia | opóźnienia realizacji opisane w kalendarium   | PB arch wykonany<br>PB odwodnienie -w trakcie wykonywania   |
| 3 | Brętowo | Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu |   |   | odstąpienie od realizacji zadania z powodu przeznaczenia terenu pod budowę suchego zbiornika retencyjnego                         |   |
| 4 | Brzeźno | ul. Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II)          | I umowa - UMOWA NR 327/2022-BZP-PU.511.239.2022/AF/254<br><br>II umowa - 193/2023-BZP-PU.511.102.2023/M N/108<br><br>brak umowy na RB |   | opis w zadaniu BO 2022  | Zadanie jest kontynuacją zadania z BO 2022 o tej samej nazwie. Zadania zostały połączone w jedno. |
| 5 | Letnica | Na Lechię przez tunel   | Umowa na RB - 100/2025-BO/U/512.14.2025/KMJ<br><br>Umowa na DP - 325/2023-BZP-PU.511.181.2023/M N/191                                 | 31 242,00 zł                              | Przyczyna wydłużenia terminu trwania prac projektowych została wyjaśniona i przedstawiona w Protokołach Konieczności nr 1 oraz 2. | RB wykonano w wyznaczonym terminie.   |
| 6 | Letnica | PIERWSZA ŁAWKA SOLARNA W GDAŃSKU                                    | 28/2024-BZP-PU.511.8.2024/AF/1 1  | 18 327,00 zł                              | Przyczyna wydłużenia terminu trwania prac projektowych została wyjaśniona i przedstawiona w Protokołach Konieczności nr 1 oraz 2. |   |

|   |              |  |   |  |   |   |
|---|--------------|--|---|--|---|---|
| 7 | Matarnia     | AKTYWNA MATARNIA<br>- Klukowo, Matarnia,<br>Złota Karczma -<br>Telewizyjna chodnik,<br>oświetlenie łąki<br>Maternusa, Złota<br>Karczma - chodnik | Umowa na DP<br>Telewizyjna:<br>189/2023-BZP-<br>PU.511.98.2023/MN<br>/104<br>Umowa nr RB<br>Telewizyjna:<br>173/2025-<br>BO/U/512.45.2025/J<br>ZT<br>Umowa nr RB Park<br>Sąsiedzki: 64/2024-<br>BZP-<br>UM.512.18.2024/JZ<br>T/12<br>Umowa nr ZiW Złota<br>Karczma: 101/2024-<br>BZP-<br>UM.512.28.2024/BS<br>/25 | Umowa na DP<br>Telewizyjna:<br>189/2023-BZP-<br>PU.511.98.2023/<br>MN/104 - 61<br>500,00 zł brutto<br><br>Umowa nr RB<br>Telewizyjna:<br>173/2025-<br>BO/U/512.45.202<br>5/JZT - 288<br>487,83 zł brutto<br><br>Umowa nr RB<br>Park Sąsiedzki:<br>64/2024-BZP-<br>UM.512.18.2024/<br>JZT/12 - 155<br>969,31 zł brutto<br><br>Umowa nr ZiW<br>Złota Karczma:<br>101/2024-BZP-<br>UM.512.28.2024/<br>BS/25 - 166<br>487,76 zł brutto | Przyczyna wydłużenia terminów<br>trwania prac projektowych została<br>wyjaśniona i przedstawiona w<br>Protokołach Konieczności. |   |
| 8 | Nowy<br>Port | Modernizacja placu<br>zabaw przy ul. Na<br>Zaspę   | projektowanie<br>wewnętrzne   | W trakcie<br>zamówienia<br>publicznego na<br>roboty  | opóźnienia realizacji opisane w<br>kalendarium  | Środki łączone BO + RD<br>PB wykonany<br>W trakcie zamówienia na<br>roboty budowlane<br>16.07 publikacja ogłoszenia |

|   |                                  |  |   |           |  |                                |
|---|----------------------------------|--|---|-----------|--|--------------------------------|
| 9 | Orunia-św<br>Wojciech<br>- Lipce | EKOLOGICZNE<br>MIEJSCA<br>POSTOJOWE Z<br>OGRODEM<br>DESZCZOWYM PRZY<br>MAŁOMIEJSKIEJ | 179/2023-BZP-<br>PU.511.96.2023/AF/<br>101 umowa na DP<br>MG Invent | 58 425,00 | <p>Wniosek początkowo zaopiniowany negatywnie, jednak po odwołaniu Wnioskodawczyni dopuszczony do głosowania przez Zespół Odwoławczy mimo uwag negatywnych Gdańskich Wód oraz GZDiZ - zwiększono kwotę i zmieniono kategorię z ZBO na BO. Ocena wiodąca została wystawiona przez Gdańskie Nieruchomości. Zgodnie z dołączonym PK brak możliwości uzgodnienia zadania z GZDiZ oraz brak możliwości zmiany lokalizacji ze względu na brak lokalizacji alternatywnej. Obecnie trwają ustalenia z Biurem ds. Współpracy z RD i Mieszkańcami dot. budowy miejsc postojowych przy drodze dojazdowej do szkoły - zał. Propozycja nowej lokalizacji miejsc postojowych została przesłana</p> | PK zamieszczony w załącznikach |
|---|----------------------------------|--|---|-----------|--|--------------------------------|

|    |               |   |   |  |   |  |
|----|---------------|---|---|--|---|--|
| 10 | Osowa         | Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP I                                      | PT: 436/2020-BZP-PU.511.192.2020/M N/211 z dnia 10.11.2020 r - umowa rozwiązana | PT: 16 605,00 zł - umowa rozwiązana, nie zapłacono | Projektant niezetelny, rozwiązano umowę bez jakiegokolwiek płatności. Trwa procedura związana z pozyskaniem nowego wykonawcy. Tryb nowej procedury: zaprojektuj-wybuduj. Jeden Wykonawca odpowiedzialny będzie zarówno za projekt jak i realizację. | zadanie rozpoczęto ze środków Rad Dzielnic, kontynuacja (dofinansowanie) w latach późniejszych ze środków BO<br><br>31.01.25 - odstąpiono od umowy<br>24.02.25 - wniosek o nowe wytyczne do GZDiZ<br>17.03.25 - spotkanie z wnioskodawcą w terenie<br>04.04.25 - wydanie wytycznych z GZDiZ<br>rozpoczęto przygotowywanie Opisu Przedmiotu zamówienia, jednak ze względu na niejasne informacje od GZDiZ konieczne było wstrzymanie prac i wystąpienie z pismem<br>21.05.25 - wniosek o doprecyzowanie wytycznych do GZDiZ<br>27.06.25 - skorygowane wytyczne GZDiZ<br>trwa przygotowywanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na zaprojektuj-wybuduj |
| 11 | Piecki-Migowo | "Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów zadanie połączone z BO22" | PT: 382/2022-BZP-PU.511.258.2022/M N/273 z dnia 23.11.2022r.                    | PT: 118 168,56 zł (środki BO 22)                   | przedłużające się procedura uzgodnienie z GZDiZ, konieczność wyłączenia terenu z produkcji leśnej   | zadanie realizowane razem z tematem "Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała.zadanie połączone z BO23" (kontynuacja)<br><br>trwa procedura związana z odlesieniem terenu  |

|    |                |   |  |   |  |   |
|----|----------------|---|--|---|--|---|
|    |                |   |  |   |  | szczegóły dot. zadania: w Protokołach Konieczności w załącznikach   |
| 12 | Przymorze Małe | Ninja Park Przymorze Małe, Rzepichy   | projektowanie wewnętrzne   | W trakcie przygotowania OPZ na roboty                     | opóźnienia realizacji opisane w kalendarium  | PB wykonany<br>W trakcie przygotowania OPZ na roboty  |
| 13 | Przymorze Małe | Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul Bora-Komorowskiego               | umowa na DP 130/2023-BZP-PU.511.59.2023/AF/62<br>umowa na RB - 21/2024/BZP/PU/51 1.5.2024/MN/9 | DP - 43 074,60 (17220)<br>RB - 106 395,00 (51660)         | realizacja bez uwag  | realizacja z zadaniem BO2023<br>Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim  |
| 14 | Stogi          | Ogród sensoryczny Stryjewskiego 28  | 248/2023-BZP-PU.511.123.2023/MN/127  | Umowa podpisana w formule zaprojektuj i wybuduj 87 999,98 | realizacja bez uwag  | zadanie zostało zrealizowane w terminie i w kwocie  |
| 15 | Strzyża        | Przyjazna i Aktywna STRZYŻA   | 393/2023-BZP-PU.511.229.2023/MN/247 - Kiepury  | zaangażowane z zadania 54000 71999,99 zł - umowa Kiepury  | realizacja w trakcie - opóźnienia wykonawcy na obu etapach inwestycji  | realizacja wraz z zadaniem z 2022<br>realizacja terenu zielonego nadal trwa - zmiana sposobu uzgodnienia przez GZDiZ, opieszałość jednostki projektowej - realizacja nie zakończona |
| 16 | Suchanin o     | Sąsiedzka strefa wypoczynku - PARK REKREACYJNY przy LISZTA                          | projektowanie wewnętrzne   | W trakcie zamówienia publicznego na roboty                | przebieg realizacji opisany w kalendarium  | PB wykonany<br>W trakcie zamówienia na roboty budowlane   |
| 17 | Śródmieście    | REWALORYZACJA PARK SIENNICKIEGO - remont ciągu pieszego - projekt koncepcyjny parku | projektowanie wewnętrzne 250/2024-BWZ-U.512.27.2024/84/MW                                      | ZiW: 461 250,00 zł brutto                                 | Przyczyna wydłużenia terminu trwania prac projektowych została wyjaśniona i przedstawiona w Protokole Konieczności nr 1. | Roboty budowlane wykonane<br>PK wykonany  |

|                          |                     |  |  |  |   |   |
|--------------------------|---------------------|--|--|--|---|---|
| 18                       | Wrzeszcz Dolny      | Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w Parku nad Strzyżą       | 378/2023   | DP - 58597,20 zł (zapłacono 55522,20) energia -843,94 zł | realizacja dokumentacji bez uwag  | wykonawca dokumentacji wyłoniony w drugim postępowaniu, realizacja wraz z Kanalem Ulgi  |
| 19                       | Wrzeszcz Górny      | Więcej zabawy na Podleśnej Polanie - modernizacja placów zabaw         | prace projektowe w ramach wewnętrznej jednostki projektowej (DRMG)           | W trakcie zamówienia publicznego na roboty               | przeciągająca się procedura związana w wyborem wykonawcy z uwagi na brak możliwości zawarcia umowy z oferentami | BO 23<br>PB wykonany<br>W trakcie zamówienia na roboty budowlane<br><br>13.12.24 - ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy<br>06.02.25 - unieważnienie postępowania<br>07.03.25 - ponowne ogłoszenie postępowania<br>10.04.25 - ponowne unieważnienie postępowania<br>13.06.25 - ogłoszenie III postępowania<br>30.06.25 - otwarcie ofert trwają procedury poprzetargowe |
| 20                       | Wzgórze Mickiewicza | Remont i modernizacja placu zabaw przy ulicy Jacka Soplisy             | DP w ramach wewnętrznej Jednostki Projektowej DRMG                           | W trakcie zamówienia publicznego na roboty               | opóźnienia realizacji opisane w kalendarium   | PB wykonany<br>W trakcie zamówienia na roboty budowlane   |
| 21                       | Zaspa Rozstaje      | IV etap- Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP48 i Przedszkole nr 5     | <b>336/2023-BZP-UM.512.97.2023/JZ T/113 - Umowa na zaprojektuj i wybuduj</b> |  | umowę rozwiązano, Wykonawca pomimo podpisania umowy odstąpił od jej realizacji.                                 |   |
| 22                       | Ogólnomijski        | CIĄG ROWEROWY WZDŁUŻ UL. MAŁOMIEJSKIEJ DO TRAKTU ŚW. WOJCIECHA -ETAP I | 288/2023-BZP-UM.512.83.2023/KM J/91 umowa na DP Vermeers                     | 348 090,00   | Opóźnienie wynika z przedłużającego się procesu uzgadniania DP w GZDiZ, Gdańskich Wodach i PSG                  |   |
| BUDŻET OBYWATEL SKI 2024 |                     |  |  |  |   |   |

|   |         |  |   |  |  |   |
|---|---------|--|---|--|--|---|
| 1 | Aniołki | Aniołki pieszo 2.0 - remont przejścia Płowce - Powstańców Warszawskich | 177/2024-BZP-PU.511.84.2024/MN/91 (PT i RB)   | 128 535,00   | Protokół Konieczności nr 1 z 12.05.2025r. znajduje się w foderze zadania   | Protokół konieczności nr 1 z 12.05.2025r. uwzględnia: 1. zmianę terminu wykonania I p.u. z 14.10.2025 na 12.02.2025r. 2. zmianę terminu wykonania II pu. na 10 tygodni od zakończenia I p.u. 3. zmianę zakresu: o rezygnację z remontu 1 odcinka ciągu pieszego, roboty zamienne oraz zmianę wynagrodzenia z kwoty 128 535zł o kwotę 22 370,75zł                                      |
| 2 | Brętowo | Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP 38               | prace projektowe w ramach wewnętrznej jednostki projektowej (DRMG) BO 24  | W trakcie zamówienia publicznego na dojście<br>Zaprojektuj i wybuduj | przebieg realizacji opisany w kalendarium  | PB w opracowaniu<br><br>postępowanie na dojście:<br>02.04.25 - ogłoszenie postępowania na Wybór wykonawcy na realizację dojścia do placu zabaw<br>25.04.25 - unieważnienie postępowania z uwagi na znaczące przekroczenie ceny ofert w porównaniu do wyceny zamawiającego<br>28.04.25 - ponowienie oferty<br>22.05.25 - ponowne unieważnienie z uwagi na przekroczenie wartości ofert |
| 3 | Brzeźno | Nowe, wspaniałe miejsce spotkań, zabawy i sportu dla Brzeźna           | Umowa na ZiW:<br>122/2025-BO/U.512.24.2025/AS - strefa grillowa<br><br>Umowa na ZiW:<br>260/2024-BZP-PU.511.124.2024/A F/133 - oświetlenie terenu | Strefa grillowa - 196 500,00 zł<br><br>Oświetlenie - 88 560,00 zł    | Protokół konieczności wraz z załącznikami znajduje się w foderze zadania dla oświetlenia terenu (zadanie zrealizowane) | ZiW na oświetlenie zrealizowane<br><br>ZiW na zagospodarowanie terenu w trakcie sporządzania projektu   |

|   |                             |  |   |   |  |   |
|---|-----------------------------|--|---|---|--|---|
| 4 | Chelm                       | Dostępny Jar Sikorskiego - I etap budowy parku dzielnicowego w Jarze   | 86/2024-BZP-PU.511.32.2024/AF/37  | <b>165 804,00</b>   | Przyczyna wydłużenia terminów trwania prac projektowych jak i zwiększenie zakresu dokumentacji projektowej została wyjaśniona i przedstawiona w Protokole Konieczności.  | Zadanie realizowane razem z etapem II z 2025  |
| 5 | Jasień                      | ŁĄCZYMY OSIEDLA - Od pętli UJEŚCISKO do JABŁONIOWEJ - ETAP II  | 155/2024-BZP-PU.511.60.2024/MN/67 umowa na DP MG Invent   | 36 654,00 zwiększona o 15 252,00 (dod. przedmioty odbioru) do 51 906,00   | Na skutek opóźnienia w wyniku długotrwałego uzgadniania DP w GZDiZ oraz konieczności rozszerzenia zadania o budowę oświetlenia (nieujęta we wniosku do BO i na etapie oceny wniosków nie zgłaszaną przez GZDiZ) rozszerzono umowę o dodatkowe przedmioty odbioru dot. budowy oświetlenia.  | PK zamieszczony w załącznikach  |
| 6 | Kokoszki                    | 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja Azaliowa - piaskownica, karuzela<br>Goplańska - ławostoły, plac zabaw<br>Osiedlowa - ścianka wspinaczkowa | 52/2025/BO/PU.511.12.2025/AF - Azaliowa<br>367/2024-PU.511.184.2024/AF/199 - Osiedlowa  | 53 400 zł - Azaliowa<br>85 878,60 zł - Osiedlowa  | W chwili obecnej prowadzone są prace nad PK nr 1:<br>Zmiana terminów wykonania przedmiotów odbioru określonych w par. 2 ust. 1 Umowy z obecnie ustalonego terminu – 24 tygodni od daty zawarcia umowy tj. 16.05.2025r. na dzień 30.06.2025r.<br>Zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego określonego w §2 ust. 1. Umowy z wartości 85 878,60 zł brutto do wartości 94 486,73 zł brutto (tj. wzrost o 8 608,13 zł brutto). | Azaliowa - wykonane roboty budowlane<br>Goplańska - PB w opracowaniu<br>Osiedlowa - RB w trakcie wykonywania  |
| 7 | Krakowiec - Górki Zachodnie | Doposażenie placu zabaw Nasze Marzenie   | Umowa na ściankę i altanę RB:<br>288/2024-BZP-PU.511.148.2024/AF/159<br><br>Umowa na ogrodzenie PT:<br>264/2024-BZP-PU.511.131.2024/MN/143<br><br>Umowa na ogrodzenie RB: | Umowa na RB ścianka i altana:<br>76 400 zł<br><br>Umowa na PT ogrodzenie: 16 690 zł<br><br>Umowa na RB ogrodzenie : 34 000 zł | zmiana zakresu zadania ścianka i altana - o 33 700 zł zmniejszenie kwoty   | 11.12.24 KS zmiana zakresu zadania - rezygnacja z altany (plik w folderze)<br><br>PB wykonany (opóźnienie 40 dni; PK z załącznikami w folderze)<br><br>11.04.25 podpisanie Aneksu nr 1 z Wykonawcą - zmiana harmonogramu<br><br>25.04.25 Postępowanie I unieważnione - najkorzystniejsza oferta |

|   |          |  |   |   |   |  |
|---|----------|--|---|---|---|--|
|   |          |  | 186/2025/BO/PU/M<br>NAW//55   |   |   | wyższa o 29 000 zł (plik w folderze)<br><br>Postępowanie II - wyłonienie wykonawcy<br><br>16.05 podpisanie umowy<br><br>W trakcie zamówienia na roboty budowlane   |
| 8 | Letnica  | Zielona strefa relaksu przy Stadionie  | brak umowy  | brak umowy  | z powodu problemu wyłaniania wykonawcy realizacja planowana z innym zadaniem BO w dzielnicy - BO22 Teren sportowy dla Nowej Letnicy | I postępowanie - jedna oferta, przewyższyła środki na zadaniu - unieważnienie postępowania<br>II postępowanie - dwie ofert, ponowne przekroczenie środków na zadaniu - unieważnienie postępowania - dokumenty o unieważnieniu w folderze<br>W tym momencie będzie ogłaszane ponowne postępowanie na zieleń |
| 9 | Matarnia | AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma - Telewizyjna chodnik, oświetlenie łąki Maternusa, Złota Karczma - chodnik | 173/2025-BO/U/512.45.2025/JZT<br>64/2024-BZP-UM.512.18.2024/JZT/12<br>101/2024-BZP-UM.512.28.2024/BS/25 | Umowa nr RB Telewizyjna: 173/2025-BO/U/512.45.2025/JZT - 288 487,83 zł brutto<br><br>Umowa nr RB Park Sąsiedzki: 64/2024-BZP-UM.512.18.2024/JZT/12 - 155 969,31 zł brutto<br><br>Umowa nr ZiW Złota Karczma: 101/2024-BZP-UM.512.28.2024/ | realizacja z zadaniem BO 2023   |  |

|    |       |                               |   |                                 |   |   |
|----|-------|-------------------------------|---|---------------------------------|---|---|
|    |       |                               |   | BS/25 - 166<br>487,76 zł brutto |   |   |
| 10 | Oliwa | Doświetlenie Parku Oliwskiego | PT:<br>73/2024-BZP-<br>PU.511.28.2024/AF/<br>33 |                                 | Wykonawca w dniu 17.09.2024r. wystąpił o terminowy aneks do umowy | Kalendarium: Umowa została podpisana w dniu 08.03.2024r. Wykonawca JOTEL w lipcu 2024 złożył wnioski do PWKZ i GZDiZ o uzgodnienie dokumentacji projektowej, wydanie opinii archeologicznej i pozwolenia na realizację robót. Po negatywnym uzgodnieniu GZDiZ odbywały się kolejne spotkania Wykonawcy i GZDiZ on-line i w terenie w czasie których kolejno rezygnowano z latarni. Obecnie po ostatnim spotkaniu Wykonawcy, DRMG, UM i GZDiZ w dniu 08.07.2025r. ustalono liczbę punktów oświetleniowych na 8 (pierwotnie wniosek obejmował 16 szt). Lokalizacja tych punktów wymaga rozszerzenia zakresu już sporządzonej inwentaryzacji dendrologicznej i przeprojektowania. Po tym |

|    |                              |   |                                       |  |   |  |
|----|------------------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|
|    |                              |   |                                       |  |   | ponownie rozpocznie się procedura uzgadniania projektu w GZDiZ i PWKZ do zgłoszenia rozpoczęcia robót.   |
| 11 | Orunia Górna-Gdańsk Południe | BEZPIECZNE ZEJŚCIE Z ORUNI GÓRNEJ DO PARKU ORUŃSKIEGO | PT: 154/2024-BZP-PU.511.64.2024/MN/71 |  | Wykonawca NEVORA Sp.z o.o. po kilkukrotnym składaniu i uzupełnianiu dokumentacji projektowej dla zadania w czasie których uczestniczył w oględzinach z uzgadniającym dokumentację projektową do GZDiZ w końcu stycznia 2025r. uzyskał pozytywną opinię, jednak GZDiZ nie obejmowała ona nawierzchni z zakładanej wstępnie na nawierzchnię z płytek chodnikowych (które zostały dopuszczone na etapie wstępnych warunków). GZDiZ wymaga zastosowania nawierzchni żwirowej na tym zadaniu, na które Wnioskodawca wniosku do BO nie wyrażał zgody. | Obecnie toczą się rozmowy w sprawie zmiany nawierzchni projektowanego zejścia do parku na wstępnie dopuszczoną nawierzchnię z kostki lub płytek. |



|    |  |   |   |  |   |   |
|----|--|---|---|--|---|---|
| 12 | Orunia -<br>św.<br>Wojciech<br>- Lipce | CHODNIKI I<br>OŚWIETLENIE W<br>DZIELNICY_<br>BEZPIECZNA DROGA<br>DO DOMU_SZKOŁY | Zadanie I i III:<br>Saneska sp. z o.o.<br>178/2024-BZP-<br>PU.511.86.2024/AF/<br>93 umowa na DP<br>Zadanie II:<br>225/2024-BZP-<br>PU.511.92.2024/MN<br>/100 umowa na ZiW<br>rozwiązana z<br>Millesun | Zad. I i III łącznie<br>57 000,00 zł<br>Zad. II łącznie<br>118 326,00 zł w<br>tym 12 300,00 zł<br>DP i 106 026,00<br>zł RB | Zad. I i III - wyjaśnienia zawarte w<br>protokole dołączonym do folderu<br>Zad. II - niedotrzymanie terminu<br>umownego przez Wykonawcę<br>skutkujące rozwiązaniem umowy<br>przez Zamawiającego oraz<br>uzyskaniem I PO - DP - dołączono<br>protokół do folderu | PK zamieszczone w<br>załącznikach<br><br>a) Zadanie I p.n.: „Chodniki i<br>oświetlenie w dzielnicy –<br>bezpieczna droga do domu,<br>szkoły” – budowa nowego<br>chodnika wraz z oświetleniem i<br>małą architekturą, przy nowym<br>placu zabaw”, Lokalizacja<br>Zadania I - ul. Głucha 6 do ul.<br>Ubocze 3 m. in. działki nr 28/3,<br>28/11, 37, 264/2 obręb 0111.<br>b) Zadanie II p.n.: „Chodniki i<br>oświetlenie w dzielnicy –<br>bezpieczna droga do domu,<br>szkoły” – remont istniejącego<br>chodnika od linii kolejowej do<br>Głuchej 21 A, pomiędzy<br>istniejącymi dwoma placami<br>zabaw”, Lokalizacja Zadania II<br>– odcinek istniejącego<br>chodnika od linii kolejowej do<br>ul. Głuchej 21A m. in. działka<br>nr 78/18 obręb 0111<br>c) Zadanie III p.n.: „Chodniki i<br>oświetlenie w dzielnicy –<br>bezpieczna droga do domu,<br>szkoły” – oświetlenie placu<br>zabaw przy ul. Głuchej 6”,<br>Lokalizacja Zadania III – plac<br>zabaw przy ul. Głuchej 6 m.in.<br>działka nr 37 obręb 0111 |
|----|--|---|---|--|---|---|

|    |               |   |   |  |   |  |
|----|---------------|---|---|--|---|--|
| 13 | Osowa         | Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP II | PT: 436/2020-BZP-PU.511.192.2020/M N/211 z dnia 10.11.2020 r - umowa rozwiązana | PT: 16 605,00 zł - umowa rozwiązana, nie zapłacono | Projektant niezetelny, rozwiązano umowę bez jakiegokolwiek płatności. Trwa procedura związana z pozyskaniem nowego wykonawcy. Tryb nowej procedury: zaprojektuj-wybuduj. Jeden Wykonawca odpowiedzialny będzie zarówno za projekt jak i realizację. | zadanie rozpoczęto ze środków Rad Dzielnic, kontynuacja (dofinansowanie) w latach późniejszych ze środków BO<br><br>31.01.25 - odstąpiono od umowy<br>24.02.25 - wniosek o nowe wytyczne do GZDiZ<br>17.03.25 - spotkanie z wnioskodawcą w terenie<br>04.04.25 - wydanie wytycznych z GZDiZ<br>rozpoczęto przygotowywanie Opisu Przedmiotu zamówienia, jednak ze względu na niejasne informacje od GZDiZ konieczne było wstrzymanie prac i wystąpienie z pismem<br>21.05.25 - wniosek o doprecyzowanie wytycznych do GZDiZ<br>27.06.25 - skorygowane wytyczne GZDiZ<br>trwa przygotowywanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na zaprojektuj-wybuduj |
| 14 | Piecki-Migowo | JASNY MULTIPARK MORENA                                  | PT: 172/2024-BZP-PU.511.85.2024/AF/92 z 20.06.2024r                             | PT: 47 791,65 zł                                   | trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych   | 13.05.2025r – data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej<br>05.06. 2025 – termin otwarcia ofert<br><br>Obecnie trwają czynności związane z wyborem wykonawcy (w tym wezwania dot. rażąco niskiej ceny) i zawarciem z nim umowy na realizację inwestycji.  |

|    |                   |   |   |                                 |   |  |
|----|-------------------|---|---|---------------------------------|---|--|
| 15 | Piecki-Migowo     | ZIELONY MULTIPARK MORENA  | PT: 292/2024-BZP-PU.511.128.2024/AF/140 z 06.09.2024r | PT: 21 586,50 zł                | szczegółowy opis/harmonogram w załącznikach (Protokół Konieczności)   | trwają procedury odbiorowe dokumentacji projektowej oraz przygotowywane są dokumenty na postępowanie mające wyłonić wykonawcę robót  |
| 16 | Przeróbka         | Parkourpark na Przeróbce  | projektowanie wewnętrzne                              |                                 | przesunięcie terminu spowodowane próbą zmianą lokalizacji z powodu złych warunków gruntowych, ostatecznie realizacja w pierwotnej lokalizacji - planowane zwiększenie środków z BRDiWM  | PB w opracowaniu   |
| 17 | Przymorze Wielkie | Doświetlenie 4 przejść dla pieszych na ul. L.Kaczyńskiego             | PT: 111/2024-BZP-PU.511.51.2024/MN/57                 | DP - 70600 zł (z zadania 40300) | Dokumentacja projektowa została odebrana w dniu 18.11.2024r. Aneks terminowy do umowy - Protokół Konieczności nr 1 z 06.12.2024r. w folderze. Wykonawca - SANESKA sp.z o.o. zgodnie z umową nr 111/2024 z dnia 16.04.2024r. za kwotę łączną 70000zł ( nadzór autorski 600zł)              | Zadanie na etapie PT i RB realizowane jest łącznie z zadaniem pn. Doświetlenie 3 przejść dla pieszych w ul.Olsztyńskiej. Na dofinansowanie tego zadania do kwoty 27 844,05zł została podpisana umowa nr WPI-II/1/2025/AM w dniu 07.04.2025r. pomiędzy GMG a Sport Park Przymorze Sp.z o.o. Obecnie przygotowywane są materiały do postępowania przetargowego na realizację RB. |
| 18 | Przymorze Wielkie | Doświetlenie trzech przejść dla pieszych - etap II - ul. Olsztyńska   | PT: 111/2024-BZP-PU.511.51.2024/MN/57                 | DP - 70600 zł (z zadania 30300) | Dokumentacja projektowa dla zadania została odebrana w dniu 18.11.2024r. Aneks terminowy do umowy - Protokół Konieczności nr 1 z dnia 06.12.2024r. w folderze. Wykonawca - SANESKA sp.z o.o. zgodnie z umową nr 111/2024 z dnia 16.04.2024r. za kwotę 170 000zł (+ 600zł nadzór autorski) | Zadanie na etapie PT i RB realizowane jest łącznie z zadaniem pn. Doświetlenie 4 przejść dla pieszych w ul.L.Kaczyńskiego. Obecnie przygotowywane są materiały do postępowania na realizację RB.   |
| 19 | Przymorze Wielkie | Ostatni odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Reagana | 290/2024-BZP-PU.511.132.2024/AF/144 umowa na DP Marel | 23 067,42                       | Opóźnienie w związku z przedłużeniem uzgadniania DP w GZDiZ. Prace projektowe zakończyły się przed terminem, obecnie przygotowywane będzie postępowanie na RB.  | PK zamieszczony w załącznikach   |

|    |             |   |                          |  |  |  |
|----|-------------|---|--------------------------|--|--|--|
| 20 | Stogi       | LEŚNY PLAC ZABAW PRZY PUSTYM STAWIE - ETAP I                          | projektowanie wewnętrzne |  | przebieg realizacji opisany w kalendarium  | PB w opracowaniu   |
| 21 | Strzyża     | OKAZała Strzyża   |                          |  | realizacja wstrzymana z uwagi na procedowane dofinansowanie przez dewelopera   |  |
| 22 | Strzyża     | ZIELONA Strzyża   |                          |  | realizacja po zakończeniu zadania z BO2023   |  |
| 23 | Schanino    | Droga rowerowa na Suchanino - przedłuż. w rejonie stawu na Suchaninie |                          |  | Brak zgody ZTM na likwidację zatoki. Zgoda na przesunięcie przystanku powoduje konieczność usunięcia/ (praca w SOD) drzew i rozwiązania problemu skarpy jak również wejście z działkę, nie będącą własnością GMG. W folderze znajduje się korespondencja w sprawie zadania i notatki ze spotkań. | - 16.07.2024r. WPI wskazało przyszłego użytkownika dla zadania; - 26.08.24r. GZDiZ wydal warunki do projektowania dla zadania; - 25.10.2024r. DRMG wystąpiło o doszczegolowienie i doprecyzowanie wydanych warunków; po czym prowadzono korespondencję w sprawie; - 12.11.2024 - ZTM wydal negatywną opinię w sprawie likwidacji zatoki autobusowej w ul.Powstańców Warszawskich; -16.12.2024 - spotkanie w terenie z udziałem instytucji Tabela1[@[Przyczyna/skutek]] decyzyjnych; - 23.01.2025r. BZRD podtrzymuje stanowisko w sprawie przeniesienia przystanku; - 07.02.2025 - GZDiZ wydal stanowiko w sprawie; - 27.02.2025r. - spotkanie w terenie z Wnioskodawca wniosku do BO 2024. |
| 24 | Śródmieście | Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej          | nie podpisano umowy      |  | Zadanie nie było procedowane przez DRMG. Zrealizowane przez GZDiZ poprzez zmianę organizacji ruchu.  |  |

|    |                             |   |   |                                     |  |   |
|----|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|--|---|
| 25 | Ujeścisko<br>-<br>Łostowice | Budowa boiska<br>wielofunkcyjnego na<br>Ujeścisku | Umowa ZiW na<br>Street Workout:<br>87/2025/BO/PU.511.<br>15.2025/AF | ZiW Street<br>Workout: 61 340<br>zł | realizacja boiska wstrzymana bardzo<br>długo przez SP - pisma w załączeniu | <p><u>Street Workout:</u><br/>13.02 otwarcie ofert;<br/>05.03 zwiększenie środków<br/>(plik w folderze)<br/>14.04 podpisanie Umowy z<br/>Wykonawcą<br/>Wykonawca jest trakcie<br/>uzgodnień dokumentacji w SM<br/>Ujeścisko</p> <p><u>Boisko:</u><br/>16.05.2024 Wnioskodawca<br/>zapropował zmianę<br/>lokalizacji boiska (notatka w<br/>folderze)<br/>20.05.2024 DRMG wystąpiło<br/>do SM Ujeścisko o zmianę<br/>lokalizacji<br/>29.05.2024 SM odpowiedziało<br/>że przygotowuje koncepcję<br/>terenu i wskaże<br/>umiejscowienie boiska<br/>02.10.2024 Informacja do WPI<br/>o opóźnieniu z powodu zmiany<br/>lokalizacji boiska<br/>04.11.2024 DRMG ponownie<br/>prosi SM Ujeścisko o<br/>wskazanie lokalizacji<br/>18.11.2024 rozmowa tel. z<br/>Prezesem SM Ujeścisko<br/>(notatka w folderze)<br/>18.11.2024 Informacja z SM<br/>Ujeściskjo o przesunięciu<br/>decyzji na początek 2025 r<br/>(Walne Zgromadzenie<br/>Członków Spółdzielni)<br/>10.01.2025 Pismo ponagląjące<br/>do Sm Ujeścisko<br/>10.04.2025 Wskazanie<br/>lokalizacji boiska - w<br/>pierwotnym miejscu<br/>Powyższe dokumenty w<br/>folderze.</p> |
|----|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|--|---|

|    |                       |   |  |                  |  |   |
|----|-----------------------|---|--|------------------|--|---|
| 26 | Ujeścisko - Łostowice |  Zielony Skwer PRZEBIŚNIEGOWA/NI EPOŁOMICKA ETAP 3  | projektowanie wewnętrzne                                 |                  | przebieg realizacji opisany w kalendarium  |   |
| 27 | VII Dwór              | Huśtawka dla dorosłych  | PT+RB: 256.2024-BWZ-U.512.31.2024/KMJ/82 z dnia 21.08.24 | PT+RB: 24 600 zł | konieczność dokonania aneksu terminowego ze względu na nieprzewidziane przedłużenie pozyskiwania uzgodnień | zadanie realizowane łącznie z „Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry” realizowanego w ramach zadań z zakresu BO 2023”<br><br>21.08.24 - podpisanie umowy na realizację zadania + zawarcie aneksu<br>25.02.25 - zakończenie umowy i realizacji robót  |
| 28 | Wrzeszcz Dolny        | Ogrody dla motyli przy placu zabaw na placu Wybickiego  | projektowanie wewnętrzne                                 |                  | przebieg realizacji opisany w kalendarium  | PB w opracowaniu  |
| 29 | Wrzeszcz Dolny        | Remont i doposażenie placu zabaw na Placu Wybickiego  | projektowanie wewnętrzne                                 |                  | przebieg realizacji opisany w kalendarium  | PB w opracowaniu  |
| 30 | Wrzeszcz Górny        | EkoGraMy-nowa przestrzeń rekreacyjno-ekologiczna dla Górnego Wrzeszcza  | brak umowy   |                  | problem z wyłonieniem wykonawcy  | I postępowanie - ogłoszone 08.08.2024r., unieważnione dnia 28.08.2024r. - brak ofert<br>II postępowanie - ogłoszone 25.09.2024 r. - unieważnione dnia 10.10.2024 r. - brak ofert w związku z okresem zimowymy musileiśmy się wstrzymać i teraz zostało ogłoszone postępowanie nr III i czekamy na oferty , otwarcie ofert dnia 06.08.2025r. |
| 31 | Wrzeszcz Górny        | Sensoryczno-ruchowy plac zabaw, ul. Matki Polki   | projektowanie wewnętrzne 171/2025-BO/U.512.43.2025/BS    | 229 241,50       | przebieg realizacji opisany w kalendarium  | PB wykonany W trakcie robót budowlanych   |
| 32 | Wyspa Sobieszewska    | ZAGOSPODAROWANIE TERENU , REKREACJI I SPORTU  | 158/2024-BWZ-U.512.1.2024/BS/40                          | 212 273,45 zł    | realizacja bez uwag z posiadanej dokumentacji  |   |

|                            |   |  |   |   |  |  |
|----------------------------|---|--|---|---|--|--|
|                            |   | Z PLACEM ZABAW<br>CZĘŚĆ V  |   |   |  |  |
| 33                         | Wzgórze<br>Mickiewicz<br>za                           | Park na Osiedlu<br>Wzgórze Mickiewicza   |   |   | przebieg realizacji opisany w<br>kalendarium   | PB w opracowaniu   |
| 34                         | Zaspa<br>Młyniec                                      | REKREACYJNA<br>ZASPA - Skatepark na<br>kompleksie sportowym<br>przy SP92         | Umowa na prace<br>projektowe w trakcie<br>zawierania z<br>Jednostką<br>Projektową | Oferta na którą<br>zawierana będzie<br>umowa - 58<br>789,00 zł brutto         | realizacja była wstrzymana do czasu<br>rozstrzygnięcia głosowania BO2025   | Zadanie realizowane razem z<br>etapem II z 2025  |
| 35                         | Zaspa<br>Rozstaje                                     | V etap - Strefa Sportu<br>Rekreacji i Zabawy w<br>SP 48 i Przedszkolu nr<br>5    | brak umowy  |   | problem z wyłaniem wykonawcy -<br>realizacja łącznie   | jest to dofinansowanie do BO<br>2023, było odstąpienie od<br>umowy, będziemy<br>przygotowywać nowe<br>postępowanie |
| 36                         | Żabianka-<br>Wejhera-<br>Jelitkowo-<br>Tysiąclecia    | Ninja Park Żabianka  | projektowanie<br>wewnętrzne<br>70/2025-<br>BO/U/512.8.2025/A<br>S                 | 268 000 zł  | przebieg realizacji opisany w<br>kalendarium   | 22.08.2024 Informacja od SM<br>o Walnym Zgromadzeniu   |
| 37                         | Ogólnomi<br>ejski<br>Stogi/Gór<br>ki<br>Zachodni<br>e | NADMORSKA<br>ŚCIEŻKA PIESZO-<br>ROWEROWA Z PLAŻY<br>STOGI DO GÓREK<br>ZACHODNICH | 309/2024-BWZ-<br>U.512.51.2024/BS/9<br>4 umowa na DP<br>Neret                     | 293.980,00<br>28 290,00 -<br>kwota<br>zwiększenia<br>wyn.umown. po<br>aneksie | Opóźnienie w związku z<br>koniecznością zmiany zakresu<br>zadania - odsunięcie trasy ścieżki od<br>pasa technicznego brzegu morskiego<br>będącego w zarządzie Urzędu<br>Morskiego, który wymagał budowy<br>drogi o nośności wymaganej dla<br>obsługi samochodów utrzymujących<br>ww. pas techniczny, co nie było<br>przedmiotem zadania z BO, a kwota z<br>BO nie też będzie wystarczająca na<br>pokrycie kosztów budowy takiej drogi.<br>Zmiana trasy spowodowała<br>konieczność zawarcia aneksu do<br>umowy z Wykonawcą DP oraz<br>zwiększeniem kosztów za poniesione<br>koszty oraz nowe nakłady na<br>częściowo zmienioną trasę ścieżki. | PK zamieszczony w<br>załącznikach  |
| BUDŻET OBYWATELSKI<br>2025 |   |  |   |   |  |  |

|   |         |  |                          |  |   |  |
|---|---------|--|--------------------------|--|---|--|
| 1 | Aniołki | Doświetlenie polanki rekreacyjnej na Wroniej Górze                 |                          |  |   | 21.11 wysłany wniosek o wskazanie użytkownika,<br>19.12 użytkownik wskazany - GZDiZ;<br>05.02 wysłany wniosek o wytyczne do GZDiZ;<br>11.02 spotkanie z Wnioskodawczyniami;<br>10.03 otrzymaliśmy wytyczne GZDiZ |
| 2 | Brętowo | Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP 38 - Etap 2  | projektowanie wewnętrzne |  | przebieg realizacji opisany w kalendarium | PK na zagospodarowanie terenu opracowany<br>PB - w trakcie opracowania   |
| 3 | Brętowo | Zielona przestrzeń rekreacyjna w SP 38                             | projektowanie wewnętrzne |  | przebieg realizacji opisany w kalendarium | PZ - w trakcie opracowania   |
| 4 | Brzeźno | Brzeźno-uporządkowanie terenów zielonych Placu i Sadu Sąsiedzkiego |                          |  |   | 04.12 Pismo do WPI o wskazanie Użytkownika;<br>30.01 spotkanie z Wnioskodawcą;<br>14.02 wysłany wniosek o wytyczne do GZDiZ;<br>14.03 otrzymaliśmy wytyczne GZDiZ  |
| 5 | Brzeźno | Brzeźno bez śmieci-zielone, owocowe i miododajne                   |                          |  |   | 04.12 Pismo do WPI o wskazanie Użytkownika;<br>30.01 spotkanie z Wnioskodawcą;<br>14.02 wysłany wniosek o wytyczne GZDiZ;<br>14.03 otrzymaliśmy wytyczne GZDiZ   |

|   |        |   |   |                   |   |  |
|---|--------|---|---|-------------------|---|--|
| 6 | Chełm  | Tor rowerowy pumptrack w Jarze Wilanowskim                            | Umowa na prowadzone zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj w trybie zawierania z Wykonawcą.<br>Złożone oferty:<br>1. 4fun Sp. z o.o. - 939 933,05 zł brutto<br>2. ROW Sp. z o.o. - 645 667,41 zł brutto<br>3. Q-Rekbud Sp z o.o. - 1 177 110,00 zł brutto |                   |   | 19.11 Pismo do WPI o wskazanie Użytkownika;<br>19.12 spotkanie z Wnioskodawcą;<br>08.01 wysłany wniosek o wytyczne GOS;<br>24.01 otrzymaliśmy wytyczne GOS;<br>13.06 ogłoszenie postępowania;<br>01.07 otwarcie ofert  |
| 7 | Chełm  | Dostępny Jar Sikorskiego- II etap budowy parku: rewaloryzacja zieleni | <b>86/2024-BZP-PU.511.32.2024/AF/37</b>   | <b>165 804,00</b> | Przyczyna wydłużenia terminów trwania prac projektowych jak i zwiększenie zakresu dokumentacji projektowej została wyjaśniona i przedstawiona w Protokole Konieczności.   | Zadanie realizowane razem z etapem I z 2024  |
| 8 | Jasień | Oświetlenie LED, ławki bujane i hamaki wokół zbiornika Jasień         | -   | -                 | zadanie podzielone na dwie części<br>oświetlenie - trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy<br>mała architektura - zadanie z zazębiającym zakresem (kolizja) znajduje się również w GZDiZ, DRMG oczekuje na przekazanie pieniędzy przez GZDiZ w celu rozpoczęcia zadania | oświetlenie:<br>08.07.2025 - umieszczenie postępowania na stronie internetowej DRMG<br><a href="https://www.drmg.gdansk.pl/index.php/postepowania-wylaczone-z-obowiazku-stosowania-ustawy-pzp/885-opracowanie-dokumentacji-projektowej-dla-zadania-pn-instalacja-oswietlenia-led-wzdruz-zbiornika-retencyjnego-jasien-w-ramach-budzetu-obywatelskiego-2025">https://www.drmg.gdansk.pl/index.php/postepowania-wylaczone-z-obowiazku-stosowania-ustawy-pzp/885-opracowanie-dokumentacji-projektowej-dla-zadania-pn-instalacja-oswietlenia-led-wzdruz-zbiornika-retencyjnego-jasien-w-ramach-budzetu-obywatelskiego-2025</a><br><br>mała architektura: bez przekazania kolizyjnego zadania z GZDiZ nie można uruchomić nowego zadania<br>08.04.25 - spotkanie z GZDiZ ustalające w/w |

|    |                                |   |                        |  |  |   |
|----|--------------------------------|---|------------------------|--|--|---|
| 9  | Jasień                         | Upiększajmy Jasień-<br>nowe drzewa, krzewy i<br>kwiaty dla dzielnicy                  |                        |  |  | zadanie nie jest w realizacji<br>DRMG   |
| 10 | Kokoszki                       | Brakujące chodniki w<br>dzielnicy KokoszkiL<br>Karczemki, Kiełpino<br>Górne, Kokoszki | nie podpisano<br>umowy |  |  | Zadanie w trakcie<br>przygotowywania do realizacji<br>w trybie zaprojektuj i wybuduj.<br>Pozyskano wskazanie<br>przyszłego użytkownika oraz<br>wytyczne do projektownia od<br>GZDiZ.<br>Ogłoszenie postępowania<br>sierpień/wrzesień 2025.  |
| 11 | Krakowiec - Górki<br>Zachodnie | Park retencyjny z<br>elementami zabaw dla<br>dzieci i miejscami do<br>rekreacji       | nie podpisano<br>umowy |  | Załączniki zamieszczono w folderze<br>zadania. | Kalendarium: 39,12,2924r,<br>otrzymano od WPI UM<br>wskazanie przyszłego<br>użytkownika dla zadania; -<br>10.02.2025r. otrzymano od<br>GZDiZ warunki i wytyczne do<br>projektowania i realizacji dla<br>zadania; - 19.02.2025r. odbyło<br>się spotkanie w terenie z<br>WNioskodawca wniosku do<br>BO; - 23.04.2025r. ogłoszono 1<br>postępowanie na opracowanie<br>dokumentacji |

|    |         |                |   |  |   |   |
|----|---------|----------------|---|--|---|---|
| 12 | Letnica | Park w Letnicy | umowa nie została zawarta z uwagi na unieważnienie przetargu (brak ofert) |  | Na 3 postępowanie nie wpłynęła żadna oferta | Kalendarium: 39,12,2924r, otrzymano od WPI UM wskazanie przyszłego użytkownika dla zadania; - 10.02.2025r. otrzymano od GZDiZ warunki i wytyczne do projektowania i realizacji dla zadania; - 19.02.2025r. odbyło się spotkanie w terenie z WNioskodawca wniosku do BO; - 23.04.2025r. ogłoszono 1 postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej; - 13.05.2025r. ogłoszono 2 postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania; - 11.07.2025r. ogłoszono 3 postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania |
|----|---------|----------------|---|--|---|---|

|    |          |   |  |  |  |   |
|----|----------|---|--|--|--|---|
| 13 | Letnica  | Park w letnicy- część zielona   | umowa nie została zawarta z uwagi na unieważnienie przetargu (brak ofert)                              |  | <p>Kalendarium" 30.12.2024r. otrzymano wskazanie przyszłego u zytownika od WPI UM; - 10.02.2025r. otrzymano z GZDiZ wytyczne i warunki do projektowania i realizacji dla zadania;</p> <p>- 19.02.2025r. odbyło się w terenie spotkanie z Wnioskodawcą wniosku do BO 2025; - 23.04.2025r. ogłoszono 1 postępowanie na opacowanie dokumentacji projektowej; - 13.05.2025r. ogłoszono 2 postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej; - 11.07.2025r. ogłoszono 3 postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania</p> | Na 3 postępowanie nie wpłynęła żadna oferta   |
| 14 | Matarnia | AKTYWNA MATARNIA- Klukowo, Matarnia, Złota Karczma - Filmowa, Radiowa | <p>Umowa na RB - 173/2025-BO/U/512.45.2025/J ZT</p> <p>Umowa na DP - 241/2025-BO/PU/511.74.2025/MN</p> | <p>1. Telewizyjna - 288 487,83 zł brutto</p> <p>2. Podchorążych - 16 611,15 zł</p> |  | <p>1. Telewizyjna w realizacji.</p> <p>2. Podchorążych - zawarto umowe na sporządzenie dokumentacji projektowej-termin realizacji do 05.01.2026r.</p> <p>3. Remont schodów na złotej karczynie: Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Ogłoszenie postępowania sierpień/wrzesień 2025.</p> |

|    |           |  |                     |  |  |  |
|----|-----------|--|---------------------|--|--|--|
| 15 | Nowy Port | Jasne, że tak!<br>Bezpieczne przejścia dla pieszych                  | nie podpisano umowy |  | Kalendarium: 19.12.2024 - wskazanie przyszłego użytkownika przez WPI UM; - 10.02.2025r. GZDiZ wydaje warunki do projektowania i realizacji dla zadania; - 21.02.2025r. - spotkanie w terenie z Wnioskodawcą wniosku do BO; | obecnie przygotowywane są materiały do przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania  |
| 16 | Oliwa     | "W Oliwie łączy nas piłka" - projekt i budowa boiska do piłki nożnej |                     |  | Zadanie zostało wstrzymane do realizacji przez Wydział Projektów Inwestycyjnych.   | Wydział Projektów Inwestycyjnych w Gdańsku uprzejmie prosi o wstrzymanie prac nad realizacją zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 "W Oliwie łączy nas piłka - projekt i budowa boiska do piłki nożnej" nr 3.4.5.42/WPI/BO2025 ponieważ planowana jest na tym terenie budowa lodowiska. |
| 17 | Olszynka  | Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka - etap II                |                     |  |  | 04.02 Spotkanie z Wnioskodawczynią;<br>15.04 przekazanie OPZ do BZP<br>04.06 publikacja ogłoszenia<br>23.06 otwarcie ofert<br><br>W trakcie rozstrzygnięcia przetargu  |

|    |  |   |   |              |  |   |
|----|--|---|---|--------------|--|---|
| 18 | Orunia<br>Górna-<br>Gdańsk<br>Południe | GDAŃSK POŁUDNIE<br>Dwie przestrzenie<br>Rekreacyjne<br>Podleckiego i Srebrna -<br>BO  |   |              | W dniu 07.02.2025r. odbyło się spotkanie w terenie z Wnioskodawcami wniosku do BO  | Projekt OPZ na realizację RB z zakresem i kosztami został przesłany do uzgodnienia do Wnioskodawców wniosku   |
| 19 | Orunia<br>Górna-<br>Gdańsk<br>Południe | GDAŃSK POŁUDNIE<br>Dwie przestrzenie<br>Rekreacyjne<br>Podleckiego i Srebrna -<br>ZBO |   |              | W dniu 07.02.2025r. odbyło się spotkanie w terenie z Wnioskodawcami wniosku do ZBO | Projekt OPZ na realizację RB z zakresem i kosztami został przesłany do uzgodnienia do Wnioskodawców wniosku   |
| 20 | Orunia<br>św.<br>Wojciech<br>- Lipce   | Odczarujmy Wspólnie<br>Boisko przy<br>Małomiejskiej -<br>ogólnodostępne               | 174/2025/BO/PU.51<br>1.46.2025/MN<br>umowa na DP Manu | 44 000,00 DP | Potwierdzenia oraz maile i uzgodnienia zawarto w folderze                          | 03.12.2024 prośba o wskazanie użytkownika<br>03.02.2025 otrzymanie wskazania użytkownika<br>28.01.2025 spotkanie w terenie w miejscu inwestycji z Wnioskodawczynią<br>07.05.2025 podpisanie umowy na DP z Manu Agnieszka Lembicz<br>19.05.2025 spotkanie w miejscu inwestycji z Wnioskodawczynią i Projektantem |

|    |       |   |  |  |   |  |
|----|-------|---|--|--|---|--|
|    |       |   |  |  |   | 30.06.2025 przesłanie koncepcji zagospodarowania terenu przez Projektanta<br>04.06.2025 uzyskanie uzgodnienia ww. koncepcji od Wnioskodawcy<br>07.07.2025 przesłanie inwentaryzacji zieleni do Zamawiającego<br>10.07.2025 przesłanie uwag do ww. inwentaryzacji zieleni przez Zamawiającego<br>Obecnie trwają prace projektowe. |
| 21 | Osowa | Jasne i bezpieczne parki! Oświetlenie Parku Chirona- etap I | 195/2025-BO/U/512.49.2025/J ZT   | 338 250,00   |   | Umowa na realizację zadania została zawarta z Wykonawcą w dniu 23.05.2025r. z terminem realizacji do 19.12.2025r.  |
| 22 | Osowa | Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego- etap 3       | PT:436/2020-BZP-PU.511.192.2020/M N/211 z dnia 10.11.2020 r - umowa rozwiązana | PT: 16 605,00 zł - umowa rozwiązana, nie zapłacono | Projektant niezetelny, rozwiązano umowę bez jakiegokolwiek płatności. Trwa procedura związana z pozyskaniem nowego wykonawcy. Tryb nowej procedury: zaprojektuj-wybuduj. Jeden Wykonawca odpowiedzialny będzie zarówno za projekt jak i realizację. | zadanie rozpoczęto ze środków Rad Dzielnic, kontynuacja (dofinansowanie) w latach późniejszych ze środków BO<br><br>okres od zawarcia do zakończenia umowy zawarty w PK w załącznikach<br>31.01.25 - odstąpiono od umowy<br>24.02.25 - wniosek o nowe wytyczne do GZDiZ<br>17.03.25 - spotkanie z                                |

|    |               |                                      |   |   |   |  |
|----|---------------|--------------------------------------|---|---|---|--|
|    |               |                                      |   |   |   | <p>wnioskodawcą w terenie<br/> 04.04.25 - wydanie wytycznych z GZDiZ<br/> rozpoczęto przygotowywanie Opisu Przedmiotu zamówienia, jednak ze względu na niejasne informacje od GZDiZ konieczne było wstrzymanie prac i wystąpienie z pismem 21.05.25 - wniosek o doprecyzowanie wytycznych do GZDiZ<br/> 27.06.25 - skorygowane wytyczne GZDiZ<br/> trwa przygotowywanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na zaprojektuj-wybuduj</p>                     |
| 23 | Piecki-Migowo | AKTYWNI<br>BEZPIECZNIE<br>SPOŁECZNIE | - | - | konieczność przejęcia zadania od pracownika merytorycznego, który obecnie nie pracuje już w DRMG (wdrożenie w nowy temat) | <p>I kwartał 2025 - ustalanie z Wnioskodawcą szczegółów dot. realizacji zadania, w tym m.in.:<br/> 12.12.2024 - spotkanie<br/> 01.2025 - korespondencja mailowa<br/> 03.2025 - korespondencja mailowa</p> <p>obecnie trwa przygotowywanie dokumentów do ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy</p> <p>zadanie realizowane łącznie z "Wybieram Zielone" - ten sam teren i Wnioskodawca. Brak możliwości rozdzielnej realizacji ze względu na konieczność wzajemnej koordynacji.</p> |

|    |                   |   |                          |   |   |  |
|----|-------------------|---|--------------------------|---|---|--|
| 24 | Piecki-Migowo     | WYBIERAM ZIELONE  | -                        | - | konieczność przejęcia zadania od pracownika merytorycznego, który obecnie nie pracuje już w DRMG (wdrożenie w nowy temat)   | I kwartał 2025 - ustalanie z Wnioskodawcą szczegółów dot. realizacji zadania, w tym m.in.:<br>12.12.2024 - spotkanie<br>01.2025 - korespondencja mailowa<br>03.2025 - korespondencja mailowa<br><br>obecnie trwa przygotowywanie dokumentów do ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy<br><br>zadanie realizowane łącznie z "Aktywnie bezpiecznie społecznie" - ten sam teren i Wnioskodawca. Brak możliwości rozdzielnej realizacji ze względu na konieczność wzajemnej koordynacji. |
| 25 | Przeróbka         | Boisko, plac zabaw przy ul. Siennej etap I                        |                          |   | kalendariusz: 30.12.2024r. wskazano przyszłych użytkowników dla zakresów zadania WPI UM; - 22.01.2025r. GOS wydał warunki do projektowania i realizacji dla zadania; -10.02.2025r. GZDiZ wydał wytyczne i warunki do projektowania i realizacji dla zadania; - 11.03.2025r. spotkanie w terenie z Wnioskodawcą Wniosku do BO; | Obecnie przygotowywane są materiały do przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania  |
| 26 | Przymorze Małe    | Między Rynkiem a Dworcem - przyjazna i zadbane ulica Krzywoustego |                          |   |   | zadanie zostanie wykonane po odebraniu dokumentacji na remonty ulicy Krzywoustego BO2020 w ramach kooperacji z GIWK  |
| 27 | Przymorze Wielkie | Ninja Warrior w Parku Reagana                                     | projektowanie wewnętrzne |   |   | PB w opracowaniu   |

|    |                   |  |                                |   |  |   |
|----|-------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 28 | Przymorze Wielkie | Wymiana nawierzchni w północnym odcinku ul. Czarny Dwór              | Zadanie prowadzi dział liniowy | 0 | Środki z BO zostały przeniesione na dofinansowanie zadania o identycznym zakresie realizowanego przez dział liniowy zgodnie z rekomendacją WPI przekazaną pismem nr IK.5800327.2025.BO z dnia 10.01.2025 r. - zał. Pismo WPI. 24.06.2025 r. została podpisana umowa na roboty budowlane, okres realizacji 27 tygodni - zał. Inf. z przetargu | Załączniki zawarto w folderze   |
| 29 | Rudniki           | Poprawa sytuacji pieszych na Rudnikach - nowy chodnik na Rzęsnej     | nie podpisano umowy            |   | 10.12.2025 wystąpienie o wskazanie użytkownika<br>08.01.2025 wskazanie przyszłego użytkownika<br>21.01.2025 wniosek o wytyczne do projektowania do GZDiZ<br>11.02.2025 otrzymanie wytycznych do projektowania od GZDiZ<br>W późniejszym terminie odbyto dwie rozmowy telefoniczne z Wnioskodawcą   | Potwierdzenia oraz maile i uzgodnienia zawarto w folderze   |
| 30 | Siedlce           | Park Goszczyńskiego etap 2   | -                              | - | konieczność wyjaśnienia sprawy dot. dokumentacji projektowej   | 13.03.2025 - spotkanie z Wnioskodawcą<br>konieczność wyjaśnienia możliwości realizacji wnioskowanych elementów<br>23.07.2025 - planowane kolejne spotkanie z Wnioskodawcą |
| 31 | Stogi             | Leśny plac zabaw przy Pustym Stawie- etap II                         | projektowanie wewnętrzne       |   | przebieg realizacji opisany w kalendarium  | PB w opracowaniu  |
| 32 | Strzyża           | Bezpieczna i aktywna Strzyża   |                                |   |  | realizacja z wcześniejszymi wnioskami BO  |
| 33 | Suchanino         | Rowerem do Wrzeszcza i nad staw Wileńska- od Beethovena do Schuberta | nie podpisano umowy            |   | 10.12.2024 wystąpienie o wskazanie użytkownika<br>09.01.2025 wskazanie przyszłego użytkownika<br>28.01.2025 wystąpienie o wytyczne do projektowania<br>19.03.2025. otrzymanie wytycznych do projektowania  | Dołączono do folderu wytyczne, wskazanie użytkownika  |

|    |                       |  |                          |   |   |   |
|----|-----------------------|--|--------------------------|---|---|---|
| 34 | Śródmieście           | Zielona Edukacja- czyli budowa dwóch zewnętrznych sal lekcyjnych   |                          |   |   | 15.04 spotkanie z Wnioskodawcą,<br>17.04 złożony wniosek o zalecenia PWKZ<br>29.04 uzupełnienie wniosku do PWKZ (odpis KW)                        |
| 35 | Śródmieście           | Latarnie przy Placu Obrońców Poczty Polskiej                       |                          |   | Kalendarium: 19.12.2024r. wskazano przyszłego użytkownika przez WPI UM;<br>- 13.02.2025r. - wydano warunki i wytyczne do projektowania i realizacji przez GZDiZ; 25.02.2025r. spotkanie w terenie z Wnioskodawcą wniosku do BO; | Obecnie przygotowywane są materiały do przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania;   |
| 36 | Ujeścisko - Łostowice | "Jar Ujeścisko" - wypoczynek, wybieg dla psów, plac zabaw - etap I | projektowanie wewnętrzne |   | przebieg realizacji opisany w kalendarium   | PB w opracowaniu, realizacja z ZBO  |
| 37 | Ujeścisko - Łostowice | "Jar Ujeścisko" etap I ZBO   | projektowanie wewnętrzne |   | przebieg realizacji opisany w kalendarium   | PZ w opracowaniu, realizacja z BO   |
| 38 | VII Dwór              | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy wzgórzu Lagry          | -                        | - | -   | 13.01.25 - pozyskanie potwierdzenia użytkownika terenu<br>30.01.25 - pozyskanie warunków z GZDiZ<br>05.03.25 - spotkanie z Wnioskodawcą w terenie |

|    |                     |   |   |  |   |  |
|----|---------------------|---|---|--|---|--|
| 39 | VII Dwór            | Odtwórzmy schody terenowe u podnóża Wzgórza Lagry                       | -   | -  | zgłoszono wniosek mieszkańców dot. przesunięcia lokalizacji schodów - sprawa wyjaśniona, schody pozostaną w miejscu pierwotnie planowanym (zatwierdzonym) | 08.01.25 - pozyskanie potwierdzenia użytkownika<br>20.01.25 - pozyskanie warunków technicznych<br>05.03.25 - spotkanie z Wnioskodawcą w terenie - przygotowywanie dokumentów do ogłoszenia postępowania<br>23.06.25 - zgłoszenie wniosku mieszkańców o zmianę lokalizacji schodów<br>10.07.25 - spotkanie dot. wyjaśnienia możliwości przesunięcia schodów - do końca lipca 2025 planowane ogłoszenie postępowania |
| 40 | Wrzeszcz Górny      | Podleśna Polana- kontynuacja wyposażania i upiększania                  |   |  | Kalendarium: 06.03.2025r. spotkanie w terenie z Wnioskodawcą wniosku do BO; Zl. 30.05.2025r - Zlecenie Wewnętrzne na realizację                           |  |
| 41 | Wyspa Sobieszewska  | Koszykarska Wyspa- nowoczesne boisko 3x3 dla wszystkich                 |   |  | 06.03.2025r. odbyło się spotkanie w terenie z Wnioskodawcą wniosku do BO oraz przyszłym użytkownikiem   |  |
| 42 | Wzgórze Mickiewicza | Plac zabaw przy ulicy Jacka Soplicy modernizacja- etap II               | projektowanie wewnętrzne  |  | przebieg realizacji opisany w kalendarium   | PB w opracowaniu   |
| 43 | Wzgórze Mickiewicza | Zieleń na placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy                          | DP w ramach wewnętrznej Jednostki Projektowej DRMG                    | W trakcie zamówienia na roboty budowlane                     | przebieg realizacji opisany w kalendarium   | PB wykonany<br>W trakcie zamówienia na roboty budowlane  |
| 44 | Zaspa Młyniec       | Rekreacyjna Zaspa- Skatepark na kompleksie sportowym przy SP 92 Etap II | Umowa na prace projektowe w trakcie zawierania z Jednostką Projektową | Oferta na którą zawierana będzie umowa - 58 789,00 zł brutto |   | Zadanie realizowane razem z etapem II z 2024   |

|    |  |  |                     |  |  |  |
|----|--|--|---------------------|--|--|--|
| 45 | Zaspa Rozstaje                         | VI etap Strefa sportu, rekreacji i zabaw w SP 48 i przedszkolu nr 5      | brak umowy          |  |  | jest to dofinansowanie do BO 2023 i BO 2024, było odstąpienie od umowy, będziemy przygotowywać nowe postępowanie |
| 46 | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | Żabianka dla każdego- małego i dużego                                    |                     |  |  | 2.11 Spotkanie z Wnioskodawczynią, realizacja wraz z Pomalujmy świat na zielono- razem będzie nam lepiej         |
| 47 | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | Modernizacja i oświetlenie wybiegu dla psów w Parku Jelitkowskim         |                     |  | Kalendarium: -01.2025 wniosek do WPI UM o wskazanie przyszłego użytkownika; - 05.02.2025r. GZDiZ wydał wytyczne i warunki do projektowania i realizacji zadania; 30.05.2025r. Zlecenie wewnętrzne na realizację zadania; - 10.06.2025r. spotkanie w terenie z Wnioskodawcą wniosku.  |  |
| 48 | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | Pomalujmy świat na zielono- razem będzie nam lepiej                      |                     |  |  | 2.11 Spotkanie z Wnioskodawczynią realizacja wraz z Żabianka dla każdego- małego i dużego                        |
| 49 | Ogólnomijski Stogi/Górki Zachodnie     | Nadmorska ścieżka pieszo- rowerowa plaża STOGI- GÓRKI ZACHODNIE- etap II | nie podpisano umowy |  | Uzyskano wskazanie użytkownika oraz wytyczne do projektowania. 14.03.2025 spotkanie z Wnioskodawcą w celu omówienia zakresu oraz wymagań GZDiZ m. in. konieczności budowy oświetlenia, które nie jest przedmiotem wniosku do BO. Obecnie trwa wyjaśnianie ostatecznego zakresu zadania w związku z sąsiadującą budową gazociągu przesyłowego relacji Kolnik-Gdańsk - Gaz System w ramach ww. budowy ma realizować ścieżkę pieszo rowerową o tej samej trasie co fragment zakresu z BO (w | Dołączono do folderu notatki ze spotkań, wytyczne, wskazanie użytkownika   |



|   |      |     |       |                     |   |      |       |        |        |      |        |           |               |  |   |       |
|---|------|-----|-------|---------------------|---|------|-------|--------|--------|------|--------|-----------|---------------|--|---|-------|
| 2 | 2024 | 754 | 75495 | 2.2.5.17/WPI/BO2024 | Defibrylator AED na Suchaninie  | WPI  | 55000 | 55000  | 22619  | 41,1 | 55000  | 2024      | Suchanino     | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                                | Zadanie zakończone. Zamontowano defibrylator AED wraz z kapsułą na elewacji budynku Biblioteki Suchanino przy ul. Paderewskiego 11.   | III.5 |
| 3 | 2024 | 754 | 75421 | 2.3.1.9/WPI/BO2024  | Kompleksowe rozwiązanie problemu bardzo dużej ilości dzików w mieście | WPI  | 0     | 37500  | 34200  | 91,2 | 37500  | 2024      | Ogólnomiejski | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy                             | Zadanie zakończone. Wykonano dwie przenośne odłownie metalowe do odłowy dzików.   | I.1   |
| 4 | 2021 | 801 | 80101 | 3.4.5.23/WPI/BO2021 | Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8                      | DRMG | 0     | 240000 | 237540 | 99,0 | 260295 | 2021-2024 | Śródmieście   | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie zakończone. Wykonano drewnianą wiatę zadaszającą scenę, zamkniętą z trzech stron przeszklonymi ścianami. Konstrukcja posadowiona na słupkach żelbetowych, dach o nachyleniu 15° i 26°, pokrycie dachówką papową w kolorze | II.1  |

|   |      |     |       |                     |                                     |      |   |        |        |       |        |             |                               |  |   |   |  |
|---|------|-----|-------|---------------------|-------------------------------------|------|---|--------|--------|-------|--------|-------------|-------------------------------|--|---|---|--|
|   |      |     |       |                     |                                     |      |   |        |        |       |        |             |                               |  |   | ceglastym. Utwardzono teren kostką betonową, zamontowano tablicę elektryczną sceny TES. |  |
| 5 | 2022 | 801 | 80101 | 3.4.5.24/WPI/BO2022 | Aktywny Park na Zielonym Trójkącie  | DRMG | 0 | 266000 | 266000 | 100,0 | 274000 | 2022 - 2024 | Młyniska                      | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie zakończone. Wykonano altanę rekreacyjno-edukacyjną, plac zabaw z urządzeniami sportowymi, kosze do koszykówki, trybunę (2 rzędy) przy boisku, nasadzenia drzew, ogródek szkolny oraz ławy parkowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Zielony Trójkąt. | II.1  |  |
| 6 | 2022 | 801 | 80101 | 3.4.5.25/WPI/BO2022 | Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji | DRMG | 0 | 611100 | 611100 | 100,0 | 635800 | 2022 - 2024 | Orunia - Św. Wojciech - Lipce | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej,                     | Zadanie zakończone. Wykonano modernizację boiska do piłki nożnej oraz boiska  | II.1  |  |

|   |      |     |       |                     |  |      |   |        |       |     |        |             |                |  |   |      |
|---|------|-----|-------|---------------------|--|------|---|--------|-------|-----|--------|-------------|----------------|--|---|------|
|   |      |     |       |                     |  |      |   |        |       |     |        |             |                | wychowania i opieki  | wielofunkcyjne go (120 × 30 m) na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Małomiejskiej.  |      |
| 7 | 2023 | 801 | 80101 | 3.4.5.31/WPI/BO2023 | IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5 | DRMG | 0 | 250000 | 10553 | 4,2 | 250000 | 2023 - 2024 | Zaspa Rozstaje | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku opracowano dokumentację projektową. W I kwartale 2025 roku, wraz z V etapem, planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy. Zakres obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych, toru do gry w bule, urządzeń siłowni zewnętrznej, renowację elementów małej architektury oraz montaż ławek na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 i | II.1 |

|   |      |     |       |                     |  |      |   |        |       |     |        |             |                |  |  |   |  |
|---|------|-----|-------|---------------------|--|------|---|--------|-------|-----|--------|-------------|----------------|--|--|---|--|
|   |      |     |       |                     |  |      |   |        |       |     |        |             |                |  |  | Przedszkola nr 5 przy ul. Burzyńskiego. |  |
| 8 | 2023 | 801 | 80104 | 3.4.5.31/WPI/BO2023 | IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5 | DRMG | 0 | 136566 | 10553 | 7,7 | 136566 | 2023 - 2024 | Zaspa Rozstaje | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku opracowano dokumentację projektową. W I kwartale 2025 roku, wraz z V etapem, planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy. Zakres obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych, toru do gry w bule, urządzeń siłowni zewnętrznej, renowację elementów małej | II.1                                    |  |

|   |      |     |       |                     |   |      |   |     |   |     |       |             |               |                                     |  |      |
|---|------|-----|-------|---------------------|---|------|---|-----|---|-----|-------|-------------|---------------|-------------------------------------|--|------|
|   |      |     |       |                     |   |      |   |     |   |     |       |             |               |                                     | architektury oraz montaż ławek na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 i Przedszkola nr 5 przy ul. Burzyńskiego.   |      |
| 9 | 2023 | 801 | 80101 | 3.4.5.33/WPI/BO2023 | Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część 3 | DRMG | 0 | 834 | 0 | 0,0 | 96516 | 2023 - 2024 | Zaspa Młyniec | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia. Prace będą kontynuowane w 2025 roku. Zadanie obejmuje zakup roślin kwitnących oraz elementów małej architektury rekreacyjnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Startowej. | II.1 |

|    |      |     |       |                     |  |      |        |        |        |      |        |      |         |  |   |      |
|----|------|-----|-------|---------------------|--|------|--------|--------|--------|------|--------|------|---------|--|---|------|
| 10 | 2024 | 801 | 80120 | 3.4.5.34/WPI/BO2024 | Boisko dla Siedlec przy VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej | DRMG | 357404 | 357404 | 246000 | 68,8 | 357404 | 2024 | Siedlce | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni boiska do koszykówki, siatkówki i badmintona na ogólnodostępnym terenie VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Kartuskiej 128. Prace będą kontynuowane w 2025 roku. | II.1 |
|----|------|-----|-------|---------------------|--|------|--------|--------|--------|------|--------|------|---------|--|---|------|

|        |          |         |           |                         |  |          |            |            |   |     |            |      |                    |   |  |      |
|--------|----------|---------|-----------|-------------------------|--|----------|------------|------------|---|-----|------------|------|--------------------|---|--|------|
| 1<br>1 | 202<br>4 | 80<br>1 | 8010<br>1 | 3.4.5.35/WPI/<br>BO2024 | EkoGraMy - nowa<br>przeźreń<br>rekreacyjno-<br>ekologiczna dla<br>Górnego<br>Wrzeszcza | DRM<br>G | 238<br>280 | 238<br>280 | 0 | 0,0 | 238<br>280 | 2024 | Wrzeszc<br>z Górny | Rozwijani<br>e<br>zasobów<br>infrastrukt<br>ury<br>edukacyj<br>nej,<br>wychowa<br>nia i<br>opieki | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 roku<br>prowadzono<br>prace<br>przygotowawc<br>ze i<br>uzgodnienia.<br>Dwukrotnie<br>ogłoszono<br>przetarg na<br>wybór<br>wykonawcy,<br>jednak nie<br>wpłynęły<br>żadne oferty.<br>W 2025 roku<br>planowane<br>jest ponowne<br>ogłoszenie<br>postępowania<br>przetargoweg<br>o. Zadanie<br>obejmuje<br>wykonanie<br>plansz do gier<br>chodnikowych<br>z masy<br>termoplastycz<br>nej,<br>wykonanie<br>jezdni<br>miasteczka<br>ruchu<br>rowerowego<br>ze znakami<br>poziomymi z<br>grubowarstwo<br>wej masy<br>chemoutwardz<br>alnej i<br>mobilnymi | II.1 |
|--------|----------|---------|-----------|-------------------------|--|----------|------------|------------|---|-----|------------|------|--------------------|---|--|------|



|        |          |         |           |                         |   |          |            |            |           |          |            |      |         |   |   |      |
|--------|----------|---------|-----------|-------------------------|---|----------|------------|------------|-----------|----------|------------|------|---------|---|---|------|
| 1<br>2 | 202<br>4 | 80<br>1 | 8010<br>1 | 3.4.5.36/WPI/<br>BO2024 | Integracyjna i<br>nowoczesna<br>przestrzeń<br>rekreacyjna w SP<br>nr 38 | DRM<br>G | 279<br>251 | 279<br>251 | 32<br>768 | 11,<br>7 | 279<br>251 | 2024 | Brętowo | Rozwijani<br>e<br>zasobów<br>infrastrukt<br>ury<br>edukacyj<br>nej,<br>wychowa<br>nia i<br>opieki | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 roku<br>prowadzono<br>prace<br>przygotowawc<br>ze i<br>uzgodnienia.<br>Środki<br>finansowe<br>przeznaczono<br>na wykonanie<br>opinii<br>geotechniczny<br>ch oraz<br>dokumentacji<br>projektowej. W<br>2025 roku<br>planowane<br>jest<br>ogłoszenie<br>postępowania<br>przetargoweg<br>o na wybór<br>wykonawcy.<br>Zadanie<br>obejmuje<br>modernizację<br>istniejącego<br>placu zabaw,<br>wykonanie<br>nowego<br>integracyjnego<br>wejścia na<br>plac zabaw<br>wraz z<br>chodnikiem,<br>montaż<br>zjeżdżalni<br>skarpowej z<br>przystosowani<br>em zbrocza | II.1 |
|--------|----------|---------|-----------|-------------------------|---|----------|------------|------------|-----------|----------|------------|------|---------|---|---|------|

|        |          |         |           |                         |   |          |           |        |           |          |           |      |               |   |  |      |
|--------|----------|---------|-----------|-------------------------|---|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|------|---------------|---|--|------|
|        |          |         |           |                         |   |          |           |        |           |          |           |      |               |   | oraz montaż urządzeń małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Leśna Góra.   |      |
| 1<br>3 | 202<br>4 | 80<br>1 | 8010<br>1 | 3.4.5.37/WPI/<br>BO2024 | Postaw na sport!<br>Stół Teqball na<br>Suchaninie | DRM<br>G | 89<br>350 | 89 350 | 88<br>900 | 99,<br>5 | 89<br>350 | 2024 | Suchani<br>no | Rozwijani<br>e<br>zasobów<br>infrastrukt<br>ury<br>edukacyj<br>nej,<br>wychowa<br>nia i<br>opieki | Zadanie<br>zakończono.<br>Zamontowano<br>stół Teqball<br>wraz z tablicą<br>informacyjną<br>oraz<br>przygotowano<br>teren wraz z<br>dojściem na<br>terenie Szkoły<br>Podstawowej<br>nr 43 przy ul.<br>Beethovena. | II.1 |

|        |          |         |           |                         |  |          |            |            |   |     |            |      |                  |   |   |      |
|--------|----------|---------|-----------|-------------------------|--|----------|------------|------------|---|-----|------------|------|------------------|---|---|------|
| 1<br>4 | 202<br>4 | 80<br>1 | 8010<br>1 | 3.4.5.38/WPI/<br>BO2024 | Rekreacyjna<br>Zaspa -<br>Skatepark na<br>kompleksie<br>sportowym przy<br>SP nr 92 | DRM<br>G | 487<br>886 | 487<br>886 | 0 | 0,0 | 487<br>886 | 2024 | Zaspa<br>Młyniec | Rozwijani<br>e<br>zasobów<br>infrastrukt<br>ury<br>edukacyj<br>nej,<br>wychowa<br>nia i<br>opieki | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 roku<br>prowadzono<br>prace<br>przygotowawc<br>ze i<br>uzgodnienia<br>oraz<br>rozpoczęto<br>opracowanie<br>dokumentacji<br>projektowej. W<br>II połowie<br>2025 roku<br>planowane<br>jest<br>ogłoszenie<br>postępowania<br>przetargoweg<br>o na realizację<br>zadania.<br>Zadanie<br>obejmuje<br>budowę<br>skateparku<br>poprzez<br>budowę<br>betonowych<br>przeszkód do<br>jazdy na<br>terenie Szkoły<br>Podstawowej<br>nr 92 przy ul.<br>Startowej. | II.1 |
|--------|----------|---------|-----------|-------------------------|--|----------|------------|------------|---|-----|------------|------|------------------|---|---|------|

|        |          |         |           |                         |   |          |            |            |   |     |            |      |                   |  |   |      |
|--------|----------|---------|-----------|-------------------------|---|----------|------------|------------|---|-----|------------|------|-------------------|--|---|------|
| 1<br>5 | 202<br>4 | 80<br>1 | 8010<br>1 | 3.4.5.39/WPI/<br>BO2024 | V etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabawy w SP nr 48 i Przedszkolu nr 5 | DRM<br>G | 350<br>000 | 350<br>000 | 0 | 0,0 | 350<br>000 | 2024 | Zaspa<br>Rozstaje | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku prowadzono prace przygotowawcze uzgodnień. W I kwartale 2025 roku, wraz z IV etapem zadania, planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zakres obejmuje instalację i montaż zewnętrznego źródła wodnego z wodą pitną, budowę oświetlenia przy boisku, usytuowanie stołów do tenisa stołowego, postawienie ogrodzenia, modernizację placu zabaw oraz budowę boiska do piłki o wymiarach | II.1 |
|--------|----------|---------|-----------|-------------------------|---|----------|------------|------------|---|-----|------------|------|-------------------|--|---|------|

|    |      |     |       |                     |  |      |   |       |   |     |         |             |         |                                     |   |     |
|----|------|-----|-------|---------------------|--|------|---|-------|---|-----|---------|-------------|---------|-------------------------------------|---|-----|
|    |      |     |       |                     |  |      |   |       |   |     |         |             |         |                                     | 18x16 m z nawierzchnią poliuretanową na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 i Przedszkola nr 5 przy ul. Burzyńskiego.  |     |
| 16 | 2019 | 900 | 90095 | 7.3.4.48/WPI/BO2019 | Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego | DRMG | 0 | 1 107 | 0 | 0,0 | 365 484 | 2019 - 2024 | Brzeźno | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do | I.1 |

|    |      |     |       |                     |  |      |   |        |   |     |        |             |             |                                     |   |                     |  |
|----|------|-----|-------|---------------------|--|------|---|--------|---|-----|--------|-------------|-------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|
|    |      |     |       |                     |  |      |   |        |   |     |        |             |             |                                     |   | realizacji zadania. |  |
| 17 | 2019 | 900 | 90095 | 7.3.4.56/WPI/BO2019 | Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe) | DRMG | 0 | 418371 | 0 | 0,0 | 499921 | 2019 - 2024 | Śródmieście | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku rozpoczęły się roboty budowlane związane z modernizacją odcinka drogi wzdłuż ul. Tobiasza wraz z miejscami postojowymi. Ze względu na powierzenie wykonawcy prac dodatkowych, obejmujących sporządzenie projektu zamiennego w zakresie zachowania odkrytej krypty ceglanej, termin realizacji zadania został wydłużony. Prace budowlane | III.5               |  |

|    |      |     |       |                     |   |      |   |        |        |      |         |             |                |                                     |   |                                |  |
|----|------|-----|-------|---------------------|---|------|---|--------|--------|------|---------|-------------|----------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|
|    |      |     |       |                     |   |      |   |        |        |      |         |             |                |                                     |   | będą kontynuowane w 2025 roku. |  |
| 18 | 2020 | 900 | 90095 | 7.3.4.68/WPI/BO2020 | Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I | DRMG | 0 | 550994 | 546257 | 99,1 | 1085894 | 2020 - 2024 | Wrzeszcz Górny | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W I półroczu 2024 roku realizowano roboty ziemne związane z humusowaniem i wyrównaniem terenu, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wykonano górną warstwę podbudowy z kamienia łamanego. Wykonano powierzchnie bezpieczne pod urządzenia zabawowe – ze zrębków | II.3                           |  |



|        |          |         |           |                         |   |          |   |         |     |     |            |                   |         |   |  |      |
|--------|----------|---------|-----------|-------------------------|---|----------|---|---------|-----|-----|------------|-------------------|---------|---|--|------|
| 1<br>9 | 202<br>1 | 90<br>0 | 9009<br>5 | 7.3.4.71/WPI/<br>BO2021 | Fontanna wodna<br>na skwerze przy<br>Parku<br>Brzeźnieńskim | DRM<br>G | 0 | 584 113 | 478 | 0,1 | 609<br>377 | 2021<br>-<br>2024 | Brzeźno | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 roku<br>prowadzono<br>prace<br>związane z<br>budową niecki<br>fontanny z<br>urządzeniami<br>obrazu<br>wodnego,<br>budową<br>komory<br>technicznej/ins<br>talacyjnej oraz<br>wykonaniem<br>niezbędnych<br>przyłączy –<br>wodociągowyc<br>h,<br>kanalizacyjnyc<br>h i<br>elektroenerget<br>ycznych. Trwa<br>również<br>odbudowa<br>przestrzeni<br>utwardzonych<br>wokół<br>fontanny, w<br>tym<br>istniejącego<br>utwardzenia<br>skweru, oraz<br>odtworzenie<br>terenów<br>zielonych.<br>Zadanie<br>będzie<br>kontynuowane<br>, a planowany<br>termin | IV.6 |
|--------|----------|---------|-----------|-------------------------|---|----------|---|---------|-----|-----|------------|-------------------|---------|---|--|------|



|        |          |         |           |                         |   |          |   |            |            |          |            |                   |               |   |   |      |
|--------|----------|---------|-----------|-------------------------|---|----------|---|------------|------------|----------|------------|-------------------|---------------|---|---|------|
|        |          |         |           |                         |   |          |   |            |            |          |            |                   |               |   | zabawowe:<br>zjazd linowy,<br>piramidę<br>linową, zestaw<br>sprawnościow<br>y z pajęczyną,<br>zestaw<br>sprawnościow<br>y niższy,<br>równoważnię,<br>huśtawkę<br>potrójną i<br>ściankę<br>wspinaczkową<br>.   |      |
| 2<br>2 | 202<br>1 | 90<br>0 | 9009<br>5 | 7.3.4.76/WPI/<br>BO2021 | Zagospodarowani<br>e rekreacyjne<br>wzgórza<br>widokowego<br>Suchanino z<br>otwarcie punktu<br>widokowego w<br>ramach projektu<br>Spojrzenie na<br>Gdańsk | DRM<br>G | 0 | 406<br>755 | 399<br>374 | 98,<br>2 | 468<br>071 | 2021<br>-<br>2024 | Suchani<br>no | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie<br>zakończone.<br>W 2024 roku<br>zagospodarow<br>ano teren<br>poprzez<br>wykonanie<br>ścieżek i<br>nawierzchni,<br>montaż<br>platformy<br>widokowej<br>oraz dostawę i<br>montaż małej<br>architektury:<br>ławek, koszy,<br>stojaków<br>rowerowych,<br>tablicy<br>historycznej,<br>słupa z<br>oznakowanie<br>m punktu<br>widokowego<br>oraz hoteli dla<br>owadów.<br>Wykonano<br>także | IV.6 |

|    |      |     |       |                     |   |      |   |        |        |      |        |           |          |                                     |   |   |  |
|----|------|-----|-------|---------------------|---|------|---|--------|--------|------|--------|-----------|----------|-------------------------------------|---|---|--|
|    |      |     |       |                     |   |      |   |        |        |      |        |           |          |                                     |   | oświetlenie i nasadzenia zieleni w okolicach ulic Krupińskiego i Kolonia Zręby. |  |
| 23 | 2021 | 900 | 90095 | 7.3.4.78/WPI/BO2021 | Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Opływie Motławy                         | WPI  | 0 | 278650 | 277579 | 99,6 | 295870 | 2021-2024 | Olszynka | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. Wykonano ciąg pieszy z kostki betonowej o długości 315 m wzdłuż ul. Pustej przy Opływie Motławy.  | III.1   |  |
| 24 | 2022 | 900 | 90095 | 7.3.4.79/WPI/BO2022 | Wronia Górka Bez Barrier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej | DRMG | 0 | 206412 | 984    | 0,5  | 247248 | 2022-2024 | Aniołki  | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku zawarto umowę na roboty budowlane w ramach uporządkowania i zagospodarowania dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej. Zadanie realizowane jest łącznie z | IV.3  |  |

|    |      |     |       |                     |  |       |   |         |        |        |         |             |          |                                     |  |       |
|----|------|-----|-------|---------------------|--|-------|---|---------|--------|--------|---------|-------------|----------|-------------------------------------|--|-------|
|    |      |     |       |                     |  |       |   |         |        |        |         |             |          |                                     | projektem BO Edycja 2022 „Zielona Wronia”. Wykonawca nie wywiązał się z realizacji umowy, której termin upłynął 16 grudnia 2024 roku. W 2025 roku planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu na wybór nowego wykonawcy. |       |
| 25 | 2022 | 900 | 90095 | 7.3.4.80/WPI/BO2022 | AKTYWNA MATARNIA "Chodniki w Klukowie, Park Łąka Maternusa w Matarni, Park Leśny Zakątek na os.Muz.w Zł. Karczmie, Remont chodników ul. Złota Karczma" | DRM G | 0 | 66 299  | 66 292 | 10 0,0 | 334 166 | 2022 - 2024 | Matarnia | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 roku wykonano ostatni zakres prac – budowę oświetlenia w Parku „Łąka Maternusa” przy ul. Elewów.  | III.1 |
| 26 | 2022 | 900 | 90095 | 7.3.4.81/WPI/BO2022 | Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim  | DRM G | 0 | 184 970 | 0      | 0,0    | 185 000 | 2022 - 2024 | Oliwa    | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia, a także rozpoczęto opracowanie dokumentacji   | IV.6  |

|    |      |     |       |                     |   |      |   |        |        |      |        |           |          |   |   |   |  |
|----|------|-----|-------|---------------------|---|------|---|--------|--------|------|--------|-----------|----------|---|---|---|--|
|    |      |     |       |                     |   |      |   |        |        |      |        |           |          |   |   | projektowej. W I kwartale 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania, które obejmuje odbudowę historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim. |  |
| 27 | 2022 | 900 | 90015 | 7.3.4.82/WPI/BO2022 | Świetliki Opływu Motławy - instalacja latarni | DRMG | 0 | 371217 | 264893 | 71,4 | 373236 | 2022-2024 | Olszynka | Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku przeprowadzono zakup i montaż ośmiu lamp wraz z pracami ziemnymi w rejonie ul. Pustej i Na Szańcach w Gdańsku. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku. | IV.6  |  |

|    |      |     |       |                     |   |      |   |        |     |     |        |           |                 |                                     |  |     |
|----|------|-----|-------|---------------------|---|------|---|--------|-----|-----|--------|-----------|-----------------|-------------------------------------|--|-----|
| 28 | 2022 | 900 | 90095 | 7.3.4.83/WPI/BO2022 | Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała. | DRMG | 0 | 579229 | 690 | 0,1 | 579229 | 2022-2024 | Piecki - Migowo | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia, rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej oraz wydano środki finansowe na opinię o pochodzeniu gleby. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego o na realizację zadania. Zakres obejmuje stworzenie parku i parku leśnego na terenie lasu na gdańskiej Morenie, pomiędzy Lidlem, Kościołem Bożego Ciała i Galerią Morena, poprzez wytyczenie | I.1 |
|----|------|-----|-------|---------------------|---|------|---|--------|-----|-----|--------|-----------|-----------------|-------------------------------------|--|-----|

|    |      |     |       |                     |   |      |   |        |       |     |        |             |                |                                     |  |       |
|----|------|-----|-------|---------------------|---|------|---|--------|-------|-----|--------|-------------|----------------|-------------------------------------|--|-------|
|    |      |     |       |                     |   |      |   |        |       |     |        |             |                |                                     | ciągu pieszego zarówno w lasku/parku, jak i zapewnienie swobodnego dojścia od ulic Rakoczego do Piecowskiej, a także zakup i montaż elementów małej architektury oraz oświetlenie terenu poza częścią leśną.           |       |
| 29 | 2022 | 900 | 90095 | 7.3.4.84/WPI/BO2022 | Park na Przymorzu Małym!<br>Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)! | DRMG | 0 | 560859 | 40560 | 7,2 | 560961 | 2022 - 2024 | Przymorze Małe | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową i wybrano wykonawcę robót. W 2025 roku planowane jest kontynuowanie prac, obejmujących montaż oświetlenia wzdłuż chodnika od ul. Chłopskiej | III.5 |

|    |      |     |       |                     |   |      |   |        |        |      |        |           |                   |                                     |   |       |
|----|------|-----|-------|---------------------|---|------|---|--------|--------|------|--------|-----------|-------------------|-------------------------------------|---|-------|
|    |      |     |       |                     |   |      |   |        |        |      |        |           |                   |                                     | do stawu Subisława (w tym oświetlenie istniejącego wybiegu dla psów), budowę chodnika od mostku przy ul. Poznańskiej do placu zabaw przy ul. Rzepichy oraz od ul. Kupały do grobli przy stawie Subisława, a także ustawienie skrzynki elektrycznej. |       |
| 30 | 2022 | 900 | 90095 | 7.3.4.85/WPI/BO2022 | Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2 | DRMG | 0 | 153550 | 126690 | 82,5 | 172000 | 2022-2024 | Przymorze Wielkie | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 roku zrealizowano montaż oświetlenia wzdłuż alei w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana od wejścia 56 do 58, naprzeciwko plaży, oraz zakup i montaż ławek.   | III.5 |

|        |          |         |           |                         |   |           |   |            |     |          |            |                   |                          |   |   |     |
|--------|----------|---------|-----------|-------------------------|---|-----------|---|------------|-----|----------|------------|-------------------|--------------------------|---|---|-----|
| 3<br>1 | 202<br>2 | 90<br>0 | 9009<br>5 | 7.3.4.86/WPI/<br>BO2022 | Wybieg na górcę   | DRM<br>G  | 0 | 752        | 750 | 99,<br>7 | 91<br>387  | 2022<br>-<br>2024 | Przymor<br>ze<br>Wielkie | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie<br>zakończone.<br>W 2024 roku<br>wydatkowano<br>środki<br>finansowe na<br>pielęgnację<br>zieleni.   | I.1 |
| 3<br>2 | 202<br>2 | 90<br>0 | 9009<br>5 | 7.3.4.87/WPI/<br>BO2022 | Rewitalizacja<br>placu na<br>Gdańskiego<br>Kolejarza - etap II  | GZDI<br>Z | 0 | 49 660     | 0   | 0,0      | 49<br>660  | 2022<br>-<br>2024 | Rudniki                  | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 roku<br>ogłoszono<br>postępowanie<br>przetargowe w<br>trybie<br>"zaprojektuj i<br>wybuduj",<br>zawarto<br>umowę i<br>rozpoczęto<br>prace w<br>zakresie<br>rewitalizacji<br>placu na<br>Gdańskiego<br>Kolejarza.<br>Planowane<br>zakończenie<br>prac w 2025<br>roku. | I.1 |
| 3<br>3 | 202<br>2 | 90<br>0 | 9009<br>5 | 7.3.4.88/WPI/<br>BO2022 | Rozbudowa<br>Centrum<br>Rekreacyjno-<br>Krajobrazowego<br>Winna Góra w<br>ramach Projektu<br>GDAŃSKIE<br>SZLAKI<br>KRAJOBRAZOW<br>E | GZDI<br>Z | 0 | 120<br>000 | 0   | 0,0      | 120<br>000 | 2022<br>-<br>2024 | Siedlce                  | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 roku<br>prowadzono<br>prace<br>przygotowawc<br>ze i<br>uzgodnienia<br>oraz<br>rozpoczęto<br>opracowanie   | I.1 |

|    |      |     |       |                     |   |      |   |        |        |      |        |           |         |                                     |  |  |  |
|----|------|-----|-------|---------------------|---|------|---|--------|--------|------|--------|-----------|---------|-------------------------------------|--|--|--|
|    |      |     |       |                     |   |      |   |        |        |      |        |           |         |                                     |  | dokumentacji projektowej. W I kwartale 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zakres obejmuje uporządkowanie terenu, budowę ścieżek oraz nasadzenie zieleni na terenie Winnej Góry. |  |
| 34 | 2022 | 900 | 90095 | 7.3.4.89/WPI/BO2022 | Psi relaks - wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego         | DRMG | 0 | 752    | 750    | 99,7 | 166181 | 2022-2024 | Siedlce | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 roku wydatkowano środki finansowe na pielęgnację zieleni.   | I.1  |  |
| 35 | 2022 | 900 | 90095 | 7.3.4.90/WPI/BO2022 | Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach | DRMG | 0 | 344000 | 192229 | 55,9 | 351400 | 2022-2024 | Stogi   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na wykonaniu wyjątkowego placu zabaw w oparciu o elementy | II.3   |  |

|    |      |     |       |                     |   |      |   |     |    |       |        |             |           |  |   |       |
|----|------|-----|-------|---------------------|---|------|---|-----|----|-------|--------|-------------|-----------|--|---|-------|
|    |      |     |       |                     |   |      |   |     |    |       |        |             |           |  | naturalne, takie jak podziemny tunel, szalasy, tor przeszkód z drewnianych pni, ławki wokół drzew, oświetlenie boiska oraz modernizacja drogi dojazdowej przy ul. Stryjewskiego 28, na terenie Szkoły Podstawowej nr 11. Prace będą kontynuowane w 2025 roku. |       |
| 36 | 2022 | 900 | 90015 | 7.3.4.91/WPI/BO2022 | Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21 | DRMG | 0 | 13  | 13 | 100,0 | 61522  | 2022 - 2024 | Suchanino | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21.   | III.5 |
| 37 | 2022 | 900 | 90015 | 7.3.4.92/WPI/BO2022 | Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie                 | DRMG | 0 | 185 | 0  | 0,0   | 117035 | 2022 - 2024 | Suchanino | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby  | I.1   |

|    |      |     |       |                     |  |      |   |     |   |     |        |             |           |  |   |       |
|----|------|-----|-------|---------------------|--|------|---|-----|---|-----|--------|-------------|-----------|--|---|-------|
|    |      |     |       |                     |  |      |   |     |   |     |        |             |           |  | finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania.  |       |
| 38 | 2022 | 900 | 90015 | 7.3.4.94/WPI/BO2022 | Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego) | DRMG | 0 | 729 | 0 | 0,0 | 102179 | 2022 - 2024 | Suchanino | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania. | III.5 |

|    |      |     |       |                     |   |      |   |         |         |        |         |             |                     |  |  |       |
|----|------|-----|-------|---------------------|---|------|---|---------|---------|--------|---------|-------------|---------------------|--|--|-------|
| 39 | 2022 | 900 | 90095 | 7.3.4.96/WPI/BO2022 | Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1   | DRMG | 0 | 4 417   | 0       | 0,0    | 229 570 | 2022 - 2024 | VII Dwór            | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy    | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace uzgodniowo-przygotowawcze. W 2025 roku planowane jest wykonanie nasadzeń zieleni na placu rekreacyjnym przy ul. Abrahama w dzielnicy VII Dwór                 | I.1   |
| 40 | 2022 | 900 | 90095 | 7.3.4.97/WPI/BO2022 | WIELKI FINAŁ - Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. - Etap III (ostatni) | DRMG | 0 | 490 000 | 490 000 | 10 0,0 | 490 000 | 2022 - 2024 | Wrzeszcz Górny      | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy    | Zadanie zakończone. W 2024 roku zrealizowane zostały prace związane z przygotowaniem terenu, montażem urządzeń oraz elementów małej architektury, w tym placu zabaw, ławki, koszy na śmieci i parkietu tanecznego. | II.3  |
| 41 | 2022 | 900 | 90015 | 7.3.4.98/WPI/BO2022 | Park Na Zboczach - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego   | DRMG | 0 | 907     | 844     | 93,0   | 258 824 | 2022 - 2024 | Wzgórze Mickiewicza | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 roku dokonano   | III.5 |

|        |          |         |           |                          |  |          |   |            |            |          |            |                   |                 |  |   |       |
|--------|----------|---------|-----------|--------------------------|--|----------|---|------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------|--|---|-------|
|        |          |         |           |                          |  |          |   |            |            |          |            |                   |                 |  | opłaty za przyłącze.  |       |
| 4<br>2 | 202<br>2 | 90<br>0 | 9001<br>5 | 7.3.4.99/WPI/<br>BO2022  | Oświetlenie parku<br>na Biskupiej<br>Górcie                  | DRM<br>G | 0 | 147<br>746 | 0          | 0,0      | 182<br>225 | 2022<br>-<br>2024 | Śródmie<br>ście | Zwiększe<br>nie<br>bezpiecz<br>eństwa w<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 r. trwały<br>prace<br>związane z<br>realizacją<br>zadania zakup<br>i montaż 12<br>stylizowanych<br>lamp wraz z<br>robotami<br>ziemnymi na<br>terenie<br>Biskupiej<br>Górki. Zadane<br>będzie<br>kontynuowane<br>w 2025 r.                                     | III.5 |
| 4<br>3 | 202<br>3 | 90<br>0 | 9009<br>5 | 7.3.4.100/WPI/<br>BO2023 | Aktywna Matarnia<br>- Klukowo,<br>Matarnia, Złota<br>Karczma | DRM<br>G | 0 | 283 118    | 125<br>553 | 44,<br>3 | 283<br>118 | 2023<br>-<br>2024 | Matarnia        | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy    | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 roku<br>została<br>opracowana<br>dokumentacja<br>projektowa dla<br>kolejnego<br>odcinka<br>chodnika w ul.<br>Telewizyjnej w<br>stronę<br>obwodnicy,<br>zawarto<br>umowę na<br>roboty<br>budowlane w<br>zakresie<br>remontu<br>chodnika w ul.<br>Złota Karczma | III.1 |

|    |      |     |       |                      |   |      |   |         |        |      |         |             |                               |  |  |   |  |
|----|------|-----|-------|----------------------|---|------|---|---------|--------|------|---------|-------------|-------------------------------|--|--|---|--|
|    |      |     |       |                      |   |      |   |         |        |      |         |             |                               |  |  | oraz zainstalowano lampy w parku Łąka Maternusa. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku. |  |
| 44 | 2023 | 900 | 90015 | 7.3.4.101/WPI/BO2023 | Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim                | DRMG | 0 | 87 170  | 54 735 | 62,8 | 113 000 | 2023 - 2024 | Przymorze Wielkie             | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie zakończone. Wykonano doświetlenie 3 przejść w ul. Kaczyńskiego i w ul. Kołobrzeskiej. Środki pozostałe na zadaniu przeznaczone są na realizację zadania BO 2024 "Doświetlenie 4 przejść na ul. Kaczyńskiego" | III.1   |  |
| 45 | 2023 | 900 | 90095 | 7.3.4.102/WPI/BO2023 | Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy Małomiejskiej | DRMG | 0 | 393 760 | 54 235 | 13,8 | 393 760 | 2023 - 2024 | Orunia - Św. Wojciech - Lipce | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy    | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy na opracowywaną dokumentację  | III.1   |  |

|    |      |     |       |                      |   |      |   |        |        |       |        |             |       |  |  |       |
|----|------|-----|-------|----------------------|---|------|---|--------|--------|-------|--------|-------------|-------|--|--|-------|
|    |      |     |       |                      |   |      |   |        |        |       |        |             |       |  | projektową bez winy stron, z przyczyn niezależnych od zamawiającego i wykonawcy, ze względu na negatywną opinię jednostek. Wnioskodawca projektu BO wniósł protest. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.                                       |       |
| 46 | 2023 | 900 | 90015 | 7.3.4.103/WPI/BO2023 | Jasne Parki! Oświetlenie parków Diany oraz przy ul. Parterowej - ETAP I | DRMG | 0 | 451660 | 451660 | 100,0 | 451660 | 2023 - 2024 | Osowa | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 r. zrealizowano: montaż słupów oświetleniowych na zieleńcu przy ul. Parterowej, ułożenie okablowania oświetleniowego w parku Diany, montaż słupów oświetleniowych w parku Diany (fragment), ułożenie rur osłonowych dla | III.5 |

|        |          |         |           |                          |  |           |   |        |   |     |            |                   |                   |   |   |      |
|--------|----------|---------|-----------|--------------------------|--|-----------|---|--------|---|-----|------------|-------------------|-------------------|---|---|------|
|        |          |         |           |                          |  |           |   |        |   |     |            |                   |                   |   | planowanego w przyszłości systemu monitoringu w Parku Diany, montaż skrzynki elektrycznej dostępnej dla organizatorów wydarzeń w Parku Diany.   |      |
| 4<br>7 | 202<br>3 | 90<br>0 | 9009<br>5 | 7.3.4.104/WPI/<br>BO2023 | Ławki sensoryczne i uniwersalne ławki miejskie w gdańskich parkach | GZDI<br>Z | 0 | 61 916 | 0 | 0,0 | 210<br>001 | 2023<br>-<br>2024 | Ogólno<br>miejski | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania. W 2025 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w zakresie realizacji zakupu i montażu ławek sensorycznych i uniwersalnych na terenie miasta Gdańska | II.3 |

|    |      |     |       |                      |  |      |   |         |        |      |         |             |                             |  |  |       |
|----|------|-----|-------|----------------------|--|------|---|---------|--------|------|---------|-------------|-----------------------------|--|--|-------|
| 48 | 2023 | 900 | 90015 | 7.3.4.105/WPI/BO2023 | Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Bora - Komorowskiego | DRMG | 0 | 57 780  | 51 660 | 89,4 | 75 000  | 2023 - 2024 | Przymorze Małe              | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 roku zostało wykonane oświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Bora-Komorowskiego.                   | III.1 |
| 49 | 2023 | 900 | 90015 | 7.3.4.107/WPI/BO2023 | Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku                                | DRMG | 0 | 188 930 | 46 740 | 24,7 | 200 000 | 2023 - 2024 | Krakowiec - Górki Zachodnie | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 roku zostało wykonane oświetlenie ul. Góreckiej do przystanku.  | III.1 |
| 50 | 2023 | 900 | 90015 | 7.3.4.108/WPI/BO2023 | Oświetlenie Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego                            | DRMG | 0 | 67 405  | 66 420 | 98,5 | 79 262  | 2023 - 2024 | Siedlce                     | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 roku zrealizowano zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych na terenie Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego. | III.5 |
| 51 | 2023 | 900 | 90095 | 7.3.4.109/WPI/BO2023 | Pierwsza ławka solarna w Gdańsku   | DRMG | 0 | 35 000  | 0      | 0,0  | 35 000  | 2023 - 2024 | Letnica                     | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. podpisano umowę na projekt i montaż ławki solarnej. Ze względu na przedłużające się      | III.1 |

|        |          |         |           |                          |  |           |   |         |   |     |         |                   |         |                                     |  |      |
|--------|----------|---------|-----------|--------------------------|--|-----------|---|---------|---|-----|---------|-------------------|---------|-------------------------------------|--|------|
|        |          |         |           |                          |  |           |   |         |   |     |         |                   |         |                                     | uzgodnienia, zadanie planowane jest do realizacji w 2025 roku.   |      |
| 5<br>2 | 202<br>3 | 90<br>0 | 9009<br>5 | 7.3.4.110/WPI/<br>BO2023 | Rewitalizacja Placu na Gdańskiego Kolejarza - etap III | GZDI<br>Z | 0 | 51 569  | 0 | 0,0 | 51 569  | 2023<br>-<br>2024 | Rudniki | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Umowa została zawarta, rozpoczęto prace w zakresie rewitalizacji placu na Gdańskiego Kolejarza. W 2025 roku planowane jest zakończenie prac. | I.1  |
| 5<br>3 | 202<br>3 | 90<br>0 | 9009<br>5 | 7.3.4.111/WPI/<br>BO2023 | Stogi Pusty Staw                                       | DRM<br>G  | 0 | 153 883 | 0 | 0,0 | 344 883 | 2023<br>-<br>2024 | Stogi   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze do uzgodnień i do rozpoczęcia zadania. W 2025 r.   | II.3 |

|    |      |     |       |                      |  |      |   |        |        |        |        |             |                   |  |  |      |
|----|------|-----|-------|----------------------|--|------|---|--------|--------|--------|--------|-------------|-------------------|--|--|------|
|    |      |     |       |                      |  |      |   |        |        |        |        |             |                   |  | planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w zakresie wykonania oświetlenia, modernizacji ścieżek wokół Pustego Stawu.   |      |
| 54 | 2023 | 900 | 90095 | 7.3.4.112/WPI/BO2023 | Zielony i zadbane parking na ulicy Malczewskiego                       | WPI  | 0 | 96 346 | 96 340 | 10 0,0 | 96 346 | 2023 - 2024 | Siedlce           | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 roku zrealizowano planość za wykonanie parkingu.  | I.1  |
| 55 | 2023 | 900 | 90015 | 7.3.4.113/WPI/BO2023 | Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja / miejsce treningowe | DRMG | 0 | 55 000 | 22 140 | 40,3   | 55 000 | 2023 - 2024 | Przymorze Wielkie | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy    | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace w zakresie rewitalizacji wybiegu dla psów przy ul. Opolskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. | II.3 |

|    |      |     |       |                      |   |      |        |        |       |      |        |      |                                |                                     |  |       |
|----|------|-----|-------|----------------------|---|------|--------|--------|-------|------|--------|------|--------------------------------|-------------------------------------|--|-------|
| 56 | 2024 | 900 | 90095 | 7.3.4.114/WPI/BO2024 | Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma   | DRMG | 258183 | 258183 | 29349 | 11,4 | 258183 | 2024 | Matarnia                       | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla kolejnego odcinka chodnika w ul. Telewizyjnej w stronę obwodnicy, zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie remontu chodnika w ul. Złota Karczma - etap 3 oraz rozpoczęto realizację 5 etapu prac w Parku Łąka Maternusa. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku. | III.1 |
| 57 | 2024 | 900 | 90095 | 7.3.4.115/WPI/BO2024 | Bezpieczne zejście z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego | DRMG | 470322 | 470322 | 0     | 0,0  | 470322 | 2024 | Orunia Górna - Gdańsk Południe | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku rozpoczęto prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy  | III.1 |

|    |      |     |       |                      |   |      |        |        |   |     |        |      |                               |                                     |   |       |
|----|------|-----|-------|----------------------|---|------|--------|--------|---|-----|--------|------|-------------------------------|-------------------------------------|---|-------|
|    |      |     |       |                      |   |      |        |        |   |     |        |      |                               |                                     | zejścia z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego. W 2025 roku planowany jest odbiór dokumentacji projektowej.   |       |
| 58 | 2024 | 900 | 90095 | 7.3.4.116/WPI/BO2024 | Chodniki i oświetlenie w dzielnicy - bezpieczna droga do domu, szkoły | DRMG | 351830 | 351830 | 0 | 0,0 | 351830 | 2024 | Orunia - Św. Wojciech - Lipce | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku rozpoczęto prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy nowego chodnika z oświetleniem i małą architekturą przy ul. Głucha 6 do ul. Ubocze 3, remontu obecnego chodnika od linii kolejowej do ul. Głucha 21A i oświetleniu placu zabaw przy ul. Głuchej 6. W 2025 roku planowany jest odbiór dokumentacji projektowej i | III.1 |

|    |      |     |       |                      |  |      |       |        |       |      |       |      |                |                                     |  |      |
|----|------|-----|-------|----------------------|--|------|-------|--------|-------|------|-------|------|----------------|-------------------------------------|--|------|
|    |      |     |       |                      |  |      |       |        |       |      |       |      |                |                                     | ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.  |      |
| 59 | 2024 | 900 | 90095 | 7.3.4.117/WPI/BO2024 | Doposażenie wybiegu dla psów przy ul. Pomorskiej | DRMG | 40000 | 40 000 | 34900 | 87,3 | 40000 | 2024 | Przymorze Małe | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 r. w ramach zadania zrealizowano: demontaż starego poidła, zakup i montaż nowego poidła, naprawę furtki wejściowej, odnowienie ławki - 2szt., wymianę przęseł ogrodzeniowych, wymianę słupka ogrodzeniowego wraz z ponownym osadzeniem, zakup i montaż wyposażenia do treningu: tunel, mostek i | II.3 |

|    |      |     |       |                      |  |      |        |        |       |      |        |      |                   |                                     |   |                              |  |
|----|------|-----|-------|----------------------|--|------|--------|--------|-------|------|--------|------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--|
|    |      |     |       |                      |  |      |        |        |       |      |        |      |                   |                                     |   | obręcze przy ul. Pomorskiej. |  |
| 60 | 2024 | 900 | 90015 | 7.3.4.118/WPI/BO2024 | Doświetlenie 4 przejść dla pieszych na ul. L. Kaczyńskiego | DRMG | 160000 | 160000 | 40000 | 25,0 | 160000 | 2024 | Przymorze Wielkie | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla doświetlenia 4 przejść dla pieszych na ul. Kaczyńskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. | III.1                        |  |
| 61 | 2024 | 900 | 90015 | 7.3.4.119/WPI/BO2024 | Doświetlenie Parku Oliwskiego                              | DRMG | 382748 | 382748 | 0     | 0,0  | 382748 | 2024 | Oliwa             | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania. W 2025 roku planowane jest  | III.5                        |  |

|        |          |         |           |                          |   |          |            |            |           |          |            |      |                      |                                     |  |   |  |
|--------|----------|---------|-----------|--------------------------|---|----------|------------|------------|-----------|----------|------------|------|----------------------|-------------------------------------|--|---|--|
|        |          |         |           |                          |   |          |            |            |           |          |            |      |                      |                                     |  | ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w zakresie wykonania oświetlenia na terenie Parku Oliwskiego. |  |
| 6<br>2 | 202<br>4 | 90<br>0 | 9001<br>5 | 7.3.4.120/WPI/<br>BO2024 | Doświetlenie trzech przejść dla pieszych - etap II - ul. Olsztyńska | DRM<br>G | 106<br>000 | 106<br>000 | 30<br>000 | 28,<br>3 | 106<br>000 | 2024 | Przymorze<br>Wielkie | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 r. zrealizowano: montaż słupów oświetleniowych na zieleńcu przy ul. Parterowej, ułożenie okablowania oświetleniowego w parku Diany, montaż słupów oświetleniowych w parku Diany (fragment), ułożenie rur osłonowych dla planowanego w przyszłości systemu monitoringu w Parku Diany, montaż skrzynek elektrycznej dostępnej dla organizatorów | III.5   |  |

|    |      |     |       |                      |  |      |        |        |       |      |        |      |       |                                     |   |       |
|----|------|-----|-------|----------------------|--|------|--------|--------|-------|------|--------|------|-------|-------------------------------------|---|-------|
|    |      |     |       |                      |  |      |        |        |       |      |        |      |       |                                     | wydarzeń w Parku Diany.   |       |
| 63 | 2024 | 900 | 90015 | 7.3.4.121/WPI/BO2024 | Jasne i Bezpieczne Parki! Oświetlenie parku Diany i okolic - ETAP II | DRMG | 400544 | 345742 | 83096 | 24,0 | 345742 | 2024 | Osowa | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie Multipark Morena. | III.5 |

|    |      |     |       |                      |   |      |        |        |   |     |        |      |                   |                                     |   |       |
|----|------|-----|-------|----------------------|---|------|--------|--------|---|-----|--------|------|-------------------|-------------------------------------|---|-------|
| 64 | 2024 | 900 | 90015 | 7.3.4.122/WPI/BO2024 | Jasny Multipark Morena  | DRMG | 560818 | 560818 | 0 | 0,0 | 560818 | 2024 | Piecki - Migowo   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego o na realizację zadania w zakresie zakupu i montażu lamp oświetleniowych na terenie Multipark Morena. | III.5 |
| 65 | 2024 | 900 | 90015 | 7.3.4.123/WPI/BO2024 | Ostatni odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Reagana | DRMG | 235000 | 235000 | 0 | 0,0 | 235000 | 2024 | Przymorze Wielkie | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego o na realizację zadania w   | III.5 |

|    |      |     |       |                    |   |      |        |        |        |      |        |           |  |                                     |  |  |  |
|----|------|-----|-------|--------------------|---|------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|--|-------------------------------------|--|--|--|
|    |      |     |       |                    |   |      |        |        |        |      |        |           |  |                                     |  | zakresie zakupu i montażu lamp oświetleniowych na terenie spacerowej Alei Brzozowej w Parku Reagana. |  |
| 66 | 2023 | 926 | 92601 | 8.1.7.5/WPI/BO2023 | Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Żabianka | DRMG | 0      | 400532 | 398963 | 99,6 | 425132 | 2023-2024 | Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 r. zrealizowano budowę boiska do koszykówki wewnątrz osiedla Żabianka, pomiędzy budynkami Sztormowa 7 i Gdyńska 7 wraz z zakupem i montażem elementów małej architektury. | II.3   |  |
| 67 | 2024 | 926 | 92601 | 8.1.7.6/WPI/BO2024 | Budowa boiska wielofunkcyjnego na Ujeścisku     | DRMG | 551419 | 551419 | 0      | 0,0  | 551419 | 2024      | Ujeścisko - Łostowice                        | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze do uzgodnień i do rozpoczęcia zadania. W 2025 roku   | II.3   |  |

|    |      |     |       |                     |  |      |   |        |        |      |        |           |       |                                     |   |      |
|----|------|-----|-------|---------------------|--|------|---|--------|--------|------|--------|-----------|-------|-------------------------------------|---|------|
|    |      |     |       |                     |  |      |   |        |        |      |        |           |       |                                     | planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w zakresie wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kaliskiej.   |      |
| 68 | 2018 | 926 | 92605 | 8.2.4.72/WPI/BO2018 | Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej | DRMG | 0 | 196986 | 182595 | 92,7 | 250787 | 2018-2024 | Chełm | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 r. zrealizowano zadanie polegające na wycince drzew i krzewów, usunięciu darni, przygotowaniu terenu pod wykonanie ciągów pieszych oraz placu zabaw, wykonaniu nawierzchni, wykonaniu suchego potoku, zakupie i montażu urządzeń zabawowych tj. zjazd linowy, piramida linowa, zestaw sprawnościow | II.3 |

|    |      |     |       |                     |  |      |   |       |   |     |        |             |               |                                     |  |       |
|----|------|-----|-------|---------------------|--|------|---|-------|---|-----|--------|-------------|---------------|-------------------------------------|--|-------|
|    |      |     |       |                     |  |      |   |       |   |     |        |             |               |                                     | y z pajęczyną, zestaw sprawnościowy niższy, równoważnia, huśtawka potrójna, ścianka wspinaczkowa, tablica regulaminowa placu zabaw. Ponadto wyposażono teren w małą architekturę, przeprowadzono nasadzenie drzew, krzewów oraz bylin i wykonano trawniki. |       |
| 69 | 2019 | 630 | 63095 | 8.2.4.95/WPI/BO2019 | Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku | DRMG | 0 | 9 000 | 0 | 0,0 | 520738 | 2019 - 2024 | Ogólnomiejski | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały uzgodnienia zmierzające do zawarcia umowy z Enerżą w zakresie przyłącza elektroenergetycznego. Realizacja planowana w 2025 r.   | III.5 |

|    |      |     |       |                      |  |      |   |           |           |      |           |             |        |                                     |  |      |
|----|------|-----|-------|----------------------|--|------|---|-----------|-----------|------|-----------|-------------|--------|-------------------------------------|--|------|
| 70 | 2019 | 926 | 92605 | 8.2.4.98/WPI/BO2019  | Skatepark Jar Wilanowska - etap I                              | DRMG | 0 | 1 347 607 | 1 344 063 | 99,7 | 1 374 773 | 2019 - 2024 | Chelm  | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 r. wykonano skatepark o powierzchni ponad 450 m <sup>2</sup> , w technologii betonowej, przystosowany do różnych poziomów zaawansowania użytkowników. Obiekt składa się z niecki typu „bowl” oraz pomniejszych przeszkód. W ramach realizacji zamontowano również oświetlenie, elementy małej architektury oraz odwodnienie terenu. | II.3 |
| 71 | 2020 | 926 | 92605 | 8.2.4.113/WPI/BO2020 | Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa | DRMG | 0 | 587 575   | 585 480   | 99,6 | 598 276   | 2020 - 2024 | Jasień | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 r. wykonano ogrodzenie placu zabaw dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią oraz zamontowano  | II.3 |

|    |      |     |       |                      |   |      |   |        |     |     |        |           |                    |                                     |   |      |
|----|------|-----|-------|----------------------|---|------|---|--------|-----|-----|--------|-----------|--------------------|-------------------------------------|---|------|
|    |      |     |       |                      |   |      |   |        |     |     |        |           |                    |                                     | dwa bujaki, trzy zestawy zabawowe w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa.  |      |
| 72 | 2020 | 926 | 92605 | 8.2.4.119/WPI/BO2020 | Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!  | DRMG | 0 | 695    | 0   | 0,0 | 82690  | 2020-2024 | Rudniki            | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. Środki przeznaczone na pielęgnację zieleni w 2025 r.  | I.1  |
| 73 | 2020 | 926 | 92605 | 8.2.4.122/WPI/BO2020 | Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I        | DRMG | 0 | 2461   | 0   | 0,0 | 194834 | 2020-2024 | Wyspa Sobieszewska | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. Środki przeznaczone na pielęgnację zieleni w 2025 r.  | I.1  |
| 74 | 2020 | 630 | 63095 | 8.2.4.125/WPI/BO2020 | Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni | DRMG | 0 | 214550 | 338 | 0,2 | 214550 | 2020-2024 | Oliwa              | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. przeprowadzono prace przygotowawcze oraz uzgodnienia. W 2025 r. zostanie podjęta decyzja dotycząca możliwości realizacji zadania. | II.3 |

|        |          |         |           |                          |  |          |   |            |   |     |            |                   |         |   |   |      |
|--------|----------|---------|-----------|--------------------------|--|----------|---|------------|---|-----|------------|-------------------|---------|---|---|------|
| 7<br>5 | 202<br>1 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 8.2.4.126/WPI/<br>BO2021 | Modernizacja<br>placu zabaw w<br>Parku Zielonym -<br>bezpieczne i<br>ciekawe miejsce<br>zabaw dla<br>wszystkich dzieci | DRM<br>G | 0 | 1 230      | 0 | 0,0 | 255<br>989 | 2021<br>-<br>2024 | Aniołki | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie<br>zostało<br>zrealizowane i<br>zakończone.<br>W planie<br>budżetowym<br>na 2024 rok<br>zostały<br>zabezpieczon<br>e środki na<br>ewentualne<br>potrzeby<br>finansowe<br>związane z<br>dodatkowymi<br>kosztami,<br>takimi jak<br>nadzory,<br>opłaty<br>administracyjn<br>e czy inne<br>koszty, które<br>ostatecznie<br>nie były<br>konieczne do<br>realizacji<br>zadania. | II.3 |
| 7<br>6 | 202<br>1 | 63<br>0 | 6309<br>5 | 8.2.4.127/WPI/<br>BO2021 | Domknijmy<br>projekt Na<br>Niedźwiedzim<br>Szlaku, uratujmy<br>oczko wodne<br>Górska                                   | DRM<br>G | 0 | 539<br>307 | 0 | 0,0 | 539<br>307 | 2021<br>-<br>2024 | Brętowo | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 roku<br>został<br>ogłoszony<br>przetarg na<br>realizację<br>zadania w<br>zakresie<br>budowy<br>chodnika i<br>schodów<br>terenowych<br>wraz z<br>montażem  | II.5 |

|    |      |     |       |                      |                                    |      |   |        |        |      |        |             |       |                                     |  |      |
|----|------|-----|-------|----------------------|------------------------------------|------|---|--------|--------|------|--------|-------------|-------|-------------------------------------|--|------|
|    |      |     |       |                      |                                    |      |   |        |        |      |        |             |       |                                     | ławek, koszy na śmieci i budowę oświetlenia oraz wykonaniem ogrodzonego skweru. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.   |      |
| 77 | 2021 | 926 | 92605 | 8.2.4.128/WPI/BO2021 | Skatepark Jar Wilanowska - etap II | DRMG | 0 | 420000 | 220000 | 52,4 | 420000 | 2021 - 2024 | Chełm | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 r. wykonano skatepark o powierzchni ponad 450 m <sup>2</sup> , w technologii betonowej, przystosowany do różnych poziomów zaawansowania użytkowników. Obiekt składa się z niecki typu „bowl” oraz pomniejszych przeszkód. W ramach realizacji zamontowano również oświetlenie, elementy małej architektury oraz | II.3 |

|    |      |     |       |                      |  |      |   |        |        |      |        |             |                              |                                     |   |     |
|----|------|-----|-------|----------------------|--|------|---|--------|--------|------|--------|-------------|------------------------------|-------------------------------------|---|-----|
|    |      |     |       |                      |  |      |   |        |        |      |        |             |                              |                                     | odwodnienie terenu.   |     |
| 78 | 2021 | 630 | 63095 | 8.2.4.132/WPI/BO2021 | Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe | DRMG | 0 | 94 363 | 47 779 | 50,6 | 96 700 | 2021 - 2024 | Orunia Górna-Gdańsk Południe | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. wykonano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, utwardzeniem dojścia, budową ścieżki/placu oraz naturalnego placu zabaw, montażem małej architektury (ławki, kosze) i nasadzeniami roślinności, w tym krzewów, łąki kwietnej (ok. 100 m <sup>2</sup> ) oraz nawierzchni trawiastych (ok. 350 m <sup>2</sup> ). Zadanie | I.1 |

|    |      |     |       |                      |  |      |   |        |       |      |        |           |                          |                                     |  |                               |  |
|----|------|-----|-------|----------------------|--|------|---|--------|-------|------|--------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
|    |      |     |       |                      |  |      |   |        |       |      |        |           |                          |                                     |  | będzie kontynuowane w 2025 r. |  |
| 79 | 2021 | 630 | 63095 | 8.2.4.133/WPI/BO2021 | Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach | DRMG | 0 | 283586 | 62205 | 21,9 | 291950 | 2021-2024 | Orunia-Św.Wojciech-Lipce | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. zrealizowano prace związane z wykonaniem nawierzchni mineralnych z obrzeżami betonowymi oraz nawierzchni ze zrębków drewnianych. Przeprowadzono umocnienie skarpy faszyną, dostawę i montaż małej architektury, urządzenia zabawowego (huśtawka bocianie gniazdo) oraz oświetlenia terenu. | II.3                          |  |

|    |      |     |       |                      |  |      |   |        |        |       |        |           |       |                                     |   |      |
|----|------|-----|-------|----------------------|--|------|---|--------|--------|-------|--------|-----------|-------|-------------------------------------|---|------|
|    |      |     |       |                      |  |      |   |        |        |       |        |           |       |                                     | Wykonano nasadzenia zieleni (ok. 191,49 m <sup>2</sup> ). Na terenie przy ul. Wąwóz zrealizowano podobne prace, w tym montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz huśtawki potrójnej (deska, kubatkowa, bocianie gniazdo). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |      |
| 80 | 2021 | 630 | 63095 | 8.2.4.136/WPI/BO2021 | Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe) | DRMG | 0 | 744635 | 744626 | 100,0 | 974128 | 2021-2024 | Osowa | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 r. wykonano zagospodarowanie terenu przy ul. Parterowej w Gdańsku, obejmujące nasadzenia drzew, krzewów, żywopłotu, kwiatów, warzyw i ziół, przedłużenie żywopłotu oraz budowę   | II.3 |

|    |      |     |       |                      |                                 |      |   |        |   |     |         |             |               |                                     |   |      |
|----|------|-----|-------|----------------------|---------------------------------|------|---|--------|---|-----|---------|-------------|---------------|-------------------------------------|---|------|
|    |      |     |       |                      |                                 |      |   |        |   |     |         |             |               |                                     | ogródka edukacyjnego. Zrealizowano także tor rolkarski, ciągi pieszce oraz prace związane z budową oświetlenia, w tym wykopanie rowów, ułożenie kabli, wykonanie przewiertów oraz przeprowadzenie pomiarów.     |      |
| 81 | 2021 | 630 | 63095 | 8.2.4.137/WPI/BO2021 | Multipark Morena - wielki finał | DRMG | 0 | 76 410 | 0 | 0,0 | 944 700 | 2021 - 2024 | Piecki-Migowo | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze - uzgodnienia dla realizacji zadania. W 2025 roku zaplanowano uporządkowanie terenu oraz nasadzenie zieleni na terenie Multiparku Morena. | II.3 |

|        |          |         |           |                          |  |          |   |         |            |          |            |                   |         |   |   |      |
|--------|----------|---------|-----------|--------------------------|--|----------|---|---------|------------|----------|------------|-------------------|---------|---|---|------|
| 8<br>2 | 202<br>1 | 63<br>0 | 6309<br>5 | 8.2.4.140/WPI/<br>BO2021 | Park<br>Goszczyńskiego,<br>przekształcenie<br>dzikiego terenu<br>zielonego w park<br>z miejscem do<br>rekreacji i sportu | DRM<br>G | 0 | 300     | 0          | 0,0      | 339<br>362 | 2021<br>-<br>2024 | Siedlce | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie<br>zostało<br>zrealizowane i<br>zakończone.<br>W planie<br>budżetowym<br>na 2024 rok<br>zostały<br>zabezpieczon<br>e środki na<br>ewentualne<br>potrzeby<br>finansowe<br>związane z<br>dodatkowymi<br>kosztami,<br>takimi jak<br>nadzory,<br>opłaty<br>administracyjn<br>e czy inne<br>koszty, które<br>ostatecznie<br>nie były<br>konieczne do<br>realizacji<br>zadania. | II.3 |
| 8<br>3 | 202<br>1 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 8.2.4.142/WPI/<br>BO2021 | Aktywna i<br>OKAZała Strzyża   | DRM<br>G | 0 | 186 411 | 182<br>047 | 97,<br>7 | 366<br>492 | 2021<br>-<br>2024 | Strzyża | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 roku<br>wykonano<br>mini<br>skatepark,<br>ogrodzenie,<br>trawniki, ławki<br>oraz<br>piaskownicę<br>na placu<br>Piłsudskiego.<br>W 2025 roku<br>planuje się<br>dokonać   | II.3 |

|    |      |     |       |                      |  |      |   |        |       |     |        |           |  |                                     |  |      |                   |  |
|----|------|-----|-------|----------------------|--|------|---|--------|-------|-----|--------|-----------|--|-------------------------------------|--|------|-------------------|--|
|    |      |     |       |                      |  |      |   |        |       |     |        |           |  |                                     |  |      | nasadzeń zieleni. |  |
| 84 | 2021 | 926 | 92605 | 8.2.4.144/WPI/BO2021 | Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu       | DRMG | 0 | 415080 | 30    | 0,0 | 415080 | 2021-2024 | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze do uzgodnień. W 2025 roku planuje się realizację zadania polegającego na budowie pumptracka w dzielnicy Żabianka, Wejhera, Jelitkowo, Tysiąclecia. | II.3 |                   |  |
| 85 | 2021 | 926 | 92605 | 8.2.4.145/WPI/BO2021 | Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy) | DRMG | 0 | 59 019 | 2 244 | 3,8 | 60 001 | 2021-2024 | Śródmieście                            | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania. W 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację   | II.3 |                   |  |

|    |      |     |       |                      |  |      |   |        |        |      |        |           |                     |                                     |  |      |
|----|------|-----|-------|----------------------|--|------|---|--------|--------|------|--------|-----------|---------------------|-------------------------------------|--|------|
|    |      |     |       |                      |  |      |   |        |        |      |        |           |                     |                                     | zadania, które obejmuje wykonanie ogrodzenia, nawierzchni bezpiecznej oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Reduta Dzik.  |      |
| 86 | 2021 | 630 | 63095 | 8.2.4.146/WPI/BO2021 | Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków | DRMG | 0 | 465059 | 407695 | 87,7 | 501906 | 2021-2024 | Ujeścisko-Łostowice | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z budową strefy z urządzeniami do ćwiczeń PARKOUR o wymiarach 10m x 15m (drażki, poręcze, ścianka wysoka i średnie ścianki, słupki), strefy OAZY RELAKSU z bezpieczną nawierzchnią pod urządzeniami, takimi jak huśtawki (pojedyncza, koszykowa i bocianie | II.3 |



|    |      |     |       |                      |  |        |   |        |   |     |        |           |                     |                                     |   |      |
|----|------|-----|-------|----------------------|--|--------|---|--------|---|-----|--------|-----------|---------------------|-------------------------------------|---|------|
| 87 | 2021 | 630 | 63095 | 8.2.4.146/WPI/BO2021 | Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków | GZDI Z | 0 | 32 000 | 0 | 0,0 | 32 000 | 2021-2024 | Ujeścisko-Łostowice | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z budową strefy z urządzeniami do ćwiczeń PARKOUR o wymiarach 10m x 15m (drażki, poręcze, ścianka wysoka i średnie ścianki, słupki), strefy OAZY RELAKSU z bezpieczną nawierzchnią pod urządzeniami, takimi jak huśtawki (pojedyncza, koszykowa i bocianie gniazdo), ławki bujane i drewniane, strefy SPORTU I REKREACJI (boisko do koszykówki 9m x 9m z nawierzchnią poliuretanową i mini boisko | II.3 |
|----|------|-----|-------|----------------------|--|--------|---|--------|---|-----|--------|-----------|---------------------|-------------------------------------|---|------|

|    |      |     |       |                      |   |      |   |     |   |     |        |             |                |                                     |   |      |
|----|------|-----|-------|----------------------|---|------|---|-----|---|-----|--------|-------------|----------------|-------------------------------------|---|------|
|    |      |     |       |                      |   |      |   |     |   |     |        |             |                |                                     | 10m x 6m z nawierzchnią ze sztucznej trawy), utwardzenie ścieżek rekreacyjnych, oświetlenie parku oraz budowa drogi technologicznej do obsługi obiektów. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.                             |      |
| 88 | 2021 | 630 | 63095 | 8.2.4.147/WPI/BO2021 | Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym | DRMG | 0 | 500 | 0 | 0,0 | 836475 | 2021 - 2024 | Wrzeszcz Dolny | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne | II.3 |

|        |          |         |           |                          |   |          |   |            |   |     |            |                   |         |                                     |  |   |  |
|--------|----------|---------|-----------|--------------------------|---|----------|---|------------|---|-----|------------|-------------------|---------|-------------------------------------|--|---|--|
|        |          |         |           |                          |   |          |   |            |   |     |            |                   |         |                                     |  | koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania. |  |
| 8<br>9 | 202<br>2 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 8.2.4.152/WPI/<br>BO2022 | SKATEPARK dla młodzieży.<br>WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU ! | DRM<br>G | 0 | 274<br>097 | 0 | 0,0 | 289<br>597 | 2022<br>-<br>2024 | Brętowo | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze do uzgodnień i do rozpoczęcia zadania. W 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie skateparku w okolicy przystanku PKM. | II.3  |  |

|    |      |     |       |                      |   |      |   |        |       |       |        |             |          |                                     |  |      |
|----|------|-----|-------|----------------------|---|------|---|--------|-------|-------|--------|-------------|----------|-------------------------------------|--|------|
| 90 | 2022 | 630 | 63095 | 8.2.4.153/WPI/BO2022 | ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody | DRMG | 0 | 353103 | 26050 | 7,4   | 458851 | 2022 - 2024 | Jasień   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje budowę street workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody. | II.3 |
| 91 | 2022 | 926 | 92605 | 8.2.4.154/WPI/BO2022 | "3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki" - kontynuacja projektów  | DRMG | 0 | 950    | 950   | 100,0 | 313732 | 2022 - 2024 | Kokoszki | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. Środki wydatkowane na pielęgnację zieleni.   | I.1  |

|        |          |         |           |                          |  |          |   |            |            |           |            |                   |   |   |  |      |
|--------|----------|---------|-----------|--------------------------|--|----------|---|------------|------------|-----------|------------|-------------------|---|---|--|------|
| 9<br>2 | 202<br>2 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 8.2.4.155/WPI/<br>BO2022 | Teren sportowy<br>dla nowej Letnicy  | DRM<br>G | 0 | 265<br>989 | 255<br>988 | 96,<br>2  | 271<br>420 | 2022<br>-<br>2024 | Letnica                                 | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 roku<br>trwały prace<br>związane z<br>realizacją<br>zadania,<br>polegające na<br>wykonaniu<br>nawierzchni<br>sportowej z<br>poliuretanu,<br>przeniesieniu<br>kosza oraz<br>dostawie i<br>montażu<br>piłkochwyków,<br>wraz z<br>uporządkowan<br>iem terenu<br>zielonego na<br>terenie<br>sportowym u<br>zbiegu ulic<br>Letnickiej i<br>Starowiejskiej.<br>Zadanie<br>będzie<br>kontynuowane<br>w 2025 roku. | II.3 |
| 9<br>3 | 202<br>2 | 63<br>0 | 6309<br>5 | 8.2.4.156/WPI/<br>BO2022 | GDAŃSK<br>POŁUDNIE<br>Przestrzeń<br>Sportowo-<br>Rekreacyjna<br>PODLECKIEGO/<br>ŁUCZNICZA<br>ETAP II<br>(PUMPTRACK,<br>Sprawnościowy<br>plac zabaw,<br>nasadzenia, | DRM<br>G | 0 | 199<br>802 | 199<br>802 | 10<br>0,0 | 460<br>512 | 2022<br>-<br>2024 | Orunia<br>Górna -<br>Gdańsk<br>Południe | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie<br>zakończone.<br>W 2024 roku<br>wykonano<br>pumptrack, tj.<br>tor o<br>specjalnie<br>ukształtowanej<br>betonowej<br>powierzchni i<br>wyprofilowan<br>ych zakrętach  | II.3 |

|    |      |     |       |                      |   |        |   |         |   |     |         |             |           |                                     |  |  |  |
|----|------|-----|-------|----------------------|---|--------|---|---------|---|-----|---------|-------------|-----------|-------------------------------------|--|--|--|
|    |      |     |       |                      | ścieżki, łąka kwietna)  |        |   |         |   |     |         |             |           |                                     |  | dla posiadaczy rowerów, rolek, hulajnóg, deskorolek, a także wykonano plac zabaw dla dzieci starszych z urządzeniami sprawnościowymi przy ul. Łucznicznej. |  |
| 94 | 2022 | 630 | 63095 | 8.2.4.157/WPI/BO2022 | Altanki na Osowej   | GZDI Z | 0 | 40 000  | 0 | 0,0 | 40 000  | 2022 - 2024 | Osowa     | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze do uzgodnień i do rozpoczęcia zadania. W 2025 roku planuje się wykonanie zakupu i montażu altanki w Parku Chirona. | II.3   |  |
| 95 | 2022 | 926 | 92605 | 8.2.4.159/WPI/BO2022 | Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży | DRM G  | 0 | 548 433 | 0 | 0,0 | 578 015 | 2022 - 2024 | Przeróbka | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z budową skateparku, zakupu i  | II.3   |  |

|    |      |     |       |                      |   |      |   |        |       |       |        |             |                   |                                     |   |      |
|----|------|-----|-------|----------------------|---|------|---|--------|-------|-------|--------|-------------|-------------------|-------------------------------------|---|------|
|    |      |     |       |                      |   |      |   |        |       |       |        |             |                   |                                     | montażu małej architektury przy ul. Lenartowicza. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.  |      |
| 96 | 2022 | 926 | 92605 | 8.2.4.161/WPI/BO2022 | Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja | DRMG | 0 | 300    | 300   | 100,0 | 75576  | 2022 - 2024 | Przymorze Wielkie | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. Środki wydatkowane na pielęgnację zieleni.  | I.1  |
| 97 | 2022 | 926 | 92605 | 8.2.4.163/WPI/BO2022 | Przyjazna i Aktywna STRZYŻA             | DRMG | 0 | 171482 | 58000 | 33,8  | 232945 | 2022 - 2024 | Strzyża           | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na modernizacji placów zabaw na pl. Maczka i pl. Piłsudskiego; wykonaniu Sadu miejskiego poprzez nasadzenia zieleni, wykonaniu alejki, ogrodzeniu terenu w sąsiedztwie placu zabaw w rejonie Kiepur; zakupie i | II.3 |

|    |      |     |       |                      |   |      |   |        |        |       |        |           |                       |                                     |  |       |
|----|------|-----|-------|----------------------|---|------|---|--------|--------|-------|--------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|--|-------|
|    |      |     |       |                      |   |      |   |        |        |       |        |           |                       |                                     | montażu zestawu do ćwiczeń z drążkami na OKAZalej Strzyży; wykonaniu skateparku na pl. Piłsudskiego oraz zakupie i montażu huśtawki dla dorosłych w sąsiedztwie placu zabaw na pl. Piłsudskiego. W 2025 roku planuje się zakończenie prac. |       |
| 98 | 2022 | 926 | 92605 | 8.2.4.164/WPI/BO2022 | Statek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska | DRMG | 0 | 300    | 300    | 100,0 | 62820  | 2022-2024 | Suchanino             | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.   | II.3  |
| 99 | 2022 | 630 | 63095 | 8.2.4.165/WPI/BO2022 | ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe          | DRMG | 0 | 589770 | 103566 | 17,6  | 589770 | 2022-2024 | Ujeścisko - Łostowice | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy toru rowerowego. Został ogłoszony przetarg w trybie "zaprojektuj i wybuduj",   | III.2 |

|             |          |         |           |                          |   |          |   |        |     |     |           |                   |                 |   |   |      |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|---|----------|---|--------|-----|-----|-----------|-------------------|-----------------|---|---|------|
|             |          |         |           |                          |   |          |   |        |     |     |           |                   |                 |   | który został unieważniony ze względu na przekroczenie środków finansowych na realizację zadania. Ze względu na kolizję z Parkiem Południowym realizacja zadania została wstrzymana. W 2025 roku planowane jest opracowanie korekty do programu funkcjonalno-użytkowego. |      |
| 1<br>0<br>0 | 202<br>2 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 8.2.4.169/WPI/<br>BO2022 | Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy | DRM<br>G | 0 | 59 940 | 135 | 0,2 | 60<br>000 | 2022<br>-<br>2024 | Śródmie<br>ście | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze do uzgodnień i do rozpoczęcia zadania. W 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie  | II.3 |

|     |      |     |       |                      |  |      |   |        |     |     |        |             |  |                                     |   |      |
|-----|------|-----|-------|----------------------|--|------|---|--------|-----|-----|--------|-------------|--|-------------------------------------|---|------|
|     |      |     |       |                      |  |      |   |        |     |     |        |             |  |                                     | obejmuje wykonanie ogrodzenia, nawierzchni bezpiecznej, zakup i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Reduta Dzik.  |      |
| 101 | 2022 | 630 | 63095 | 8.2.4.170/WPI/BO2022 | Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów | DRMG | 0 | 350360 | 780 | 0,2 | 382440 | 2022 - 2024 | Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze do uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie zieleni, nasadzenie zieleni, zakup i montaż małej architektury w Parku Przymorze. | II.3 |

|             |          |         |           |                          |   |          |   |            |            |           |            |                   |                   |   |   |      |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|---|----------|---|------------|------------|-----------|------------|-------------------|-------------------|---|---|------|
| 1<br>0<br>2 | 202<br>2 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 8.2.4.171/WPI/<br>BO2022 | Doposażenie<br>placów zabaw w<br>Parku im.<br>Reagana | DRM<br>G | 0 | 424<br>621 | 424<br>620 | 10<br>0,0 | 433<br>273 | 2022<br>-<br>2024 | Ogólno<br>miejski | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie<br>zakończone.<br>W 2024 roku<br>doposażono<br>plac zabaw w<br>Parku<br>Reagana<br>poprzez<br>montaż<br>urządzeń<br>zabawowych<br>w<br>następujących<br>lokalizacjach:<br>- Plac zabaw<br>„Kraina<br>zabawy” od<br>strony ul.<br>Jagiellońskiej -<br>duże<br>urządzenie<br>zabawowe –<br>wieża z<br>wysoką<br>stalową<br>zjeżdżalnią<br>rurową oraz<br>potrójna<br>karuzela<br>pionowa<br>stanowiące<br>obiekty małej<br>architektury.<br>- Plac zabaw<br>przy<br>przedłużeniu<br>ulicy<br>Obrońców<br>Wybrzeża –<br>trzy<br>urządzenia<br>zabawowe:<br>karuzela, | II.3 |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|---|----------|---|------------|------------|-----------|------------|-------------------|-------------------|---|---|------|

|             |          |         |           |                          |  |          |   |            |            |          |            |                   |          |                                     |   |      |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|--|----------|---|------------|------------|----------|------------|-------------------|----------|-------------------------------------|---|------|
|             |          |         |           |                          |  |          |   |            |            |          |            |                   |          |                                     | średni zestaw zabawowy, bujak sprężynowy – motorek oraz nasadzenie drzewa na placu zabaw.<br>- Plac zabaw od strony al. Jana Pawła II<br>- huśtawka typu bocianie gniazdo.  |      |
| 1<br>0<br>3 | 202<br>3 | 63<br>0 | 6309<br>5 | 8.2.4.173/WPI/<br>BO2023 | 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja | DRM<br>G | 0 | 186<br>515 | 140<br>077 | 75,<br>1 | 344<br>649 | 2023<br>-<br>2024 | Kokoszki | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z realizacją zadania, polegającego na dostawie i montażu zestawu trampolin na terenie przy ul. Azaliowej, zakupie i montażu oświetlenia (6 lamp) na terenie przy ul. Goplańskiej, | II.3 |

|             |          |         |           |                          |  |          |   |         |            |          |            |                   |   |   |  |      |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|--|----------|---|---------|------------|----------|------------|-------------------|---|---|--|------|
|             |          |         |           |                          |  |          |   |         |            |          |            |                   |   |   | zakupie i montażu oświetlenia terenu przy ul. Osiedlowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.   |      |
| 1<br>0<br>4 | 202<br>3 | 63<br>0 | 6309<br>5 | 8.2.4.174/WPI/<br>BO2023 | GDAŃSK-<br>POŁUDNIE Dwie<br>Przestrzenie<br>Sportowo-<br>Rekreacyjne | DRM<br>G | 0 | 477 110 | 349<br>215 | 73,<br>2 | 649<br>216 | 2023<br>-<br>2024 | Orunia<br>Górna -<br>Gdańsk<br>Południe | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku zrealizowano zadanie polegające na wycince drzew i krzewów, usunięciu darni, przygotowaniu terenu pod wykonanie ciągów pieszych oraz placu zabaw, wykonaniu nawierzchni, wykonaniu suchego potoku, zakupie i montażu urządzeń zabawowych, takich jak: zjazd linowy, piramida linowa, zestaw sprawnościow | II.3 |

|     |      |     |       |                      |   |        |   |        |        |      |        |             |                   |                                     |   |     |
|-----|------|-----|-------|----------------------|---|--------|---|--------|--------|------|--------|-------------|-------------------|-------------------------------------|---|-----|
|     |      |     |       |                      |   |        |   |        |        |      |        |             |                   |                                     | <p>y z pajęczyną, zestaw sprawnościowy niższy, równoważnia, huśtawka potrójna, ścianka wspinaczkowa, tablica regulaminowa placu zabaw. Ponadto wyposażono teren w małą architekturę, przeprowadzono nasadzenie drzew, krzewów oraz bylin i wykonano trawniki siewem przy ul. Srebrnej. W 2025 roku planowana jest realizacja budowy ścieżek, linarium, nasadzeń zieleni, altany przy ul. Podleckiego i Łucznicznej.</p> |     |
| 105 | 2023 | 630 | 63095 | 8.2.4.175/WPI/BO2023 | 2 Etap skweru wypoczynkowego za przychodnią Kwitnące Wiśnie | GZDI Z | 0 | 200000 | 149917 | 75,0 | 200000 | 2023 - 2024 | Przymorze Wielkie | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją  | I.1 |

|     |      |     |       |                      |  |      |   |        |        |      |        |             |          |                                     |  |      |
|-----|------|-----|-------|----------------------|--|------|---|--------|--------|------|--------|-------------|----------|-------------------------------------|--|------|
|     |      |     |       |                      |  |      |   |        |        |      |        |             |          |                                     | zadania polegające na zakupie i montażu elementów małej architektury, nasadzeniu zieleni przy ul. Jagiellońskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.  |      |
| 106 | 2023 | 926 | 92605 | 8.2.4.176/WPI/BO2023 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry | DRMG | 0 | 231713 | 196271 | 84,7 | 258713 | 2023 - 2024 | VII Dwór | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na zakupie i montażu elementów zabawowych dla dzieci, uporządkowaniu terenu, zakupie i montażu małej architektury przy ul. Michałowskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. | II.3 |

|             |          |         |           |                          |   |          |   |            |            |           |            |                   |                                  |   |  |      |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|---|----------|---|------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| 1<br>0<br>7 | 202<br>3 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 8.2.4.177/WPI/<br>BO2023 | Modernizacja<br>placu zabaw przy<br>ul. Na Zaspę                                    | DRM<br>G | 0 | 260<br>455 | 3 248      | 1,2       | 280<br>000 | 2023<br>-<br>2024 | Nowy<br>Port                     | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 r. trwały<br>prace<br>związane z<br>opracowaniem<br>dokumentacji<br>projektowej<br>dla zadania.<br>W I kwartale<br>2025 r. planuje<br>się ogłosić<br>postępowanie<br>przetargowe<br>na realizację<br>zadania.<br>Zadanie<br>obejmuje<br>zakup i<br>montaż<br>urządzeń<br>zabawowych i<br>nawierzchni<br>bezpiecznej,<br>modernizację<br>ogrodzenia,<br>małą<br>architekturę<br>na placu<br>zabaw przy ul.<br>Na Zaspę. | II.3 |
| 1<br>0<br>8 | 202<br>3 | 63<br>0 | 6309<br>5 | 8.2.4.178/WPI/<br>BO2023 | MULTI PARK cz.<br>2: wybieg dla<br>PSÓW i plac<br>ZABAW os. Pięć<br>Wzgórz/os. Miłe | DRM<br>G | 0 | 475<br>100 | 475<br>100 | 10<br>0,0 | 600<br>000 | 2023<br>-<br>2024 | Ujeścisk<br>o -<br>Łostowic<br>e | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie<br>zakończono.<br>W 2024 r.<br>zrealizowano<br>w ramach<br>zadania<br>wybieg dla<br>psów: miejsce<br>dla miłośników<br>czworonogów,<br>plac zabaw:   | II.3 |

|     |      |     |       |                      |                      |      |   |        |        |      |        |             |                   |                                     |   |      |
|-----|------|-----|-------|----------------------|----------------------|------|---|--------|--------|------|--------|-------------|-------------------|-------------------------------------|---|------|
|     |      |     |       |                      |                      |      |   |        |        |      |        |             |                   |                                     | dotatkowe urządzenia dla dzieci – zestaw wieżowy ze ślizgawką, oświetlenie ciągu pieszego przy ul. Dulina.  |      |
| 109 | 2023 | 926 | 92605 | 8.2.4.179/WPI/BO2023 | Ninja Park Przymorze | DRMG | 0 | 326969 | 311375 | 95,2 | 350001 | 2023 - 2024 | Przymorze Wielkie | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na zakupie i montażu konstrukcji Ninja Parku, ogrodzenia i elementów małej architektury przy ul. Jagiellońskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. | II.3 |

|             |          |         |           |                          |  |          |   |            |           |     |            |                   |                    |   |   |      |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|--|----------|---|------------|-----------|-----|------------|-------------------|--------------------|---|---|------|
| 1<br>1<br>0 | 202<br>3 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 8.2.4.180/WPI/<br>BO2023 | Ninja Park<br>Przymorze Małe   | DRM<br>G | 0 | 327<br>555 | 2 514     | 0,8 | 350<br>000 | 2023<br>-<br>2024 | Przymor<br>ze Małe | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 r. trwały<br>prace<br>związane z<br>opracowaniem<br>dokumentacji<br>projektowej<br>dla zadania.<br>W I kwartale<br>2025 r. planuje<br>się ogłosić<br>postępowanie<br>przetargowe<br>na realizację<br>zadania.<br>Zadanie<br>obejmuje<br>zakup i<br>montaż<br>konstrukcji<br>Ninja Parku,<br>ogrodzenia i<br>elementów<br>małej<br>architektury<br>przy ul.<br>Krzywoustego. | II.3 |
| 1<br>1<br>1 | 202<br>3 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 8.2.4.181/WPI/<br>BO2023 | Nowy skatepark<br>dla Wrzeszcza z<br>koszem do gry w<br>Parku na Strzyżą | DRM<br>G | 0 | 600<br>000 | 55<br>522 | 9,3 | 600<br>000 | 2023<br>-<br>2024 | Wrzeszc<br>z Dolny | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 r. trwały<br>prace<br>związane z<br>opracowaniem<br>dokumentacji<br>projektowej<br>dla zadania.<br>W I kwartale<br>2025 r. planuje<br>się ogłosić<br>postępowanie   | II.3 |

|             |          |         |           |                          |            |           |   |            |   |     |            |                   |         |                                     |  |      |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|------------|-----------|---|------------|---|-----|------------|-------------------|---------|-------------------------------------|--|------|
|             |          |         |           |                          |            |           |   |            |   |     |            |                   |         |                                     | przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie skateparku przy ul. Kubacza.   |      |
| 1<br>1<br>2 | 202<br>3 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 8.2.4.182/WPI/<br>BO2023 | Plac zabaw | GZDI<br>Z | 0 | 206<br>278 | 0 | 0,0 | 206<br>278 | 2023<br>-<br>2024 | Rudniki | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie postawienie nowej piaskownicy, huśtawek, domku ze zjeżdżalnią przy ul. Rudniki. | II.3 |

|             |          |         |           |                          |  |          |   |            |       |     |            |                   |                                |   |  |      |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|--|----------|---|------------|-------|-----|------------|-------------------|--------------------------------|---|--|------|
| 1<br>1<br>3 | 202<br>3 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 8.2.4.184/WPI/<br>BO2023 | Remont i<br>modernizacja<br>placu zabaw przy<br>ulicy Jacka<br>Soplicy | DRM<br>G | 0 | 210<br>505 | 2 620 | 1,2 | 227<br>290 | 2023<br>-<br>2024 | Wzgórz<br>e<br>Mickiewi<br>cza | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 r. trwały<br>prace<br>związane z<br>opracowaniem<br>dokumentacji<br>projektowej<br>dla zadania.<br>W I kwartale<br>2025 r. planuje<br>się ogłosić<br>postępowanie<br>przetargowe<br>na realizację<br>zadania.<br>Zadanie<br>obejmuje<br>zakup i<br>montaż<br>urządzeń<br>zabawowych<br>dla dzieci,<br>oczyszczenie i<br>wymianę<br>nawierzchni,<br>nasadzenia<br>zieleni na<br>terenie placu<br>zabaw przy ul.<br>Jacka Soplicy. | II.3 |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|--|----------|---|------------|-------|-----|------------|-------------------|--------------------------------|---|--|------|

|             |          |         |           |                          |  |          |   |            |       |     |            |                   |               |   |  |      |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|--|----------|---|------------|-------|-----|------------|-------------------|---------------|---|--|------|
| 1<br>1<br>4 | 202<br>3 | 63<br>0 | 6309<br>5 | 8.2.4.185/WPI/<br>BO2023 | Sąsiedzka strefa<br>wypoczynku -<br>PARK<br>REKREACYJNY<br>przy LISZTA | DRM<br>G | 0 | 354<br>388 | 3 100 | 0,9 | 375<br>669 | 2023<br>-<br>2024 | Suchani<br>no | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 r. trwały<br>prace<br>związane z<br>opracowaniem<br>dokumentacji<br>projektowej<br>dla zadania.<br>W I kwartale<br>2025 r. planuje<br>się ogłosić<br>postępowanie<br>przetargowe<br>na realizację<br>zadania.<br>Zadanie<br>obejmuje<br>oczyszczenie i<br>ukształtowanie<br>terenu,<br>zasianie<br>trawników,<br>ułożenie<br>ścieżek, dojsć,<br>zejść ze<br>skarpy w dół,<br>wykonanie<br>miododajnej<br>rabaty, zakup i<br>ustawienie<br>hoteli dla<br>owadów,<br>zakup i<br>montaż<br>ławeczki<br>muzycznej,<br>zakup i<br>montaż pergoli<br>oraz<br>obsadzenie jej<br>roślinnością, | II.3 |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|--|----------|---|------------|-------|-----|------------|-------------------|---------------|---|--|------|

|             |          |         |           |                          |  |          |   |            |       |     |            |                   |                     |                                     |  |      |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|--|----------|---|------------|-------|-----|------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--|------|
|             |          |         |           |                          |  |          |   |            |       |     |            |                   |                     |                                     | zakup i montaż stołu do ping-ponga, zakup i montaż ławek, zakup i montaż stołów do gier, montaż oświetlenia przy ul. Liszta.   |      |
| 1<br>1<br>5 | 202<br>3 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 8.2.4.186/WPI/<br>BO2023 | Więcej zabawy na Podleśnej Polanie - modernizacja placów zabaw | DRM<br>G | 0 | 348<br>261 | 2 513 | 0,7 | 375<br>000 | 2023<br>-<br>2024 | Wrzeszcz<br>z Górny | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje powiększenie placu zabaw dla najmłodszych | II.3 |

|             |          |         |           |                          |  |           |   |            |   |     |            |                   |           |                                     |  |   |  |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|--|-----------|---|------------|---|-----|------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|--|---|--|
|             |          |         |           |                          |  |           |   |            |   |     |            |                   |           |                                     |  | dzieci poprzez przygotowanie terenu i montaż ogrodzenia, montaż urządzeń, montaż małej architektury i tablic, budowę ogrodu deszczowego, nasadzenia zieleni na Podleśnej Polanie. |  |
| 1<br>1<br>6 | 202<br>3 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 8.2.4.187/WPI/<br>BO2023 | Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów | GZDI<br>Z | 0 | 245<br>427 | 0 | 0,0 | 248<br>133 | 2023<br>-<br>2024 | Przeróbka | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie ścieżek z nawierzchni gliniasto-żwirowej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej | II.3  |  |

|             |          |         |           |                          |  |          |   |        |           |          |           |                   |                                  |   |   |     |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|--|----------|---|--------|-----------|----------|-----------|-------------------|----------------------------------|---|---|-----|
|             |          |         |           |                          |  |          |   |        |           |          |           |                   |                                  |   | ze<br>zmiękczone<br>zrębków<br>drewnianych,<br>wykonanie<br>nawierzchni<br>bezpiecznej z<br>piasku,<br>nasadzenia<br>zieleni,<br>montaż<br>urządzeń<br>zabawowych,<br>doprowadzeni<br>e wody do<br>urządzeń<br>zabawowych<br>na Nabrzeżu<br>Szyprów.  |     |
| 1<br>1<br>7 | 202<br>3 | 63<br>0 | 6309<br>5 | 8.2.4.189/WPI/<br>BO2023 | Skwer<br>Przebiśnegowa<br>ETAP 2 - Miejsce<br>relaksu dla<br>Mieszkańców | DRM<br>G | 0 | 31 551 | 21<br>715 | 68,<br>8 | 33<br>412 | 2023<br>-<br>2024 | Ujeścisk<br>o -<br>Łostowic<br>e | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 r. trwały<br>prace<br>związane z<br>realizacją<br>zadania<br>polegającego<br>na<br>uporządkowan<br>iu terenu,<br>nasadzeniu<br>zieleni,<br>zakupie i<br>montażu<br>elementów<br>małej<br>architektury w<br>skwerze<br>Przebiśnegow<br>a przy ul.<br>Niepołomickiej<br>. Zadanie | I.1 |

|             |          |         |           |                          |  |           |   |        |           |          |           |                   |       |   |   |                               |  |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|--|-----------|---|--------|-----------|----------|-----------|-------------------|-------|---|---|-------------------------------|--|
|             |          |         |           |                          |  |           |   |        |           |          |           |                   |       |   |   | będzie kontynuowane w 2025 r. |  |
| 1<br>1<br>8 | 202<br>3 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 8.2.4.190/WPI/<br>BO2023 | DISC GOLF -<br>POLE DO GRY w<br>Jarze<br>Wilanowskim | GZDI<br>Z | 0 | 86 000 | 82<br>999 | 96,<br>5 | 86<br>000 | 2023<br>-<br>2024 | Chełm | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie<br>zakończone.<br>W 2024 r.<br>zrealizowano<br>budowę pola<br>do Disc Golfa<br>w Parku im. R.<br>Regana w<br>Gdańsku.<br>Wraz z<br>Wnioskodawc<br>ą ustalono<br>zmianę<br>lokalizacji<br>Golfa z Jaru<br>Wilanowskieg<br>o na Park<br>Reagana.<br>Realizacja<br>zadania<br>polegała na<br>budowie,<br>zakupie i<br>montażu<br>elementów<br>pola do Disc<br>Golfa, tj. 9<br>sztuk koszy do<br>Disc Golfa, 9<br>pól startowych<br>tzw. „Teepad”;<br>2 tablic<br>informacyjnyc | II.3                          |  |

|     |      |     |       |                      |  |      |        |        |       |     |        |      |          |                                     |   |      |
|-----|------|-----|-------|----------------------|--|------|--------|--------|-------|-----|--------|------|----------|-------------------------------------|---|------|
|     |      |     |       |                      |  |      |        |        |       |     |        |      |          |                                     | h o grze w Disc Golfa; 9 tabliczek informacyjnych o dołku, zlokalizowane na początku tego dołka „Tee Sing”; 1 dołek o roli tzw. „Putting station”.  |      |
| 119 | 2024 | 926 | 92605 | 8.2.4.191/WPI/BO2024 | 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja | DRMG | 306795 | 306795 | 20000 | 6,5 | 306795 | 2024 | Kokoszki | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na budowie ścianki wspinaczkowej przy ul. Osiedlowej, zakupie i montażu karuzeli czteroramiennych, budowie piaskownicy przy ul. Azaliowej, zakupie i montażu zestawu zabawowego | II.3 |

|             |          |         |           |                          |  |           |            |            |   |     |            |      |          |                                     |   |      |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|--|-----------|------------|------------|---|-----|------------|------|----------|-------------------------------------|---|------|
|             |          |         |           |                          |  |           |            |            |   |     |            |      |          |                                     | dla dzieci oraz elementów małej architektury przy ul. Goplańskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.  |      |
| 1<br>2<br>0 | 202<br>4 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 8.2.4.193/WPI/<br>BO2024 | DISC GOLF -<br>Pole do gry w<br>Dolinie Zielonej | GZDI<br>Z | 135<br>000 | 135<br>000 | 0 | 0,0 | 135<br>000 | 2024 | VII Dwór | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje budowę pola do disc golfa w lesie przy wejściu do doliny Samborowo przy ul. Abrahama. | II.3 |

|             |          |         |           |                          |  |          |            |            |           |           |            |      |   |   |   |      |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|--|----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------|---|---|---|------|
| 1<br>2<br>1 | 202<br>4 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 8.2.4.194/WPI/<br>BO2024 | Doposażenie<br>placu zabaw<br>Nasze Marzenie | DRM<br>G | 215<br>194 | 215<br>194 | 42<br>700 | 19,<br>8  | 215<br>194 | 2024 | Krakowi<br>ec -<br>Górki<br>Zachodn<br>ie | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 r. trwały<br>prace<br>związane z<br>opracowaniem<br>dokumentacji<br>projektowej<br>dla zadania.<br>W I kwartale<br>2025 r. planuje<br>się ogłosić<br>postępowanie<br>przetargowe<br>na realizację<br>zadania.<br>Zadanie<br>obejmuje<br>budowę<br>ścianki<br>wspinaczkowe<br>j, zakup i<br>montaż<br>elementów<br>małej<br>architektury,<br>zakup i<br>montaż<br>urządzeń<br>siłowni<br>terenowej oraz<br>ogrodzenie<br>terenu przy ul.<br>Łowickiej. | II.3 |
| 1<br>2<br>2 | 202<br>4 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 8.2.4.195/WPI/<br>BO2024 | Huśtawka dla<br>dorosłych                    | DRM<br>G | 30<br>000  | 30 000     | 30<br>000 | 10<br>0,0 | 30<br>000  | 2024 | VII Dwór                                  | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie<br>zakończone.<br>W 2024 r.<br>zrealizowano<br>zadanie<br>polegające na<br>zakupie i<br>montażu   | II.3 |

|             |          |         |           |                          |  |          |            |         |           |          |            |      |       |                                     |  |     |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|--|----------|------------|---------|-----------|----------|------------|------|-------|-------------------------------------|--|-----|
|             |          |         |           |                          |  |          |            |         |           |          |            |      |       |                                     | huśtawki przeznaczony dla osób dorosłych oraz starszej młodzieży przy ul. Michałowskiego.  |     |
| 1<br>2<br>3 | 202<br>4 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 8.2.4.196/WPI/<br>BO2024 | Leśny plac zabaw przy Pustym Stawie - etap I | DRM<br>G | 311<br>533 | 311 533 | 32<br>090 | 10,<br>3 | 311<br>533 | 2024 | Stogi | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje likwidację istniejącego, niszczonego boiska, przygotowanie odpowiedniej, naturalnej nawierzchni pod leśny plac zabaw oraz wyznaczenie ścieżek na terenie wokół Pustego Stawu. | I.1 |

|             |          |         |           |                          |  |          |              |              |           |          |                 |      |                          |   |  |       |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|--|----------|--------------|--------------|-----------|----------|-----------------|------|--------------------------|---|--|-------|
| 1<br>2<br>4 | 202<br>4 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 8.2.4.197/WPI/<br>BO2024 | Metamorfoza<br>stołów ping-<br>pongowych w<br>Parku Reagana                      | DRM<br>G | 100<br>000   | 100<br>000   | 97<br>700 | 97,<br>7 | 100<br>000      | 2024 | Przymor<br>ze<br>Wielkie | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie<br>zakończone.<br>W 2024 r.<br>zrealizowano<br>zadanie<br>polegające na<br>zakupie i<br>montażu<br>dwóch nowych<br>stołów do<br>ping-ponga w<br>miejscu<br>istniejących, a<br>także<br>utwardzeniu<br>nawierzchni<br>pod stołami w<br>Parku<br>Reagana.  | II.3  |
| 1<br>2<br>5 | 202<br>4 | 90<br>0 | 9009<br>5 | 8.2.4.198/WPI/<br>BO2024 | Nadmorska<br>ścieżka pieszo-<br>rowerowa z plaży<br>Stogi do Górek<br>Zachodnich | DRM<br>G | 2 000<br>000 | 2 000<br>000 | 0         | 0,0      | 2<br>000<br>000 | 2024 | Ogólno<br>miejski        | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 roku<br>ogłoszono<br>przetarg na<br>opracowanie<br>dokumentacji<br>projektowej<br>dla budowy<br>ścieżki pieszo-<br>rowerowej z<br>plaży Stogi do<br>Górek<br>Zachodnich,<br>zawarto<br>umowę z<br>wykonawcą.<br>W 2025 roku<br>planowany<br>jest odbiór<br>dokumentacji<br>projektowej i<br>ogłoszenie | III.2 |

|             |          |         |           |                          |                        |          |            |            |           |          |            |      |   |                                     |   |  |  |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|------------------------|----------|------------|------------|-----------|----------|------------|------|---|-------------------------------------|---|--|--|
|             |          |         |           |                          |                        |          |            |            |           |          |            |      |   |                                     |   | postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. |  |
| 1<br>2<br>6 | 202<br>4 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 8.2.4.199/WPI/<br>BO2024 | Ninja Park<br>Żabianka | DRM<br>G | 350<br>000 | 350<br>000 | 35<br>000 | 10,<br>0 | 350<br>000 | 2024 | Żabianka -<br>Wejhera -<br>Jelitkowo -<br>Tysiąclecie | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje zakup i montaż konstrukcji Ninja Parku, ogrodzenia i elementów małej architektury przy ul. Orłowskiej. | II.3   |  |

|             |          |         |           |                          |   |          |            |            |           |          |            |      |         |   |   |      |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|---|----------|------------|------------|-----------|----------|------------|------|---------|---|---|------|
| 1<br>2<br>7 | 202<br>4 | 63<br>0 | 6309<br>5 | 8.2.4.200/WPI/<br>BO2024 | Nowe, wspaniałe<br>miejsce spotkań,<br>zabawy i sportu<br>dla Brzeźna | DRM<br>G | 333<br>700 | 333<br>700 | 45<br>808 | 13,<br>7 | 333<br>700 | 2024 | Brzeźno | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 r. trwały<br>prace<br>związane z<br>realizacją<br>zadania<br>polegające na<br>montażu<br>murowanego<br>grilla,<br>drewnianych<br>leżaków,<br>urządzeń<br>placu zabaw,<br>wykonaniu<br>nawierzchni<br>mineralnej<br>placu zabaw,<br>wykonaniu<br>nawierzchni<br>piaskowej<br>placu zabaw<br>oraz<br>oświetleniu<br>terenu<br>poprzez<br>montaż latarni<br>ulicznych przy<br>ul.<br>Zelwerowicza.<br>Zadanie<br>będzie<br>kontynuowane<br>w 2025 r. | II.3 |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|---|----------|------------|------------|-----------|----------|------------|------|---------|---|---|------|

|             |          |         |           |                          |                             |          |            |            |           |          |            |      |               |   |  |      |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|-----------------------------|----------|------------|------------|-----------|----------|------------|------|---------------|---|--|------|
| 1<br>2<br>8 | 202<br>4 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 8.2.4.201/WPI/<br>BO2024 | OKAZała Strzyża             | DRM<br>G | 214<br>481 | 214<br>481 | 0         | 0,0      | 214<br>481 | 2024 | Strzyża       | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 r. trwały<br>prace<br>uzgodnieniow<br>e związane z<br>przygotowanie<br>m realizacji<br>zadania. W<br>2025 r. planuje<br>się ogłoszenie<br>postępowania<br>przetargoweg<br>o na realizację<br>zadania.<br>Zadanie<br>obejmuje<br>budowę placu<br>do gier<br>podwórkowyc<br>h oraz siłowni<br>zewnętrznej<br>przy ul. Wita<br>Stwosza. | II.3 |
| 1<br>2<br>9 | 202<br>4 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 8.2.4.202/WPI/<br>BO2024 | Parkourpark na<br>Przeróbce | DRM<br>G | 226<br>279 | 226<br>279 | 29<br>459 | 13,<br>0 | 226<br>279 | 2024 | Przerób<br>ka | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 r. trwały<br>prace<br>związane z<br>opracowaniem<br>dokumentacji<br>projektowej<br>dla zadania.<br>W I kwartale<br>2025 r. planuje<br>się ogłoszenie<br>postępowania<br>przetargoweg<br>o na realizację<br>zadania.<br>Zadanie   | II.3 |

|     |      |     |       |                      |                       |        |       |        |   |     |       |      |                |                                     |  |      |
|-----|------|-----|-------|----------------------|-----------------------|--------|-------|--------|---|-----|-------|------|----------------|-------------------------------------|--|------|
|     |      |     |       |                      |                       |        |       |        |   |     |       |      |                |                                     | obejmuje budowę nawierzchni amortyzującej i postawienie przeszkód przy ul. Pastoriusza.  |      |
| 130 | 2024 | 630 | 63095 | 8.2.4.203/WPI/BO2024 | Polana Miejskiej Owcy | GZDI Z | 40000 | 40 000 | 0 | 0,0 | 40000 | 2024 | Ogólno miejski | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace uzgodnień związane z przygotowaniem realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zadanie obejmuje montaż dwóch huśtawek na sprężynach tzw. bujaków z motywem graficznym owcy oraz nasadzenie krzewów tawuły, która kwitnie na biało na terenie Szkoły Podstawowej | II.1 |

|             |          |         |           |                          |   |          |            |            |           |     |            |      |                     |   |   |      |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|---|----------|------------|------------|-----------|-----|------------|------|---------------------|---|---|------|
|             |          |         |           |                          |   |          |            |            |           |     |            |      |                     |   | nr 59 przy ul. Modrej.  |      |
| 1<br>3<br>1 | 202<br>4 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 8.2.4.204/WPI/<br>BO2024 | Remont i<br>doposażenie<br>placu zabaw na<br>Placu Wybickiego | DRM<br>G | 530<br>748 | 530<br>748 | 32<br>030 | 6,0 | 530<br>748 | 2024 | Wrzeszcz<br>z Dolny | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 r. trwały<br>prace<br>związane z<br>opracowaniem<br>dokumentacji<br>projektowej<br>dla zadania.<br>W I kwartale<br>2025 r. planuje<br>się ogłoszenie<br>postępowania<br>przetargowego<br>o na realizację<br>zadania.<br>Zadanie<br>obejmuje<br>wywiezienie i<br>utilizację<br>głazów; zakup<br>i montaż<br>nowych<br>urządzeń, w<br>tym<br>integracyjnych<br>; budowę<br>nawierzchni<br>po której | II.3 |



|             |          |         |           |                          |                                       |          |            |            |           |     |            |      |                    |   |   |      |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|----------|------------|------------|-----------|-----|------------|------|--------------------|---|---|------|
| 1<br>3<br>2 | 202<br>4 | 92<br>6 | 9260<br>5 | 8.2.4.205/WPI/<br>BO2024 | Sensoryczno-<br>ruchowy plac<br>zabaw | DRM<br>G | 256<br>588 | 256<br>588 | 16<br>100 | 6,3 | 256<br>588 | 2024 | Wrzeszc<br>z Górny | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 r. trwały<br>prace<br>związane z<br>opracowaniem<br>dokumentacji<br>projektowej<br>dla zadania.<br>W I kwartale<br>2025 r. planuje<br>się ogłoszenie<br>postępowania<br>przetargoweg<br>o na realizację<br>zadania.<br>Zadanie<br>obejmuje<br>wymianę<br>nawierzchni<br>na bezpieczną<br>z poliuretanu,<br>demontaż<br>starych<br>urządzeń,<br>dostawę i<br>montaż<br>nowych<br>urządzeń<br>sensorycznyc<br>h i ruchowych;<br>wykonanie<br>bezpiecznej<br>nawierzchni<br>piaskowej pod<br>bazę<br>(urządzenie z<br>elementami<br>ścianki<br>wspinaczkowe<br>j) na terenie<br>Szkoły | II.1 |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|----------|------------|------------|-----------|-----|------------|------|--------------------|---|---|------|

|             |          |         |           |                          |                      |           |           |        |   |     |           |      |              |   |  |      |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|---|-----|-----------|------|--------------|---|--|------|
|             |          |         |           |                          |                      |           |           |        |   |     |           |      |              |   | Podstawowej nr 45 ul. Matki Polki.   |      |
| 1<br>3<br>3 | 202<br>4 | 63<br>0 | 6309<br>5 | 8.2.4.206/WPI/<br>BO2024 | Wszystko o<br>Porcie | GZDI<br>Z | 28<br>000 | 28 000 | 0 | 0,0 | 28<br>000 | 2024 | Nowy<br>Port | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 r. trwały<br>prace<br>uzgodnieniow<br>e związane z<br>przygotowanie<br>m realizacji<br>zadania. W<br>2025 r. planuje<br>się ogłoszenie<br>postępowania<br>przetargoweg<br>o na realizację<br>zadania.<br>Zadanie<br>obejmuje<br>rozmieszczeni<br>e tablic<br>zawierających<br>informacje o<br>dzielnicy.<br>Zakres<br>informacji:<br>skrót historii, | IV.5 |



|             |          |         |           |                          |  |          |            |            |            |          |            |      |                       |                                     |  |      |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|--|----------|------------|------------|------------|----------|------------|------|-----------------------|-------------------------------------|--|------|
| 1<br>3<br>4 | 202<br>4 | 63<br>0 | 6309<br>5 | 8.2.4.207/WPI/<br>BO2024 | Zagospodarowanie terenu, rekreacji i sportu z placem zabaw część V | DRM<br>G | 219<br>705 | 219<br>705 | 212<br>273 | 96,<br>6 | 219<br>705 | 2024 | Wyspa<br>Sobieszewska | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. realizowano zadanie polegające na wykonaniu przedłużenia ciągu pieszego gliniasto-żwirowego przy boisku do piłki nożnej; wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej pod ławkami około 30m <sup>2</sup> i pod stojakami rowerowymi około 15m <sup>2</sup> ; wykonaniu piłkochwyłów o wysokości 6m przy boisku do piłki nożnej; zakupie i montażu stojaków na rowery; zakupie i montażu trybun przy boisku do piłki nożnej; zakupie i montażu ławek przy boisku do | II.3 |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|--|----------|------------|------------|------------|----------|------------|------|-----------------------|-------------------------------------|--|------|

|     |      |     |       |                      |                       |     |        |        |        |       |        |      |                   |   |  |       |
|-----|------|-----|-------|----------------------|-----------------------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|------|-------------------|---|--|-------|
|     |      |     |       |                      |                       |     |        |        |        |       |        |      |                   |   | siatkówki oraz ławek boiskowych bez oparcia; stojaków na rower. Wykonano również uporządkowanie i odtworzenie zieleni w pobliżu ulic Świbieńskiej i Boguckiego na Wyspie Sobieszewskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |       |
| 135 | 2024 | 900 | 90001 | 8.2.4.209/WPG/BO2024 | Poidelka na Przymorzu | WPG | 134537 | 134537 | 134537 | 100,0 | 134537 | 2024 | Przymorze Wielkie | Umożliwienie mieszkańcom dzielnicy Przymorze korzystania z ogólnodostępnej wody pitnej w okresie wiosennym i letnim poprzez budowę źródła ulicznego | Realizacja Poidelka na Przymorzu Wielkim w okolicach ul. Jagiellońskiej (w pobliżu kościoła) oraz odrestaurowanie istniejącego poidelka poprzez dostawienie misy dla zwierząt – działka nr 15/30 obr.017                       | 1.2.4 |

|     |      |     |       |                      |  |       |   |        |       |        |         |             |                   |  |   |     |
|-----|------|-----|-------|----------------------|--|-------|---|--------|-------|--------|---------|-------------|-------------------|--|---|-----|
|     |      |     |       |                      |  |       |   |        |       |        |         |             |                   | (poidelka) przy ul. Jagiellońskiej (w rejonie kościoła). |   |     |
| 136 | 2021 | 900 | 90004 | 10.2.4.18/WPI/BO2021 | Zielone płuca blokowisk Niedźwiednika  | DRMG  | 0 | 65 677 | 0     | 0,0    | 65 677  | 2021 - 2024 | Brętowo           | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                      | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje Ogrody wodne pomiędzy placem Leśny Świat Dzieci a Małpim Gajem w strefie buforowej. | I.1 |
| 137 | 2021 | 900 | 90004 | 10.2.4.26/WPI/BO2021 | Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią | GZDIZ | 0 | 1 600  | 1 600 | 10 0,0 | 100 000 | 2021 - 2024 | Przymorze Wielkie | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                      | Zadanie zakończone. Środki finansowe wydatkowane na pielęgnację zieleni.  | I.1 |

|     |      |     |       |                      |   |        |   |        |       |       |        |             |                     |                                     |  |     |
|-----|------|-----|-------|----------------------|---|--------|---|--------|-------|-------|--------|-------------|---------------------|-------------------------------------|--|-----|
| 138 | 2021 | 900 | 90004 | 10.2.4.34/WPI/BO2021 | PlanTy na Podwalu   | GZDI Z | 0 | 104563 | 0     | 0,0   | 124461 | 2021 - 2024 | Śródmieście         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni, zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Podwala Staromiejskiego. | I.1 |
| 139 | 2021 | 900 | 90004 | 10.2.4.40/WPI/BO2021 | Zieleń i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimeny - etap I | GZDI Z | 0 | 44710  | 44710 | 100,0 | 49507  | 2021 - 2024 | Wzgórze Mickiewicza | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 r. wykonano nasadzenia zieleni przy ul. Telimeny.   | I.1 |
| 140 | 2021 | 900 | 90004 | 10.2.4.42/WPI/BO2021 | Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)     | DRM G  | 0 | 40000  | 0     | 0,0   | 45000  | 2021 - 2024 | Ogólnomiejski       | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze  | I.1 |

|     |      |     |       |                      |   |        |   |        |       |     |        |             |                              |                                     |  |       |
|-----|------|-----|-------|----------------------|---|--------|---|--------|-------|-----|--------|-------------|------------------------------|-------------------------------------|--|-------|
|     |      |     |       |                      | - 6 zieleńców w 4 dzielnicach   |        |   |        |       |     |        |             |                              |                                     | ze uzgodnieniami do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się zrealizować nasadzenia zieleni na Łące Maternusa.  |       |
| 141 | 2021 | 900 | 90004 | 10.2.4.42/WPI/BO2021 | Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach       | GZDI Z | 0 | 314865 | 3 813 | 1,2 | 315000 | 2021 - 2024 | Ogólnomiejski                | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniami do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się zrealizować nasadzenia zieleni na Łące Maternusa. | I.1   |
| 142 | 2021 | 900 | 90004 | 10.2.4.48/WPI/BO2021 | Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Maćkowy | DRM G  | 0 | 38 773 | 0     | 0,0 | 309002 | 2021 - 2024 | Orunia Górna-Gdańsk Południe | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniami do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się zrealizować szafkę elektryczną                    | III.5 |

|     |      |     |       |                      |  |      |   |        |        |       |         |             |                     |                                     |   |                    |  |
|-----|------|-----|-------|----------------------|--|------|---|--------|--------|-------|---------|-------------|---------------------|-------------------------------------|---|--------------------|--|
|     |      |     |       |                      |  |      |   |        |        |       |         |             |                     |                                     |   | przy ul. Przemian. |  |
| 143 | 2021 | 900 | 90004 | 10.2.4.49/WPI/BO2021 | Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II | DRMG | 0 | 1 000  | 1 000  | 100,0 | 132 611 | 2021 - 2024 | Piecki-Migowo       | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. Środki finansowe wydatkowano na pielęgnację zieleni.  | I.1                |  |
| 144 | 2021 | 900 | 90004 | 10.2.4.52/WPI/BO2021 | Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków)   | DRMG | 0 | 78 710 | 71 864 | 91,3  | 80 000  | 2021 - 2024 | Ujeścisko-Łostowice | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na budowie ścieżek rekreacyjnych, zakupie i montażu stołów do chińczyka i piłkarzyków, zakupie i montażu leżaków, ławek, koszy, zakupie i nasadzeniach zieleni, tj. drzew, krzewów oraz założeniu trawnika. Zadanie będzie | II.3               |  |

|             |          |         |           |                          |                |          |   |        |           |          |           |                   |         |                                     |   |                        |  |
|-------------|----------|---------|-----------|--------------------------|----------------|----------|---|--------|-----------|----------|-----------|-------------------|---------|-------------------------------------|---|------------------------|--|
|             |          |         |           |                          |                |          |   |        |           |          |           |                   |         |                                     |   | kontynuowane w 2025 r. |  |
| 1<br>4<br>5 | 202<br>2 | 90<br>0 | 9000<br>4 | 10.2.4.56/WPI/<br>BO2022 | Zielona Wronia | DRM<br>G | 0 | 59 746 | 36<br>456 | 61,<br>0 | 59<br>746 | 2022<br>-<br>2024 | Aniołki | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na uporządkowaniu terenu, nasadzeniu zieleni oraz zakupie i montażu elementów małej architektury przy ul. Wroniej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. | I.1                    |  |

|     |      |     |       |                      |  |        |   |        |   |     |        |             |         |                                     |  |     |
|-----|------|-----|-------|----------------------|--|--------|---|--------|---|-----|--------|-------------|---------|-------------------------------------|--|-----|
| 146 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.77/WPI/BO2022 | Zielona Strzyża  | DRMG   | 0 | 34 236 | 0 | 0,0 | 34 236 | 2022 - 2024 | Strzyża | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni oraz zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Kiepury, al. Wojska Polskiego. | I.1 |
| 147 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.87/WPI/BO2022 | Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ul. Mazurskiej | GZDI Z | 0 | 90 654 | 0 | 0,0 | 90 709 | 2022 - 2024 | Brzeźno | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie nie zostało zrealizowane. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na bardzo wysokie koszty.   | I.1 |

|     |      |     |       |                      |                                      |        |   |         |   |     |         |             |                                |                                     |  |     |
|-----|------|-----|-------|----------------------|--------------------------------------|--------|---|---------|---|-----|---------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|-----|
| 148 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.88/WPI/BO2022 | PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWA/LETNIA | GZDI Z | 0 | 43 748  | 0 | 0,0 | 55 741  | 2022 - 2024 | Olszynka                       | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni oraz zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Bluszczowej, Letnia. | I.1 |
| 149 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.89/WPI/BO2022 | Park Przemian etap II                | DRM G  | 0 | 107 550 | 0 | 0,0 | 122 900 | 2022 - 2024 | Orunia Górna - Gdańsk Południe | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie  | I.1 |

|     |      |     |      |                      |                              |        |   |        |   |     |        |             |       |                                     |   |     |
|-----|------|-----|------|----------------------|------------------------------|--------|---|--------|---|-----|--------|-------------|-------|-------------------------------------|---|-----|
|     |      |     |      |                      |                              |        |   |        |   |     |        |             |       |                                     | przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni oraz zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Niepołomickiej .  |     |
| 150 | 2022 | 900 | 9004 | 10.2.4.90/WPI/BO2022 | Jednoróżca - zielona odNOWA! | GZDI Z | 0 | 52 463 | 0 | 0,0 | 52 463 | 2022 - 2024 | Osowa | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni oraz zakup i montaż elementów małej | I.1 |

|     |      |     |       |                      |   |       |   |         |        |        |         |             |       |                                     |   |                                   |  |
|-----|------|-----|-------|----------------------|---|-------|---|---------|--------|--------|---------|-------------|-------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|     |      |     |       |                      |   |       |   |         |        |        |         |             |       |                                     |   | architektury przy ul. Jednorożca. |  |
| 151 | 2022 | 900 | 9004  | 10.2.4.91/WPI/BO2022 | Zielona Parterowa!                              | DRMG  | 0 | 51 000  | 51 000 | 10 0,0 | 51 000  | 2022 - 2024 | Osowa | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 r. wykonano nasadzenia zieleni przy ul. Parterowej.  | I.1                               |  |
| 152 | 2022 | 900 | 90095 | 10.2.4.93/WPI/BO2022 | Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek | GZDIZ | 0 | 157 717 | 0      | 0,0    | 157 717 | 2022 - 2024 | Stogi | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni oraz zakup i montaż elementów | I.1                               |  |

|     |      |     |       |                      |  |     |   |        |   |     |        |             |         |                                     |  |     |
|-----|------|-----|-------|----------------------|--|-----|---|--------|---|-----|--------|-------------|---------|-------------------------------------|--|-----|
|     |      |     |       |                      |  |     |   |        |   |     |        |             |         |                                     | małej architektury na terenie Pustego Stawu.   |     |
| 153 | 2022 | 900 | 90095 | 10.2.4.94/WPI/BO2022 | Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego | WPI | 0 | 157830 | 0 | 0,0 | 157830 | 2022 - 2024 | Siedlce | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje budowę ogrodu deszczowego przy ul. Ciasnej, Kartuskiej, Malczewskiego. | I.1 |

|     |      |     |       |                      |   |        |   |        |        |      |        |           |                       |                                     |   |      |
|-----|------|-----|-------|----------------------|---|--------|---|--------|--------|------|--------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|---|------|
| 154 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.95/WPI/BO2022 | Piękne zieleńce we Wrzeszczu            | GZDI Z | 0 | 123000 | 111655 | 90,8 | 123000 | 2022-2024 | Wrzeszcz Górny        | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na uporządkowaniu terenu oraz nasadzeniu zieleni na skwerach znajdujących się przy ul. Do Studzienki (okolice DH Jantar), Waryńskiego oraz Dmowskiego (okolice dworca PKP Przestrzeń). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. | I.1  |
| 155 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.96/WPI/BO2022 | ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe | DRM G  | 0 | 138000 | 103638 | 75,1 | 138000 | 2022-2024 | Ujeścisko - Łostowice | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na budowie ścieżek rekreacyjnych, zakupie i montażu  | II.3 |

|     |      |     |       |                       |   |      |   |        |        |       |        |           |                |                                     |  |      |
|-----|------|-----|-------|-----------------------|---|------|---|--------|--------|-------|--------|-----------|----------------|-------------------------------------|--|------|
|     |      |     |       |                       |   |      |   |        |        |       |        |           |                |                                     | stołów do chińczyka i piłkarzyków, zakupie i montażu leżaków, ławek, koszy oraz zakupie i nasadzeniach zieleni, tj. drzew, krzewów i założeniu trawnika. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |      |
| 156 | 2022 | 900 | 90095 | 10.2.4.97/WPI/BO2022  | PARK ORUŃSKI - PŁYWAJĄCE ZIELONE WYSPY_OGRODY + FONTANA NA STAWIE         | WPI  | 0 | 212087 | 212087 | 100,0 | 249779 | 2022-2024 | Ogólno miejski | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. Wykonano ułożenie kabla elektrycznego w Parku Oruńskim, zamontowano fontannę oraz wyspy pływające.   | II.3 |
| 157 | 2022 | 900 | 90095 | 10.2.4.101/WPI/BO2022 | Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. DOCENMY TO I POMÓŻMY! | DRMG | 0 | 72399  | 0      | 0,0   | 72399  | 2022-2024 | Brętowo        | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą na budowę chodnika i schodów, oświetlenia. Projekt jest skoordynowany z zadaniem   | II.5 |

|     |      |     |       |                        |  |        |   |        |        |        |         |             |                |                                     |  |     |
|-----|------|-----|-------|------------------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---------|-------------|----------------|-------------------------------------|--|-----|
|     |      |     |       |                        |  |        |   |        |        |        |         |             |                |                                     | BO pt. "Domknijmy projekt na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralaska". W 2025 roku planowane jest zakończenie prac.  |     |
| 158 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.103/WP I/BO2022 | Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleń na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera | DRMG   | 0 | 13 721 | 0      | 0,0    | 91 764  | 2022 - 2024 | Zaspa Rozstaje | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje nasadzenie wysokiej zieleni na placu Al. Jana Pawła II, ul. Meissnera. | I.1 |
| 159 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.104/WP I/BO2022 | ETAP II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów  | GZDI Z | 0 | 14 966 | 14 966 | 10 0,0 | 150 001 | 2022 - 2024 | Śródmieście    | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 roku wykonano pielęgnację   | I.1 |

|     |      |     |       |                       |   |        |   |        |   |     |        |             |                |                                     |  |     |
|-----|------|-----|-------|-----------------------|---|--------|---|--------|---|-----|--------|-------------|----------------|-------------------------------------|--|-----|
|     |      |     |       |                       |   |        |   |        |   |     |        |             |                |                                     | nowych drzew na Wyspie Spichrzów.  |     |
| 160 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.105/WPI/BO2022 | ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi! | GZDI Z | 0 | 504000 | 0 | 0,0 | 504000 | 2022 - 2024 | Ogólno miejski | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i zazielenienie przestrzeni nad zbiornikiem Jabłoniowa w Jasieniu, okolice skweru przy ogrodzeniu deszczowym w Klukowie w Matarni oraz ulicę Koziorożca w Osowej. Przewidziano także kontynuację | I.1 |

|     |      |     |       |                        |   |       |   |        |        |        |         |             |          |                                     |   |     |
|-----|------|-----|-------|------------------------|---|-------|---|--------|--------|--------|---------|-------------|----------|-------------------------------------|---|-----|
|     |      |     |       |                        |   |       |   |        |        |        |         |             |          |                                     | prac w "Zieleńcu Gostyńska" w Smęgorzynie w Kokoszkach, na "Łące Maternusa" w Matarni oraz na zieleńcu sąsiedzkim "Złota Karczma" przy osiedlu Złota Karczma w Matarni. |     |
| 161 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.119/WP I/BO2023 | Nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła Placu rekreacyjnego            | DRM G | 0 | 36 153 | 36 153 | 10 0,0 | 104 366 | 2023 - 2024 | VII Dwór | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 roku wykonano nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła Placu rekreacyjnego w strefie buforowej przy ul. Abrahama.                                | I.1 |
| 162 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.121/WP I/BO2023 | Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu | DRM G | 0 | 16 275 | 0      | 0,0    | 16 555  | 2023 - 2024 | Brętowo  | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W  | I.1 |

|             |          |         |           |                           |  |          |   |            |       |     |            |                   |         |                                     |  |     |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------------------|--|----------|---|------------|-------|-----|------------|-------------------|---------|-------------------------------------|--|-----|
|             |          |         |           |                           |  |          |   |            |       |     |            |                   |         |                                     | 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie koncepcji zagospodarowania Parku Brętowskiego.  |     |
| 1<br>6<br>3 | 202<br>3 | 90<br>0 | 9000<br>4 | 10.2.4.122/WP<br>I/BO2023 | Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle | DRM<br>G | 0 | 336<br>022 | 3 626 | 1,1 | 359<br>571 | 2023<br>-<br>2024 | Brętowo | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenia zieleni oraz zakup i montaż elementów małej architektury. | I.1 |

|             |          |         |           |                           |  |           |   |            |   |     |            |                   |                    |   |  |      |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------------------|--|-----------|---|------------|---|-----|------------|-------------------|--------------------|---|--|------|
| 1<br>6<br>4 | 202<br>3 | 90<br>0 | 9000<br>4 | 10.2.4.123/WP<br>I/BO2023 | Park Volty przy<br>stawie Wileńska   | GZDI<br>Z | 0 | 117 767    | 0 | 0,0 | 117<br>767 | 2023<br>-<br>2024 | Suchani<br>no      | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 r. trwały<br>prace<br>przygotowawc<br>ze<br>uzgodnieniow<br>e do realizacji<br>zadania. W<br>2025 r. planuje<br>się ogłosić<br>postępowanie<br>przetargowe<br>na realizację<br>zadania.<br>Zadanie<br>obejmuje<br>wykonanie<br>nasadzeń<br>zieleni oraz<br>montaż<br>elementów<br>małej<br>architektury w<br>Parku Volty<br>przy stawie<br>Wileńska. | I.1  |
| 1<br>6<br>5 | 202<br>3 | 90<br>0 | 9000<br>4 | 10.2.4.124/WP<br>I/BO2023 | Park w kwartale<br>ul. Mickiewicza -<br>Chrobrego -<br>Zbyszka z<br>Bogdańca | WPI       | 0 | 132<br>387 | 0 | 0,0 | 132<br>387 | 2023<br>-<br>2024 | Wrzeszc<br>z Dolny | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 r. trwały<br>prace<br>przygotowawc<br>ze<br>uzgodnieniow<br>e do realizacji<br>zadania. W<br>2025 r. planuje<br>się ogłosić<br>postępowanie<br>przetargowe<br>na realizację  | II.3 |

|     |      |     |       |                        |  |      |   |        |   |     |        |             |       |                                     |  |     |
|-----|------|-----|-------|------------------------|--|------|---|--------|---|-----|--------|-------------|-------|-------------------------------------|--|-----|
|     |      |     |       |                        |  |      |   |        |   |     |        |             |       |                                     | zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie i wyrównanie terenu, wytyczenie ciągów pieszo-rowerowych, wymianę ziemi pod nasadzenia, a także nasadzenia drzew i krzewów w kwartale ulic Mickiewicza, Chrobrego i Zbyszka z Bogdańca. |     |
| 166 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.125/WP I/BO2023 | Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP I | DRMG | 0 | 109766 | 0 | 0,0 | 109808 | 2023 - 2024 | Osowa | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie chodnika z         | I.1 |

|     |      |     |       |                       |                             |      |   |        |   |     |        |             |         |                                     |   |     |
|-----|------|-----|-------|-----------------------|-----------------------------|------|---|--------|---|-----|--------|-------------|---------|-------------------------------------|---|-----|
|     |      |     |       |                       |                             |      |   |        |   |     |        |             |         |                                     | nawierzchni gliniasto-żwirowej, wykonanie chodnika podwieszanego, budowę altany, budowę ogrodzenia z siatki, budowę murowanego boksu gospodarczego, elementy małej architektury oraz nasadzenia zieleni przy ul. Niedziałkowskiego.       |     |
| 167 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.126/WPI/BO2023 | Przyjazna i Aktywna STRZYŻA | DRMG | 0 | 54 000 | 0 | 0,0 | 54 000 | 2023 - 2024 | Strzyża | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegającego na nasadzeniach i pielęgnacji zieleni wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w sąsiedztwie placu zabaw w rejonie Kiepury. Zadanie | I.1 |

|             |          |         |           |                           |  |          |   |            |            |           |            |                   |   |   |   |                               |  |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------------------|--|----------|---|------------|------------|-----------|------------|-------------------|---|---|---|-------------------------------|--|
|             |          |         |           |                           |  |          |   |            |            |           |            |                   |   |   |   | będzie kontynuowane w 2025 r. |  |
| 1<br>6<br>8 | 202<br>3 | 90<br>0 | 9000<br>4 | 10.2.4.128/WP<br>I/BO2023 | Rewaloryzacja<br>Parku<br>Siennickiego                                       | DRM<br>G | 0 | 543<br>133 | 288<br>435 | 53,<br>1  | 592<br>647 | 2023<br>-<br>2024 | Śródmie<br>ście                         | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 r. trwały<br>prace<br>związane z<br>realizacją<br>zadania<br>polegającego<br>na<br>uporządkowan<br>iu terenu,<br>modernizacji<br>ścieżek,<br>nasadzeniach<br>zieleni oraz<br>zakupie i<br>montażu<br>elementów<br>małej<br>architektury w<br>Parku<br>Siennickim.<br>Zadanie<br>będzie<br>kontynuowane<br>w 2025 r. | I.1                           |  |
| 1<br>6<br>9 | 202<br>3 | 90<br>0 | 9009<br>5 | 10.2.4.134/WP<br>I/BO2023 | Ścieżka<br>sensoryczna w<br>przestrzeni<br>rekreacyjnej przy<br>ul. Srebrnej | DRM<br>G | 0 | 24 990     | 24<br>990  | 10<br>0,0 | 25<br>000  | 2023<br>-<br>2024 | Orunia<br>Górna -<br>Gdańsk<br>Południe | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie<br>zakończone.<br>W 2024 r.<br>zrealizowano<br>w ramach<br>zadania  | II.3                          |  |

|     |      |     |       |                        |   |        |   |        |        |        |         |             |           |                                     |  |     |  |  |  |
|-----|------|-----|-------|------------------------|---|--------|---|--------|--------|--------|---------|-------------|-----------|-------------------------------------|--|-----|--|--|--|
|     |      |     |       |                        |   |        |   |        |        |        |         |             |           |                                     |  |     |  | budowę ścieżki sensorycznej przy ul. Srebrnej. |  |
| 170 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.135/WP I/BO2023 | Tereny zielone nad Wisłą  | GZDI Z | 0 | 60 000 | 0      | 0,0    | 60 000  | 2023 - 2024 | Przeróbka | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury placu nad Wisłą w dzielnicy Przeróbka. | I.1 |  |  |  |
| 171 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.144/WP I/BO2023 | Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych - Etap III | GZDI Z | 0 | 17 118 | 17 118 | 10 0,0 | 104 811 | 2023 - 2024 | Oliwa     | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 r. wykonano pielęgnację nowych drzew w dzielnicy Oliwa na ul. Karwieńskiej.   | I.1 |  |  |  |

|             |          |         |           |                           |  |          |   |            |   |     |            |                   |                    |   |   |     |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------------------|--|----------|---|------------|---|-----|------------|-------------------|--------------------|---|---|-----|
|             |          |         |           |                           |  |          |   |            |   |     |            |                   |                    |   | Podhalańskiej,<br>Grottgera,<br>Czyżewskiego<br>,<br>Noakowskiego<br>,<br>Grunwaldzkiej,<br>Wita Stwosza.   |     |
| 1<br>7<br>2 | 202<br>3 | 90<br>0 | 9000<br>4 | 10.2.4.148/WP<br>I/BO2023 | Zielone serca<br>dzielnicy - Park<br>Morena<br>Rakoczego i Park<br>Uphagenów | DRM<br>G | 0 | 307<br>491 | 0 | 0,0 | 614<br>982 | 2023<br>-<br>2024 | Piecki -<br>Migowo | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 r. trwały<br>prace<br>przygotowawc<br>ze<br>uzgodnieniow<br>e do realizacji<br>zadania. W<br>2025 r. planuje<br>się ogłosić<br>postępowanie<br>przetargowe<br>na realizację<br>zadania.<br>Zadanie<br>obejmuje w<br>dzielnicy<br>Piecki-Migowo<br>-<br>dofinansowani<br>e projektu<br>Zielone serce<br>dzielnicy -<br>Park Morena -<br>Rakoczego;<br>dofinansowani<br>e projektu<br>Park<br>Uphagena. | I.1 |

|             |          |         |           |                           |  |          |   |            |   |     |            |                   |                   |   |   |     |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------------------|--|----------|---|------------|---|-----|------------|-------------------|-------------------|---|---|-----|
| 1<br>7<br>3 | 202<br>3 | 90<br>0 | 9000<br>4 | 10.2.4.149/WP<br>I/BO2023 | Zielone serca<br>dzielnicy: Piecki<br>Migowo, Chełm,<br>Orunia Górna | DRM<br>G | 0 | 273<br>200 | 0 | 0,0 | 373<br>200 | 2023<br>-<br>2024 | Ogólno<br>miejski | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 r. trwały<br>prace<br>przygotowawc<br>ze<br>uzgodnieniow<br>e do realizacji<br>zadania. W<br>2025 r. planuje<br>się ogłosić<br>postępowanie<br>przetargowe<br>na realizację<br>zadania.<br>Zadanie<br>obejmuje w<br>dzielnicy<br>Piecki-Migowo<br>-<br>dofinansowani<br>e projektu<br>Zielone serce<br>dzielnicy -<br>Park Morena -<br>Rakoczego;<br>dofinansowani<br>e projektu<br>Park<br>Uphagena; w<br>dzielnicy<br>Chełm - nowe<br>nasadzenia w<br>Jarze<br>Wilanowska;<br>w dzielnicy<br>Orunia Górna<br>- nowe<br>nasadzenia<br>przy Zbiorniku<br>Augustowska. | I.1 |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------------------|--|----------|---|------------|---|-----|------------|-------------------|-------------------|---|---|-----|

|     |      |     |       |                        |   |       |   |        |   |     |        |             |                |                                     |   |     |
|-----|------|-----|-------|------------------------|---|-------|---|--------|---|-----|--------|-------------|----------------|-------------------------------------|---|-----|
| 174 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.151/WP I/BO2023 | ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) | DRMG  | 0 | 104925 | 0 | 0,0 | 104925 | 2023 - 2024 | Ogólno miejski | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury w Parku Wytchnieniowym przy ul. Niedziałkowski ego. | I.1 |
| 175 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.151/WP I/BO2023 | ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) | GZDIZ | 0 | 209850 | 0 | 0,0 | 209850 | 2023 - 2024 | Ogólno miejski | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie   | I.1 |

|     |      |     |       |                        |   |      |   |        |       |      |        |           |                       |                                     |   |  |  |
|-----|------|-----|-------|------------------------|---|------|---|--------|-------|------|--------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|
|     |      |     |       |                        |   |      |   |        |       |      |        |           |                       |                                     |   | przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury w Parku Wytchnieniowym przy ul. Niedziałkowskiego. |  |
| 176 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.153/WP I/BO2023 | ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe | DRMG | 0 | 130000 | 23687 | 18,2 | 130000 | 2023-2024 | Ujeścisko - Łostowice | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje nasadzenia zieleni, zakup i montaż elementów małej architektury oraz | I.1  |  |

|     |      |     |       |                        |  |        |   |        |   |     |        |             |          |                                     |   |     |
|-----|------|-----|-------|------------------------|--|--------|---|--------|---|-----|--------|-------------|----------|-------------------------------------|---|-----|
|     |      |     |       |                        |  |        |   |        |   |     |        |             |          |                                     | uporządkowanie terenu przy ul. Jaworzniaków, Dulina.  |     |
| 177 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.154/WP I/BO2023 | Zielony Zakątek NIWKI - Park Kieszonkowy | GZDI Z | 0 | 58 800 | 0 | 0,0 | 58 800 | 2023 - 2024 | Olszynka | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury przy ul. Niwki. | I.1 |

|     |      |     |       |                        |  |      |         |         |        |        |         |             |                       |                                     |   |     |
|-----|------|-----|-------|------------------------|--|------|---------|---------|--------|--------|---------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|---|-----|
| 178 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.158/WP I/BO2023 | Zielony Skwer Przebiśniewowa/ Niepołomicka Etap 2                    | DRMG | 0       | 30 256  | 30 256 | 10 0,0 | 31 327  | 2023 - 2024 | Ujeścisko - Łostowice | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 r. zrealizowano budowę obiektów małej architektury, budowę nawierzchni oraz nasadzenia drzew przy ul. Przebiśniewowej i ul. Niepołomickiej.  | I.1 |
| 179 | 2024 | 900 | 90095 | 10.2.4.163/WP I/BO2024 | Dostępny Jar Sikorskiego - I etap budowy parku dzielnicowego w Jarze | DRMG | 900 000 | 900 000 | 0      | 0,0    | 900 000 | 2024        | Chełm                 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje przygotowanie terenu pod budowę ciągu pieszego, wykonanie ścieżki, wykonanie | I.1 |

|     |      |     |       |                        |  |      |       |       |   |     |       |      |                |                                     |   |     |
|-----|------|-----|-------|------------------------|--|------|-------|-------|---|-----|-------|------|----------------|-------------------------------------|---|-----|
|     |      |     |       |                        |  |      |       |       |   |     |       |      |                |                                     | placu rekreacyjnego, wykonanie oświetlenia, zakup i montaż ławek, koszy na śmieci oraz naturalnych elementów zabawowych w rejonie ulic Witosa, Cieszyńskiego, Ptasiej, Suchanka w dzielnicy Chełm.  |     |
| 180 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.170/WP I/BO2024 | Ogrody dla motyli przy placu zabaw na placu Wybickiego | DRMG | 32000 | 32000 | 0 | 0,0 | 32000 | 2024 | Wrzeszcz Dolny | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń roślin - budleje Davida i winobluszcz naprzemiennie | I.1 |

|     |      |     |       |                        |                           |        |        |        |   |     |        |      |                |                                     |  |     |
|-----|------|-----|-------|------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|---|-----|--------|------|----------------|-------------------------------------|--|-----|
|     |      |     |       |                        |                           |        |        |        |   |     |        |      |                |                                     | z trzcinnikiem, wymianę gleby, zaprawianie dołów ziemią urodzajną oraz ściółkowanie korą na placu Wybickiego.  |     |
| 181 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.171/WP I/BO2024 | Park De Gaulle'a na nowo! | GZDI Z | 159510 | 159510 | 0 | 0,0 | 159510 | 2024 | Wrzeszcz Górny | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury w Parku De Gaulle'a. | I.1 |

|             |          |         |           |                           |  |           |           |        |   |     |           |      |              |   |  |     |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------------------|--|-----------|-----------|--------|---|-----|-----------|------|--------------|---|--|-----|
| 1<br>8<br>2 | 202<br>4 | 90<br>0 | 9000<br>4 | 10.2.4.172/WP<br>I/BO2024 | Park kieszonkowy<br>- Bluszczowa,<br>Letnia. Etap II | GZDI<br>Z | 53<br>757 | 53 757 | 0 | 0,0 | 53<br>757 | 2024 | Olszynk<br>a | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 r. trwały<br>prace<br>przygotowawc<br>ze<br>uzgodnieniow<br>e do realizacji<br>zadania. W<br>2025 r. planuje<br>się ogłosić<br>postępowanie<br>przetargowe<br>na realizację<br>zadania.<br>Zadanie<br>obejmuje<br>wykonanie<br>nasadzeń,<br>montaż<br>elementów<br>małej<br>architektury<br>oraz<br>wytyczenie<br>ścieżki o<br>nawierzchni<br>mineralnej na<br>skwerze u<br>zbiegu ulic<br>Bluszczowej i<br>Letniej. | I.1 |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------------------|--|-----------|-----------|--------|---|-----|-----------|------|--------------|---|--|-----|

|     |      |     |       |                        |   |      |        |        |       |      |        |      |                     |                                     |   |     |
|-----|------|-----|-------|------------------------|---|------|--------|--------|-------|------|--------|------|---------------------|-------------------------------------|---|-----|
| 183 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.173/WP I/BO2024 | Park na Osiedlu Wzgórze Mickiewicza                     | DRMG | 207272 | 207272 | 30800 | 14,9 | 207272 | 2024 | Wzgórze Mickiewicza | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie zieleni z dodaniem elementów małej architektury przy ul. Telimeny, Filaretów. | I.1 |
| 184 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.175/WP I/BO2024 | Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP II | DRMG | 100136 | 100136 | 0     | 0,0  | 100136 | 2024 | Osowa               | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację   | I.1 |

|     |      |     |       |                       |                                   |        |        |        |   |     |        |      |              |                                     |  |     |
|-----|------|-----|-------|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|---|-----|--------|------|--------------|-------------------------------------|--|-----|
|     |      |     |       |                       |                                   |        |        |        |   |     |        |      |              |                                     | zadania. Zadanie obejmuje wykonanie chodnika z nawierzchni gliniasto-żwirowej, wykonanie chodnika podwieszanego, budowę altany, budowę ogrodzenia z siatki, budowę murowanego boksu gospodarczego, elementy małej architektury, nasadzenia zieleni przy ul. Niedziałkowskiego. |     |
| 185 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.178/WPI/BO2024 | Rajske Ogrody na Długich Ogrodach | GZDI Z | 225000 | 225000 | 0 | 0,0 | 225000 | 2024 | Ogólnomijski | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie   | I.1 |

|     |      |     |       |                        |   |        |        |         |   |     |         |      |                                |                                     |  |     |
|-----|------|-----|-------|------------------------|---|--------|--------|---------|---|-----|---------|------|--------------------------------|-------------------------------------|--|-----|
|     |      |     |       |                        |   |        |        |         |   |     |         |      |                                |                                     | obejmuje realizację miejskiego ogrodu w przestrzeni ulicy Długie Ogrody.   |     |
| 186 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.180/WP I/BO2024 | Skwer Orunia Górna - skalniak i łąka kwietna w centrum Oruni Górnej | GZDI Z | 117000 | 117 000 | 0 | 0,0 | 117 000 | 2024 | Orunia Górna - Gdańsk Południe | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje nasadzenia bylin ozdobnych oraz ustawienie ławek w rejonie ronda ulic Platynowa - Krzemowa - Dywizji Wołyńskiej. | I.1 |

|     |      |     |       |                        |   |        |       |       |   |     |       |      |                     |                                     |  |     |
|-----|------|-----|-------|------------------------|---|--------|-------|-------|---|-----|-------|------|---------------------|-------------------------------------|--|-----|
| 187 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.181/WP I/BO2024 | Stworzenie Przestrzeni Rekreacyjno-Wypoczynkowej                      | GZDI Z | 55180 | 55180 | 0 | 0,0 | 55180 | 2024 | Wyspa Sobieszewska  | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje nasadzenie zieleni, ustawienie donic z kwiatami, trawami przy dolnym awanporcie śluzy północnej w Przegalinie. | I.1 |
| 188 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.182/WP I/BO2024 | Uporządkowanie terenu zielonego położonego wzdłuż ekranu akustycznego | GZDI Z | 50000 | 50000 | 0 | 0,0 | 50000 | 2024 | Wzgórze Mickiewicza | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe  | I.1 |

|     |      |     |       |                        |   |     |       |       |       |      |       |      |             |                                     |  |     |
|-----|------|-----|-------|------------------------|---|-----|-------|-------|-------|------|-------|------|-------------|-------------------------------------|--|-----|
|     |      |     |       |                        |   |     |       |       |       |      |       |      |             |                                     | na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie i stworzenie estetycznego terenu zielonego z licznymi nasadzeniami, zlokalizowanego wzdłuż ekranu akustycznego i biegnącego tam chodnika w dzielnicy Wzgórze Mickiewicza. |     |
| 189 | 2024 | 900 | 90095 | 10.2.4.183/WP I/BO2024 | Wyspy pływające na zbiorniku retencyjnym Powstańców Warszawskich - Mokra Fosa | WPI | 80000 | 80000 | 79829 | 99,8 | 80000 | 2024 | Śródmieście | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 r. wykonano montaż wysp pływających, obsadzonych roślinnością na powierzchni zbiornika retencyjnego Powstańców Warszawskich - Mokra Fosa.   | I.1 |

|     |      |     |       |                        |   |        |        |        |   |     |        |      |           |                                     |   |     |
|-----|------|-----|-------|------------------------|---|--------|--------|--------|---|-----|--------|------|-----------|-------------------------------------|---|-----|
| 190 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.184/WP I/BO2024 | Zagospodarowanie klombów przy ul. Wyzwolenia - Nowy Port    | GZDI Z | 200000 | 200000 | 0 | 0,0 | 200000 | 2024 | Nowy Port | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń ozdobnych krzewów kwitnących, drzew klonów, platanów, traw wysokich i ozdobnych oraz elementów małej architektury przy ul. Wyzwolenia. | I.1 |
| 191 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.185/WP I/BO2024 | Zagospodarowanie zieleńca przy ulicy Kopernika, Orzeszkowej | GZDI Z | 50688  | 50688  | 0 | 0,0 | 50688  | 2024 | Aniołki   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnień do realizacji zadania. W  | I.1 |

|     |      |     |       |                       |   |        |       |       |       |      |       |      |          |                                     |  |     |
|-----|------|-----|-------|-----------------------|---|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|----------|-------------------------------------|--|-----|
|     |      |     |       |                       |   |        |       |       |       |      |       |      |          |                                     | 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni przy ulicy Kopernika i Orzeszkowej.  |     |
| 192 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.188/WPI/BO2024 | Zielona Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma | GZDI Z | 64546 | 64546 | 14800 | 22,9 | 64546 | 2024 | Matarnia | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegającego na zagospodarowaniu terenów na Łące Maternusa oraz przy zbiorniku retencyjnym u zbiegu ulic Radiowej i Radarowej. W ramach zadania wykonano ścieżkę z nawierzchni mineralnej, ustawiono ławki, nasadzono | I.1 |

|     |      |     |       |                        |                                       |      |       |        |   |     |       |      |         |                                     |   |      |
|-----|------|-----|-------|------------------------|---------------------------------------|------|-------|--------|---|-----|-------|------|---------|-------------------------------------|---|------|
|     |      |     |       |                        |                                       |      |       |        |   |     |       |      |         |                                     | krzewy i byliny, a także zamontowano altanę i urządzenia do kalisteniki. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.  |      |
| 193 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.192/WP I/BO2024 | Zielona strefa relaksu przy Stadionie | DRMG | 30000 | 30 000 | 0 | 0,0 | 30000 | 2024 | Letnica | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania, które polegały na zakupie i montażu elementów małej architektury oraz nasadzeniach roślinności zielonej i krzewów przy Stadionie Pokoleń Lechii Gdańsk. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. | II.3 |

|     |      |     |       |                        |                          |       |       |       |   |     |       |      |           |                                     |  |      |
|-----|------|-----|-------|------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---|-----|-------|------|-----------|-------------------------------------|--|------|
| 194 | 2024 | 900 | 90095 | 10.2.4.193/WP I/BO2024 | Zielona Strzyża          | DRMG  | 31683 | 31683 | 0 | 0,0 | 31683 | 2024 | Strzyża   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie placu do gier podwórkowych i siłowni zewnętrznej przy ul. Wita Stwosza. | II.3 |
| 195 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.194/WP I/BO2024 | Zielone nabrzeże Szyprów | GZDIZ | 52000 | 52000 | 0 | 0,0 | 52000 | 2024 | Przeróbka | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie   | II.3 |

|             |          |         |           |                           |  |     |            |            |   |     |            |      |                |                                     |  |     |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------------------|--|-----|------------|------------|---|-----|------------|------|----------------|-------------------------------------|--|-----|
|             |          |         |           |                           |  |     |            |            |   |     |            |      |                |                                     | obejmuje wykonanie nowego placu zabaw w rejonie ul. Pastoriusza. Zadanie będzie realizowane łącznie z zadaniem „Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów”.   |     |
| 1<br>9<br>6 | 202<br>4 | 90<br>0 | 9009<br>5 | 10.2.4.195/WP<br>I/BO2024 | Zielone Przymorze Małe - kolejne miejsca wypoczynku dla mieszkańców! | WPI | 246<br>000 | 246<br>000 | 0 | 0,0 | 246<br>000 | 2024 | Przymorze Małe | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie niewielkich ogrodów deszczowych lub/i innych obiektów małej retencji wraz z | I.1 |

|     |      |     |       |                       |                          |      |        |        |   |     |        |      |                 |                                     |   |     |
|-----|------|-----|-------|-----------------------|--------------------------|------|--------|--------|---|-----|--------|------|-----------------|-------------------------------------|---|-----|
|     |      |     |       |                       |                          |      |        |        |   |     |        |      |                 |                                     | elementami małej architektury w rejonie ul. Bora Komorowskiego.   |     |
| 197 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.198/WPI/BO2024 | Zielony Multipark Morena | DRMG | 156950 | 156950 | 0 | 0,0 | 156950 | 2024 | Piecki - Migowo | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje aranżację, nasadzenia i uporządkowanie zieleni w Multiparku przy ul. Morenowe Wzgórza. | I.1 |

|             |          |         |           |                           |  |           |           |        |   |     |           |      |                                  |   |   |     |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------------------|--|-----------|-----------|--------|---|-----|-----------|------|----------------------------------|---|---|-----|
| 1<br>9<br>8 | 202<br>4 | 90<br>0 | 9009<br>5 | 10.2.4.200/WP<br>I/BO2024 | Zielony Park os.<br>Pięc Wzgórz i os.<br>Miłe v. 4 | GZDI<br>Z | 90<br>000 | 90 000 | 0 | 0,0 | 90<br>000 | 2024 | Ujeścisk<br>o -<br>Łostowic<br>e | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 r. trwały<br>prace<br>przygotowawc<br>ze<br>uzgodnieniow<br>e do realizacji<br>zadania. W<br>2025 r. planuje<br>się ogłosić<br>postępowanie<br>przetargowe<br>na realizację<br>zadania.<br>Zadanie<br>obejmuje<br>uporządkowan<br>ie i<br>wyrównanie<br>terenu,<br>wytyczenie<br>ciągów<br>pieszych oraz<br>nasadzenia<br>zieleni w<br>Parku os. Pięc<br>Wzgórz przy<br>ul.<br>Guderskiego. | I.1 |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------------------|--|-----------|-----------|--------|---|-----|-----------|------|----------------------------------|---|---|-----|

|     |      |     |       |                        |   |      |       |       |   |     |       |      |                       |                                     |   |     |
|-----|------|-----|-------|------------------------|---|------|-------|-------|---|-----|-------|------|-----------------------|-------------------------------------|---|-----|
| 199 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.201/WP I/BO2024 | Zielony Skwer Przebiśnegowa, Niepołomska etap 3 | DRMG | 59406 | 59406 | 0 | 0,0 | 59406 | 2024 | Ujeścisko - Łostowice | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje nasadzenia drzew (lipy, klony, dąb, buk), zieleń buforową, krzewy, wysokie trawy oraz nasadzenia miododajnych kwiatów. W ramach zadania przewidziano także małą architekturę oraz nawierzchnię przepuszczalną dla wody na skwerze u zbiegu ulic Przebiśnegow | I.1 |
|-----|------|-----|-------|------------------------|---|------|-------|-------|---|-----|-------|------|-----------------------|-------------------------------------|---|-----|

|             |          |         |           |                         |  |           |   |        |   |     |           |                   |                 |   |   |       |
|-------------|----------|---------|-----------|-------------------------|--|-----------|---|--------|---|-----|-----------|-------------------|-----------------|---|---|-------|
|             |          |         |           |                         |  |           |   |        |   |     |           |                   |                 |   | a i<br>Niepołomicka.  |       |
| 2<br>0<br>0 | 202<br>1 | 60<br>0 | 6002<br>0 | 12.1.5.3/WPI/<br>BO2021 | Supertawka -<br>przystanek<br>autobusowy<br>Gdańsk Hucisko<br>Skwer Cz.<br>Niemena | GZDI<br>Z | 0 | 24 588 | 0 | 0,0 | 30<br>000 | 2021<br>-<br>2024 | Śródmie<br>ście | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 roku<br>została<br>opracowana<br>dokumentacja<br>projektowa dla<br>ławki, trwały<br>uzgodnienia z<br>Pomorskim<br>Wojewódzkim<br>Konserwatore<br>m Zabytków.<br>Ze względu na<br>przedłużające<br>się<br>uzgodnienia<br>projektowe<br>realizacja<br>zadania<br>została<br>przesunięta na<br>rok 2025. | III.5 |

|       |      |     |       |                      |  |      |   |        |   |     |        |             |         |   |   |       |
|-------|------|-----|-------|----------------------|--|------|---|--------|---|-----|--------|-------------|---------|---|---|-------|
| 20101 | 2019 | 600 | 60016 | 12.2.3.71/WPI/BO2019 | Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0 | DRMG | 0 | 1 230  | 0 | 0,0 | 434394 | 2019 - 2024 | Siedlce | Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej | Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania. | III.4 |
| 20102 | 2020 | 600 | 60016 | 12.2.3.79/WPI/BO2020 | Odkorkujmy Leśną Górę  | DRMG | 0 | 19 944 | 0 | 0,0 | 471490 | 2020 - 2024 | Brętowo | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego            | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku nie uzyskano zgody na wycinkę drzewa dla lokalizacji nr 2 tj. remontu chodnika w pasie drogowym pomiędzy budynkami Leśna Góra 1 i   | III.1 |

|     |      |     |       |                      |                                     |      |   |        |       |     |        |           |                |  |  |       |
|-----|------|-----|-------|----------------------|-------------------------------------|------|---|--------|-------|-----|--------|-----------|----------------|--|--|-------|
|     |      |     |       |                      |                                     |      |   |        |       |     |        |           |                |  | 3 jako ostatniego zakresu zadania, prace zostały wstrzymane. W 2025 roku planowane opracowanie nowej dokumentacji, która ominie kolizję z drzewem.   |       |
| 203 | 2020 | 600 | 60016 | 12.2.3.90/WPI/BO2020 | Remont chodników na Przymorzu Małym | DRMG | 0 | 916255 | 28598 | 3,1 | 916255 | 2020-2024 | Przymorze Małe | Poprawa warunków w dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, trwały uzgodnienia dla remontu chodnika w ul. Krzywoustego od nr 24 w stronę dworca PKP. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i zawarcie umowy z wykonawcą. Zadanie realizowane | III.1 |

|     |      |     |       |                      |  |      |   |        |   |     |        |             |                |  |  |       |
|-----|------|-----|-------|----------------------|--|------|---|--------|---|-----|--------|-------------|----------------|--|--|-------|
|     |      |     |       |                      |  |      |   |        |   |     |        |             |                |  | jest na podstawie wspólnego porozumienia z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo - Kanalizacyjną.   |       |
| 204 | 2021 | 600 | 60016 | 12.2.3.96/WPI/BO2021 | Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką | DRMG | 0 | 428252 | 0 | 0,0 | 428252 | 2021 - 2024 | Przymorze Małe | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, trwały uzgodnienia dot. remontu chodnika na odcinku między ul. Szczecińska a ul. Krynicką. Planowane zakończenie etapu przygotowania dokumentacji projektowej to II kwartał 2025 roku. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2026 | III.1 |

|     |      |     |       |                        |  |        |   |        |   |     |        |             |         |                                     |   |     |
|-----|------|-----|-------|------------------------|--|--------|---|--------|---|-----|--------|-------------|---------|-------------------------------------|---|-----|
|     |      |     |       |                        |  |        |   |        |   |     |        |             |         |                                     | roku. Zadanie realizowane jest na podstawie wspólnego porozumienia z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo - Kanalizacyjną.  |     |
| 205 | 2021 | 600 | 60016 | 12.2.3.101/WP I/BO2021 | Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I | GZDI Z | 0 | 108523 | 0 | 0,0 | 108523 | 2021 - 2024 | Rudniki | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Umowa została zawarta, rozpoczęto prace w zakresie rewitalizacji placu na Gdańskiego Kolejarza. W 2025 roku planowane jest zakończenie prac. | I.1 |

|     |      |     |       |                        |   |      |   |        |        |      |         |           |                |   |  |       |
|-----|------|-----|-------|------------------------|---|------|---|--------|--------|------|---------|-----------|----------------|---|--|-------|
| 206 | 2021 | 600 | 60016 | 12.2.3.106/WP I/BO2021 | Park Oruński - miejsca postojowe                  | DRMG | 0 | 457520 | 453263 | 99,1 | 1438831 | 2021-2024 | Ogólno miejski | Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej | Zadanie zakończone. Wykonano miejsca postojowe przy Parku Oruńskim.  | III.4 |
| 207 | 2020 | 600 | 60016 | 12.2.3.107/WP I/BO2020 | Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy | DRMG | 0 | 285500 | 65930  | 23,1 | 347000  | 2020-2024 | Kokoszk i      | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego            | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku zostały zakończone roboty budowlane dla budowy chodnika w ul. Banińskiej. Dla realizacji miejsc postojowych niezbędne było opracowanie nowej organizacji ruchu, został ogłoszony przetarg na opracowanie i uzgodnienie projektu. W 2025 roku planowane jest zakończenie zadania w zakresie wdrożenia nowej organizacji | III.1 |

|     |      |     |       |                        |  |      |   |        |   |     |        |             |         |  |  |       |   |
|-----|------|-----|-------|------------------------|--|------|---|--------|---|-----|--------|-------------|---------|--|--|-------|---|
|     |      |     |       |                        |  |      |   |        |   |     |        |             |         |  |  |       | ruchu w ul. Banińskiej dla realizacji miejsc postojowych. |
| 208 | 2022 | 600 | 60015 | 12.2.3.108/WP I/BO2022 | Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łoży do wjazdu Biedronka | DRMG | 0 | 348140 | 0 | 0,0 | 357365 | 2022 - 2024 | Brzeźno | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku były kontynuowane prace, trwały uzgodnienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej ul. Gdańską łącznie z zadaniem edycji BO 2023 pn." ul. Gdańska-bezpieczna dla rowerów i pieszych". W roku 2025 planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. | III.2 |   |

|     |      |     |       |                        |   |      |   |        |       |     |        |             |       |   |  |       |
|-----|------|-----|-------|------------------------|---|------|---|--------|-------|-----|--------|-------------|-------|---|--|-------|
| 209 | 2022 | 600 | 60016 | 12.2.3.109/WP I/BO2022 | Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych | DRMG | 0 | 645091 | 59585 | 9,2 | 645091 | 2022 - 2024 | Chelm | Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla wymiany nawierzchni jezdni i chodników w ul. Hebanowskieg o. Ze względu na konieczność wymiany sieci kanalizacji deszczowej została opracowana dodatkowo dokumentacja dla remontu kanalizacji. W 2024 roku został ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Umowa z wykonawcą nie została podpisana ze względu na przekroczenie finansowe ofert przetargowych w stosunku do budżetu | III.5 |
|-----|------|-----|-------|------------------------|---|------|---|--------|-------|-----|--------|-------------|-------|---|--|-------|

|     |      |     |       |                        |  |      |   |        |        |       |        |             |       |  |   |       |
|-----|------|-----|-------|------------------------|--|------|---|--------|--------|-------|--------|-------------|-------|--|---|-------|
|     |      |     |       |                        |  |      |   |        |        |       |        |             |       |  | zadania. Podjęto decyzję o przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania w ramach programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. W 2025 roku zostanie rozstrzygnięty konkurs o dofinansowanie zadania w celu jego realizacji. |       |
| 210 | 2022 | 600 | 60016 | 12.2.3.110/WP I/BO2022 | Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt | DRMG | 0 | 207870 | 207870 | 100,0 | 207894 | 2022 - 2024 | Osowa | Poprawa warunków w dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie zakończone. Wykonano bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy ul. Bliźniąt - miejsca parkingowe.   | III.1 |

|             |          |         |           |                           |   |          |   |              |            |          |                 |                   |                   |   |  |       |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------------------|---|----------|---|--------------|------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|---|--|-------|
| 2<br>1<br>1 | 202<br>2 | 60<br>0 | 6001<br>5 | 12.2.3.117/WP<br>I/BO2022 | ROWEROWY<br>GÓRNY TARAS<br>GDAŃSKA<br>(Jasień,<br>Kokoszki,<br>Matarnia, Osowa) | DRM<br>G | 0 | 1 951<br>123 | 260<br>060 | 13,<br>3 | 2<br>000<br>001 | 2022<br>-<br>2024 | Ogólno<br>miejski | Poprawa<br>warunkó<br>w dla<br>ruchu<br>pieszego<br>i<br>rowerowe<br>go | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 roku<br>została<br>opracowana<br>dokumentacja<br>projektowa dla<br>budowy trasy<br>rowerowej w<br>lokalizacjach:<br>Osowa ul.<br>Wodnika (od<br>Kielnieńskiej<br>do<br>Perseusza),<br>ul. Wodnika<br>(skrót<br>Meteorytowej);<br>Matarnia ul.<br>Nowa<br>Spadochroniar<br>zy; Kokoszki<br>ul. Kalinowa.<br>Została<br>zawarta<br>umowa na<br>roboty<br>budowlane dla<br>budowy drogi<br>rowerowej, tj.<br>skrót łączący<br>ul.<br>Meteorytową z<br>ul. Wodnika.<br>W 2025<br>planowane<br>jest<br>zakończenie<br>robót<br>budowlanych<br>dla budowy<br>drogi | III.2 |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------------------|---|----------|---|--------------|------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|---|--|-------|

|             |          |         |           |                           |                       |          |   |            |           |     |            |                   |         |  |   |       |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------------------|-----------------------|----------|---|------------|-----------|-----|------------|-------------------|---------|--|---|-------|
|             |          |         |           |                           |                       |          |   |            |           |     |            |                   |         |  | rowerowej skrótu łączącego ul. Meteorytową z ul. Wodnika oraz ogłoszenie postępowania przetargowego o na roboty budowlane dla pozostałych lokalizacji.  |       |
| 2<br>1<br>2 | 202<br>3 | 60<br>0 | 6001<br>6 | 12.2.3.118/WP<br>I/BO2023 | ANIOŁKI PIESZO<br>1.0 | DRM<br>G | 0 | 206<br>861 | 10<br>416 | 5,0 | 245<br>975 | 2023<br>-<br>2024 | Aniołki | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku została zawarta umowa na roboty budowlane na remont przejścia pieszego od ul. Dziekuć-Maleja do ul. Wrocławskiej. Ze względu na wykonanie prac dodatkowych termin umowy został wydłużony. W | III.1 |

|     |      |     |       |                        |   |      |   |           |   |     |           |             |                |  |  |       |
|-----|------|-----|-------|------------------------|---|------|---|-----------|---|-----|-----------|-------------|----------------|--|--|-------|
|     |      |     |       |                        |   |      |   |           |   |     |           |             |                |  | 2025 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych.  |       |
| 213 | 2023 | 600 | 60015 | 12.2.3.119/WP I/BO2023 | Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha - Etap I | DRMG | 0 | 2 000 000 | 0 | 0,0 | 2 000 000 | 2023 - 2024 | Ogólno miejski | Poprawa warunków w dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku były kontynuowane prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, trwały uzgodnienia z jednostkami. W 2025 zaplanowany jest odbiór dokumentacji projektowej dla budowy ciągu rowerowego wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha oraz ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. | III.2 |

|             |          |         |           |                           |   |          |   |            |            |          |            |                   |        |   |  |       |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------------------|---|----------|---|------------|------------|----------|------------|-------------------|--------|---|--|-------|
| 2<br>1<br>4 | 202<br>3 | 60<br>0 | 6001<br>6 | 12.2.3.120/WP<br>I/BO2023 | Łączymy osiedla -<br>Bezpieczne<br>chodniki i skróty<br>dla Jasienia! | DRM<br>G | 0 | 440<br>000 | 215<br>409 | 49,<br>0 | 440<br>000 | 2023<br>-<br>2024 | Jasień | Poprawa<br>warunkó<br>w dla<br>ruchu<br>pieszego<br>i<br>rowerowe<br>go | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 roku<br>została<br>opracowana<br>dokumentacja<br>projektowa dla<br>lokalizacji:<br>budowa<br>chodnika ul.<br>Ostrzycka<br>(połączenie<br>Osiedla Astra<br>Park z os.<br>Lawendowe<br>Wzgórze); ul.<br>Jabłoniowa<br>(połączenie<br>Os.<br>Lawendowe<br>Wzgórze z<br>pętlą<br>Ujeścisko);<br>poszerzenie<br>chodnika przy<br>ul. Jabłoniowej<br>29A; regulacja<br>schodów ul.<br>Leszczykowa.<br>W 2024 roku<br>podpisano<br>umowę na<br>roboty<br>budowlane dla<br>budowy<br>chodnika-<br>połączenia<br>Os.<br>Lawendowe<br>Wzgórze z<br>pętlą<br>Ujeścisko, | III.1 |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------------------|---|----------|---|------------|------------|----------|------------|-------------------|--------|---|--|-------|





|             |          |         |           |                           |  |          |   |            |           |          |            |                   |         |   |  |       |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------------------|--|----------|---|------------|-----------|----------|------------|-------------------|---------|---|--|-------|
| 2<br>1<br>5 | 202<br>3 | 60<br>0 | 6001<br>6 | 12.2.3.121/WP<br>I/BO2023 | Na Lechię przez<br>tunel   | DRM<br>G | 0 | 218<br>450 | 30<br>788 | 14,<br>1 | 218<br>450 | 2023<br>-<br>2024 | Letnica | Poprawa<br>warunkó<br>w dla<br>ruchu<br>pieszego<br>i<br>rowerowe<br>go | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 roku<br>została<br>opracowana<br>dokumentacja<br>projektowa,<br>trwały<br>uzgodnienia.<br>Został<br>ogłoszony<br>przetarg na<br>roboty<br>budowlane dla<br>budowy ciągu<br>pieszo-<br>rowerowego<br>do ul.<br>Narwickiej od<br>tunelu. W<br>2025 roku<br>planowane<br>jest zawarcie<br>umowy z<br>wykonawcą i<br>realizacja<br>robót<br>budowlanych. | III.1 |
| 2<br>1<br>6 | 202<br>3 | 60<br>0 | 6001<br>5 | 12.2.3.128/WP<br>I/BO2023 | ul. Gdańska -<br>Bezpieczna dla<br>rowerów i<br>pieszych (część<br>II) | DRM<br>G | 0 | 366<br>799 | 0         | 0,0      | 366<br>799 | 2023<br>-<br>2024 | Brzeźno | Poprawa<br>warunkó<br>w dla<br>ruchu<br>pieszego<br>i<br>rowerowe<br>go | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 roku były<br>kontynuowane<br>prace, trwały<br>uzgodnienia w<br>zakresie<br>opracowania<br>dokumentacji<br>projektowej<br>dla budowy<br>drogi<br>rowerowej ul.  | III.2 |

|     |      |     |       |                        |                   |        |   |        |   |     |        |             |                 |                                     |  |   |  |
|-----|------|-----|-------|------------------------|-------------------|--------|---|--------|---|-----|--------|-------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|--|
|     |      |     |       |                        |                   |        |   |        |   |     |        |             |                 |                                     |  | Gdańską, realizowanej łącznie z zadaniem BO 2022 pn. "Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łozy do wjazdu Biedronka". W roku 2025 planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. |  |
| 217 | 2023 | 600 | 60016 | 12.2.3.130/WP I/BO2023 | Zielona Myśliwska | GZDI Z | 0 | 100000 | 0 | 0,0 | 100000 | 2023 - 2024 | Piecki - Migowo | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze i uzgodnieniowe w zakresie nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Myśliwskiej, na odcinku ul. Jasieńskiej do ul. Powstania Listopadowego. W 2025 roku planowana jest realizacja prac. | I.1   |  |

|     |      |     |       |                        |  |        |         |         |        |        |         |             |                |                                     |   |       |
|-----|------|-----|-------|------------------------|--|--------|---------|---------|--------|--------|---------|-------------|----------------|-------------------------------------|---|-------|
| 218 | 2023 | 600 | 60015 | 12.2.3.131/WP I/BO2023 | Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej | GZDI Z | 0       | 33 564  | 33 564 | 10 0,0 | 419 699 | 2023 - 2024 | Ogólno miejski | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. Wykonano prace w zakresie pielęgnacji drzew przy Al. Grunwaldzkiej.   | I.1   |
| 219 | 2024 | 600 | 60016 | 12.2.3.132/WP I/BO2024 | Aniołki pieszo 2.0 - remont przejścia Płowce - Powstańców Warszawskich | DRM G  | 100 000 | 128 535 | 0      | 0,0    | 128 535 | 2024        | Aniołki        | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku został ogłoszony przetarg dla remontu przejścia Płowce-Powstańców Warszawskich , który został unieważniony ze względu na brak ofert. W kolejnym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę i podpisano umowę w trybie "zaprojektuj i wybuduj", rozpoczęto prace projektowe. W 2025 roku planowane jest zakończenie prac projektowych i | III.1 |

|             |          |         |           |                           |   |          |            |            |   |     |            |      |           |                                     |   |       |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------------------|---|----------|------------|------------|---|-----|------------|------|-----------|-------------------------------------|---|-------|
|             |          |         |           |                           |   |          |            |            |   |     |            |      |           |                                     | rozpoczęcie robót budowlanych.  |       |
| 2<br>2<br>0 | 202<br>4 | 60<br>0 | 6001<br>5 | 12.2.3.133/WP<br>I/BO2024 | Droga rowerowa na Suchanino - przedłuż. w rejonie stawu na Suchaninie | DRM<br>G | 155<br>998 | 155<br>998 | 0 | 0,0 | 155<br>998 | 2024 | Suchanino | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze do uzgodnień i do opracowania opisu przedmiotu zamówienia do przetargu na dokumentację projektową dla budowy drogi rowerowej w rejonie stawu na Suchaninie. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową i roboty | III.2 |



|             |          |         |           |                           |   |           |            |            |            |          |            |      |              |   |   |       |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------------------|---|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|------|--------------|---|---|-------|
| 2<br>2<br>2 | 202<br>4 | 60<br>0 | 6001<br>5 | 12.2.3.135/WP<br>I/BO2024 | Na Szańcach -<br>ulica OdNowa<br>(etap II)  | GZDI<br>Z | 214<br>743 | 214<br>743 | 207<br>985 | 96,<br>9 | 214<br>743 | 2024 | Olszynk<br>a | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie<br>zakończone.<br>Wykonano<br>remont<br>nawierzchni<br>ulicy Na<br>Szańcach z<br>utwardzeniem<br>pobocza.   | III.4 |
| 2<br>2<br>3 | 202<br>4 | 60<br>0 | 6001<br>6 | 12.2.3.136/WP<br>I/BO2024 | Nowy chodnik na<br>Rudnikach!               | GZDI<br>Z | 182<br>110 | 182 110    | 181<br>902 | 99,<br>9 | 182<br>110 | 2024 | Rudniki      | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie<br>zakończone.<br>Wykonano<br>chodnik<br>wzdłuż ul.<br>Elbląskiej.  | III.1 |
| 2<br>2<br>4 | 202<br>4 | 60<br>0 | 6001<br>6 | 12.2.3.137/WP<br>I/BO2024 | Poprawa zejścia<br>do Jaru<br>Wilanowskiego | GZDI<br>Z | 70<br>000  | 70 000     | 0          | 0,0      | 70<br>000  | 2024 | Chelm        | Zwiększe<br>nie<br>atrakcyjn<br>ości<br>dzielnicy | Zadanie w<br>trakcie<br>realizacji. W<br>2024 roku<br>trwały prace<br>przygotowawc<br>zo-<br>uzgodnieniow<br>e do<br>rozpoczęcia<br>zadania.<br>Zadanie jest<br>skoordynowan<br>e z zadaniem<br>Rady<br>Dzielnicy pn.<br>"Budowa<br>brakującego<br>odcinka ciągu<br>pieszego w<br>Jarze<br>Wilanowskim",<br>dla którego w<br>2025 roku<br>planowane<br>jest<br>ogłoszenie<br>przetargu na | III.1 |

|     |      |     |       |                       |  |           |        |        |        |      |        |      |             |  |  |  |  |
|-----|------|-----|-------|-----------------------|--|-----------|--------|--------|--------|------|--------|------|-------------|--|--|--|--|
|     |      |     |       |                       |  |           |        |        |        |      |        |      |             |  |  | dokumentację projektową. Po opracowaniu dokumentacji projektowej zostanie wyznaczony zakres terenu pod inwestycję, rozpoczęta procedura przejęcia działek pod inwestycję, które są własnością Spółdzielni Mieszkaniowej "Chełm". |  |
| 225 | 2024 | 600 | 60016 | 12.2.3.138/WPI/BO2024 | Remont drogi w ciągu ulicy Sucha z budową przejścia dla pieszych | GZDI<br>Z | 199302 | 199302 | 199055 | 99,9 | 199302 | 2024 | Letnica     | Poprawa warunków w dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie zakończone. Wykonano remont drogi w ciągu ul. Sucha z oznakowaniem przejścia dla pieszych.                                   | III.5  |  |
| 226 | 2024 | 600 | 60015 | 12.2.3.139/WPI/BO2024 | Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej     | DRM<br>G  | 515640 | 515640 | 0      | 0,0  | 515640 | 2024 | Śródmieście | Poprawa warunków w dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze do projektu budowy drogi rowerowej na skrajnym pasie al. Armii | III.2  |  |

|     |      |     |       |                       |   |           |        |        |        |       |        |      |          |  |   |       |
|-----|------|-----|-------|-----------------------|---|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|------|----------|--|---|-------|
|     |      |     |       |                       |   |           |        |        |        |       |        |      |          |  | Krajowej od ul. Rogaczewskiego w kierunku Chełm. Realizacja zadania planowana jest łącznie z zadaniem "Projekt ekostrady-Węzeł Grodecka". W 2025 roku planowane są prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, pozyskania uzgodnień. |       |
| 227 | 2024 | 600 | 60016 | 12.2.3.140/WPI/BO2024 | Wymiana nawierzchni drogi w ciągu budynków ulicy Reja 30-32 | GZDI<br>Z | 207622 | 207622 | 207622 | 100,0 | 207622 | 2024 | Młyniska | Poprawa warunków w dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie zakończone. Wymieniono nawierzchnię drogi w ciągu budynków ulicy Reja 30-32.  | III.2 |

## Oceny i wnioski pokontrolne

Część projektów, które pochodzą nawet z roku 2022, wciąż prawdopodobnie nie jest zrealizowana np. Aniołki „Wronia Górka bez barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej”, Brętowo „SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU!”, Przeróbka „Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży”.

Przyczyny tego stanu rzeczy są zróżnicowane, niektóre mają charakter jednostkowy, unikalny, przy innych można mówić o powtarzających się problemach, co wskazywałoby na możliwe systemowe błędy, wymagające wyeliminowania poprzez właściwe wnioski i wdrożone środki.

Problemy dotyczące realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego w latach 2022-2025 zasadnym jest podzielić na dwie podstawowe kategorie. Pierwsza z nich obejmuje zagadnienia związane z opiniowaniem i szacowaniem kosztów projektów, poddawanych następnie pod głosowanie z udziałem mieszkańców. Druga obejmuje zagadnienia dotyczące problemów towarzyszących próbom realizacji przedsięwzięć, które w wyniku demokratycznego procesu zostały wybrane do realizacji.

Jednym z najczęściej pojawiających się problemów jest niewystarczający budżet, którego wysokość uniemożliwia realizację przedsięwzięcia. Należy mieć uzasadnione wątpliwości co do poprawnej kalkulacji możliwych rynkowych kosztów planowanego przedsięwzięcia. Przykładem jest wspomniane Brętowo i projekt „SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU!”. Wedle informacji udostępnionych przez DRMG: *Wszystkie oferty w 5 postępowaniach przetargowych na RB (Roboty Budowlane - AS) znacznie przewyższały środki, które zostały na zadaniu mimo redukcji zakresu niezbędnego do wykonania*. Drugi przykład to Stogi i „Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach”, przy którym, wedle informacji DRMG: *pierwsze postępowanie na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zakończyło się unieważnieniem, ponieważ oferty mocno przekraczały budżet na tym zadaniu, a oferta najkorzystniejsza została odrzucona*. Dopiero w drugim postępowaniu, po uzyskaniu zgody na zwiększenie środków, udało się wyłonić zainteresowany podmiot. Trzecim przykładem będzie Letnica i projekt „Zielona strefa relaksu przy Stadionie”, dla którego to realizacji już dwukrotnie niemożliwym było znalezienie wykonawcy, którego oferta mieściłaby się w zaplanowanych na przedsięwzięcie środkach finansowych.

Drugi problem, którego korzenie znajdują się jeszcze na etapie zgłaszania i akceptowania projektów, związany jest z nieuwzględnionymi trudnościami i innymi uwarunkowaniami, które nie są w wystarczający sposób brane pod uwagę przez osoby decydujące o dopuszczeniu projektu pod głosowanie. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest projekt z Brzeźna „Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul Łozy do wjazdu Biedronki”. DRMG w swoich uwagach przekazało, że *odstąpiono od I umowy za porozumieniem stron, ponieważ: w wyniku przeprowadzonej wizji terenowej na bazie sporządzonego szkicu koncepcyjnego zagospodarowania terenu z udziałem Wnioskodawcy zadania, Projektanta oraz przedstawicieli UMG, GZDiZ i DRMG ustalano, że ze względów technicznych i finansowych odcinki wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego z edycji 2022 i 2023 należy zaprojektować i zrealizować w ramach jednego zadania inwestycyjnego. Ponadto nowe zadanie należało by rozszerzyć o zakres dotyczący przebudowy skrzyżowania (zjazd z ulicy Gdańskiej do Biedronki). Przejście dla pieszych jak i ścieżka rowerowa powinna znaleźć się bliżej skraju jedni ul. Gdańskiej tak aby była możliwość jazdy rowerem prosto przez skrzyżowanie natomiast przejście powinno zostać podwyższone (prawdopodobnie wiązać się to będzie z budową odwodnienia oraz przebudową oświetlenia skrzyżowania i być może usunięciem kolizji z pozostałą infrastrukturą podziemną)*. Powyższe ustalenia powinny mieć miejsce wcześniej.

Drugim przykładem jest projekt z Oruni Górnej- Gdańsk Południe pn. „Park Przemian etap II”, którego realizacja miała okazać się niemożliwa m.in. z uwagi na „warunki gruntowe ujawnione po ponadnormatywnych nawalnych opadach deszczu”. Z wysokim prawdopodobieństwem założyć można, że jednostki miejskie od lat posiadają wiedzę na temat możliwych zagrożeń pogodowych i ich skutków również dla gruntów. Trzecim przykładem jest projekt z dzielnicy Ujeścisko-Łostowice pn. „ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe”. W tym wypadku DRMG wskazało, że *w toku prac projektowych Wykonawca sporządził Projekt Zagospodarowania Terenu w oparciu o otrzymane na etapie przetargu Projekt Koncepcyjny i opis techniczny i przekazał go do Biura Architekta Miasta Gdańska w celu wydania opinii i akceptacji przyjętych założeń. W odpowiedzi organ wskazał, że pozytywnie może zaopiniować wyłącznie te fragmenty Multiparku, które pokrywają się z wytycznymi masterplanu Parku Południowego, natomiast pozostałą część projektu zaopiniował negatywnie z wyraźnym wskazaniem do odstąpienia od realizacji ze względu na położenie w cennych przyrodniczo zaroślach wierzbowych oraz na terenie mokradeł. Zasadnym jest w tej sytuacji pytanie, czy o wspomnianą opinię nie można było zapytać znacznie wcześniej, co pozwoliłoby na uniknięcie cięć w projekcie i rozczarowań u wnioskodawców.*

Do podstawowych problemów, które wpływały na opóźnienie lub brak realizacji szeregu przedsięwzięć z kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego, należy zaliczyć przeciągające się procedury, rozbudowaną biurokrację, a niekiedy opóźnienia w udzielaniu jakiegokolwiek odpowiedzi przez poszczególne jednostki organizacyjne, zarówno te samorządowe, jak i podległe władzy centralnej, a niekiedy także podmioty w sektorze prywatnym. Do tych ostatnich, z obiektywnych powodów, można mieć w tej sytuacji najmniej zastrzeżeń.

Przykładem jest tutaj Nowy Port z projektem „Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę”. Z treści udostępnionego przez DRMG pliku pn. Raport BO 2023.docx wynika, że od punktu pierwszego tj. „otrzymanie wytycznych GZDiZ” z dnia 25 września 2023 roku do punktu, wedle dokumentu, ostatniego tj. „ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane” z dnia 16 lipca 2025 roku minęły prawie dwa lata. W międzyczasie sprawa była ze zróżnicowanym tempem przedmiotem kilkakrotnego zainteresowania Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz Wydziału Projektów Inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Energa Operator, Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej i innych podmiotów. Drugim przykładem jest projekt z dzielnicy Aniołki pn. „Aniołki pieszo 2.0 - remont przejścia Płowce - Powstańców Warszawskich”. W udostępnionym przez DRMG Protokóle Konieczności Nr 1 z dnia 12.05.2025 roku na stronie 3 wskazano, że *w związku z zaistnieniem opisanych powyżej okoliczności Wykonawca doznał niezawinionego opóźnienia w liczbie 124 dni tj. w okresie od dnia 26.09.2024r. (data, w której GZDiZ powinien wydać uzgodnienie, z założeniem 30 dni dla przebiegu niniejszej procedury) do dnia 28.01.2025r. (data otrzymania uzgodnienia)*, co mogłoby wskazywać na, cytowaną w innym piśmie DRMG, *opieszłość w działaniach niektórych jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska*. W tym miejscu warto dodać, że nie jest znane stanowisko GZDiZ w przedmiotowej sprawie, podobnie jak opinie innych podmiotów takich jak np. Wody Polskie sp. z o.o. Faktem jednak są liczne opóźnienia.

Trzecim przykładem jest Chełm i projekt „Dostępny Jar Sikorskiego - I etap budowy parku dzielnicowego w Jarze”. W udostępnionym przez DRMG Protokóle Konieczności Nr 1 z dnia 20.03.2025 roku na stronie 6 wskazano, że *w związku z zaistnieniem opisanych powyżej okoliczności Wykonawca doznał niezawinionego niepokrywającego się opóźnienia w liczbie 209 dni, na które składa się:*

*- 40 dni, tj. od dnia 12.07.2024r. (data złożenia wniosku) do dnia 20.09.2024r. (data otrzymania opinii) z uwzględnieniem 30 dni dla przebiegu procedury,*

*- 103 dni, tj. od dnia 12.04.2024r. (data złożenia wniosku o WT (warunki techniczne - AS) do GW (Gdańskie Wody Sp. z o.o.- AS)) do dnia 07.08.2024r. (data otrzymania WT), z uwzględnieniem 14 dni dla przebiegu procedury,*

- 93 dni, tj. od dnia 20.08.2024r. (daty złożenia odwołania do otrzymanych WT) do dnia 21.11.2024r. (daty otrzymanych uwag od GW),

- 1 dzień, tj. od dnia 17.02.2025r. (data złożenia wniosku do GW) do dnia 20.03.2025r. (data sporządzenia niniejszego PK), z uwzględnieniem 30 dni dla przebiegu procedury.

*Biorąc pod uwagę zakres prac dodatkowych do wykonania, Zamawiający uznaje za potrzebny czas do przedłużenia terminu o dodatkowe 156 dni, co uzasadnia przedłużenie terminu umowy o 365 dni, tj. do dnia 20.12.2025r. Zły przepływ informacji, słaba komunikacja i brak efektywnego współdziałania między różnymi podmiotami z pewnością były przyczynami przynajmniej części opóźnień.*

Podczas realizacji wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego zadań niejednokrotnie okazywało się, że środki przeznaczone na projekty w ramach edycji dzielnicowych, zielonych i ogólnomiejskich powinny być wyższe, zwłaszcza w odniesieniu do planowanych do uzyskania efektów. Dodatkowy problem to przedłużające się procedury, które sprawiają, że środki, prawdopodobnie błędnie, uznawane za wystarczające np. w roku 2022, były zdecydowanie za niskie w roku 2023 lub 2024, wskutek zmian cen materiałów i robocizny – brak uwzględnienia inflacji. Wątpliwości obejmują też niewłaściwą kalkulację kosztów przez autorów wniosków oraz osoby odpowiedzialne za dopuszczenie do głosowania zgłaszanych przez nie projektów. lepsze uwzględnienie możliwej zmiany cen na przestrzeni kolejnych 24 miesięcy przy kalkulacji kosztów, bardziej wnikliwą kontrolę projektów i ich kosztorysów na etapie zgłaszania, która winna być przeprowadzona przez osoby posiadające ku temu kompetencje

## **Wnioski pokontrolne:**

1. Wdrożenie trafniejszego przewidywanie możliwej zmiany cen na przestrzeni kolejnych 24 miesięcy przy kalkulacji kosztów na etapie dopuszczania projektów do głosowania, która winna być przeprowadzona przez osoby posiadające ku temu odpowiednie kompetencje – zwłaszcza ze strony Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
2. Szersze konsultowanie możliwości realizacji projektów z potencjalnie zainteresowanymi podmiotami na etapie dopuszczania projektów do głosowania – tak, aby wyeliminować ryzyko pojawienia się dodatkowych wymagań (np. budowy drogi dojazdowej lub oświetlenia, wymiany sieci podziemnych przy projektach remontowych) dopiero na etapie realizacji projektu, a nie uprzednio na etapie weryfikacji przed dopuszczeniem do głosowania.
3. Zintensyfikowanie przez Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nadzoru nad pracownikami odpowiedzialnymi za realizację zadań związanych z projektami wyłoniłymi w ramach budżetu obywatelskiego oraz zintensyfikowanie przez właściwego zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska odpowiedzialnego za obszar inwestycji nadzoru nad Dyrektorem Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska – w kierunku niezwłocznego podejmowania odpowiednich czynności przez pracowników Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska już od pierwszych dni, gdy wpłynie dany projekt do realizacji przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska (szybsze podejmowanie pierwszych działań w danej sprawie, co finalnie powinno przełożyć się na skrócenie czasu trwania realizacji zadań), a także szybsze i skuteczniejsze reagowanie na sytuacje przedłużających się uzgodnień z jednostkami miejskimi w trakcie realizacji projektów.
4. Konieczne jest przeprowadzenie szerokiej dyskusji społecznej nad rolą budżetu obywatelskiego i zmianami, które mogłyby zostać wprowadzone co do jego funkcjonowania, aby ponownie zachęcić aktywne mieszkanki i mieszkańców Gdańska do większego zaangażowania w zgłaszanie projektów.

### **Autoryzowane uwagi kierownika jednostki kontrolowanej:**

Dyrektor Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami Urzędu Miejskiego w Gdańsku nie zgłosiła uwag.

Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska zgłosił uwagi o treści:

#### **„dotyczy: protokołu kontroli z dnia 01.04.2026r.**

W związku z przekazaniem w dniu 01.04.2026 r. protokołu kontroli z dnia 01.04.2026r.

dotyczącego realizacji inwestycji wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym terminowości ich realizacji i zgodności rzeczowej z projektem przeprowadzonej na podstawie art.18a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz.U.2025.1153t.j) w zw. z § 32 ust.1 Statutu Miasta Gdańska na podstawie § 32 ust.3 Statutu Miasta Gdańska niniejszym zgłaszamy uwagi i wyjaśnienia do treści protokołu kontroli.

W odniesieniu do projektów wymienionych w ocenach i wnioskach pokontrolnych pochodzących z roku 2022 pragniemy zaktualizować ich status i wyjaśnić, że ich sytuacja w chwili obecnej jest następująca:

- Zadanie pt. „Wronia Górka bez barier – uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej” jest już realizowane i zostanie zakończone w II kw. br. Realizacja zadania w terminie nie była możliwa z uwagi na problemy z pierwszym Wykonawcą (wniosek o

ogłoszenie upadłości Wykonawcy złożony w toku realizacji) i konieczność odstąpienia od umowy, a następnie przeprowadzenie kolejnego postępowania w zakresie dokończenia zadania.

- Zadanie pt. „Skatepark dla młodzieży wreszcie na Niedźwiedniku” - po przeprowadzeniu pięciu postępowań przetargowych zadanie jest na etapie rozstrzygnięcia przetargu i planowanym zawarciu umowy z Wykonawcą do końca kwietnia br. oraz realizacją zadania do końca III kw. br.

- Zadanie pt. „Skatepark miejsce do spędzania aktywnego wolnego czasu młodzieży” na Przeróbce przy ul. Lenartowicza zostało zakończone i przekazane do użytkowania.

W odniesieniu do ustaleń protokołu kontroli należy mieć na uwadze, że problemy dotyczące realizacji projektów przez DRMG z Budżetu Obywatelskiego w latach 2022 -2025 zostały podzielone przez komisję na dwie kategorie:

- niewystarczający budżet realizacyjny, którego wartość uniemożliwia realizację przedsięwzięcia,
- problemy z etapu zgłaszania i akceptowania projektów związane z nieuwzględnieniem trudności i innych uwarunkowań, które nie są w wystarczający sposób brane pod uwagę przez osoby decydujące o dopuszczeniu projektów do głosowania.

W nawiązaniu do tych zidentyfikowanych problemów Zespół Kontrolny przesłał wnioski pokontrolne, do których, w zakresie dotyczącym DRMG, odnosimy się poniżej:

1. Wdrożenie trafniejszego przewidywania możliwej zmiany cen na przestrzeni kolejnych 24 miesięcy przy kalkulacji kosztów na etapie dopuszczenia projektów do głosowania, która winna być przeprowadzona przez osoby posiadające ku temu odpowiednie kompetencje – zwłaszcza ze

strony Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

2. Szersze konsultowanie możliwości realizacji projektów z potencjalnie zainteresowanymi podmiotami na etapie dopuszczenia projektów do głosowania – tak, aby wyeliminować ryzyko pojawienia się dodatkowych wymagań (np. budowa drogi dojazdowej lub oświetlenia, wymiany sieci podziemnych przy projektach remontowych) dopiero na etapie realizacji projektu a nie uprzednio na etapie weryfikacji przed dopuszczeniem do głosowania.

3. Zintensyfikowanie przez Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nadzoru nad pracownikami odpowiedzialnymi za realizację zadań związanych z projektami wyłonionymi w ramach budżetu obywatelskiego oraz zintensyfikowanie przez właściwego zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska odpowiedzialnego za obszar inwestycji nadzoru nad Dyrektorem Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska - w kierunku niezwłocznego podejmowania odpowiednich czynności przez pracowników Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska już od pierwszych dni, gdy wpłynie dany projekt do realizacji przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska (szybsze podejmowanie pierwszych działań w danej sprawie, co finalnie powinno przełożyć się na skrócenie czasu trwania realizacji zadań) a także szybsze i skuteczniejsze reagowanie na sytuacje przedłużających się uzgodnień z jednostkami miejskimi w trakcie realizacji projektów.

4. Konieczne jest przeprowadzenie szerokiej dyskusji nad rolą budżetu obywatelskiego i zmianami, które mogłyby zostać wprowadzone co do jego funkcjonowania, aby ponownie zachęcić aktywne mieszkanki i mieszkańców Gdańska do większego zaangażowania w zgłaszanie projektów.

Ad.1.: Określanie kosztorysu zadania na etapie dopuszczania wniosku do głosowania odbywa się (przy wnioskach opiniowanych przez DRMG) przez zespół osób, które posiadają wiedzę, kompetencje i dane do właściwego określenia średnich cen materiałów oraz robót budowlanych na dany okres obliczania ceny. Koszt jest określany dla zadania w zakresie objętym wnioskiem. Na tym początkowym etapie wniosków składanych przez mieszkańców nie są znane szczegółowe uwarunkowania realizacji zadania oraz ich zakres i dopiero etap projektowy uwzględnia faktyczne elementy składowe zadania, które mają realny wpływ na ostateczną cenę realizacji inwestycji. Ta okoliczność jest przyczyną rozbieżności pomiędzy kosztami szacowanymi, a kosztami realizacji zadania oferowanymi w przetargach prowadzonych po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Wzrosty wartości inwestycji wynikają z dodatkowych elementów nieujętych w pierwotnym wniosku, a wskazywanych jako konieczne do realizacji przez jednostki dające wytyczne do projektowania, uzgadniające projekt już po ocenie i wybraniu wniosku do realizacji, jak również wynikają z nieprzewidywalnej sytuacji makroekonomicznej (na którą wpływ ma inflacja, wzrosty cen energii i materiałów budowlanych po roku 2022 etc.) oraz z konieczności uwzględnienia w dokumentacjach wymogów, które zostały wprowadzone już po wyborze wniosku np. „Karty dla drzew”. Z uwagi na ogólny charakter wniosku nie ma możliwości trafnego i precyzyjnego określenia ceny ostatecznej, za którą będzie realizowane zadanie. Wpływ na wartość zadania ma także okres składania ofert przez Wykonawców i termin ich realizacji w tym m. in. warunki pogodowe, terenowe, możliwości swobodnego dojazdu, okresu prowadzenia robót, konieczności pracy na

małych odcinkach w związku z ograniczeniami tymczasowej organizacji ruchu oraz konieczności zawarcia umowy na ochronę drogi, jak również okresy wyłączenia z realizacji części prac budowlanych takich jak np. przebudowa sieci np. GPEC tylko poza okresem grzewczym, brak możliwości prowadzenia uciążliwych i głośnych prac na terenie obiektów szkolnych szczególnie w okresie prowadzonych zajęć lub egzaminów i matur itp.

Ad.2.: W odniesieniu do zaleceń konsultowania możliwości realizacji projektów z potencjalnie zainteresowanymi podmiotami na etapie dopuszczenia projektów do głosowania, zwracamy uwagę, że dyskusji społecznej (pkt 4) podlega ok. 400 – 500 propozycji złożonych i podlegających ocenie wniosków, które mają tylko ogólny zarys. W tych uwarunkowaniach jednostki miasta wystawiają swoje oceny pomocnicze, aby określić, czy zadanie jest co do zasady możliwe i realne do wykonania. W odniesieniu do tak dużej liczby zadań określenie szczegółowych i dodatkowych uwarunkowań na etapie dopuszczenia do głosowania może być niemożliwe.

Ad.3.: Nadzór Dyrektora DRMG nad pracownikami prowadzącymi zadania dotyczące projektów z budżetów obywatelskich odbywa się min. poprzez cykliczne spotkania z Biurem Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic działającego w tej jednostce, na których omawiane są problemy i bieżąca realizacja zadań zgodnie z założonym harmonogramem prac.

Realizacja zadania rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu wniosku z budżetu obywatelskiego. Ogłoszenie postępowania na projektowanie lub projektowanie lub budowę to dopiero kolejne etapy realizacji, które muszą być poprzedzone szeregiem czynności przygotowawczych.

Bezpośrednio po otrzymaniu zadania do realizacji DRMG przystępuje do przeprowadzenia i nadzorowania wielu prac wstępnych takich jak m. in. wystąpienie o wyznaczenie przyszłego użytkownika zadania, a dopiero po jego wskazaniu uzyskanie od niego wytycznych do projektowania, uzyskanie od wnioskodawcy zadania szczegółowych informacji na temat potrzeb i ważnych elementów przyszłej inwestycji (w tym spotkanie w terenie), uzyskanie wytycznych do projektowania od zarządcy terenu, ustalenie uwarunkowań terenowo – prawnych, oszacowanie kosztów inwestycji uwzględniających elementy wskazane w wytycznych do projektowania i cen aktualnych na czas ogłaszania przetargu, uzyskanie zabezpieczeń finansowych umożliwiających ogłoszenie przetargu. Czynności te trwają określony czas i zależą od stopnia trudności i wielobranżowości zadania. Dopiero po ich skutecznym zakończeniu możliwe jest ogłoszenie postępowania na projektowanie/roboty budowlane, a następnie DRMG skupia się na bieżącym kontrolowaniu i nadzorowaniu Wykonawcy w zakresie realizacji dokumentacji projektowej, a później prac budowlanych.

Ad.4.: W odniesieniu wspomnianej w protokole z kontroli dyskusji społecznej nad rolą budżetów obywatelskich i zmian, które pozwoliłyby przyspieszyć możliwość realizacji zadań, to DRMG jako jednostka realizująca szereg zadań w tym min. z zakresu budżetu obywatelskiego, deklaruje chęć czynnego włączenia się do dyskusji i podzielenia się doświadczeniami, które posiada.”